

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

(OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel : město Blansko
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko
IČ : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú. [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Zuzana Fialová, mobil: [REDACTED]

Ing. Marek Štefan, mobil: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : MIV Trade, s.ro.
Sídlo : Pražská 1827/66, 678 01 Blansko
Zastoupeny : Michaelem Vladíkem
Zapis do OR : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55436
IČO : 27735435
DIČ : CZ27735435
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED] FIO banka

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Michael Vladik, tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě.

Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2023/002400/SRM/DS/Fia ze dne 11. 10. 2023, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem:

"Výstavba kolumbária, Blansko, III. etapa".

Tento dodatek uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s čl. XVIII. odst. 18.7 Smlouvy o dílo z důvodu souvisejících časových a jiných věcných vazeb vzniklých při přípravě zakázky. Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

D2/1 Dle dodatku č. 1 mělo dojít k dokončení prací v průběhu prosince 2023. Práce byly ale technickým dozorem stavebníka přerušeny z důvodu nevhodných klimatických podmínek, a to již od 04. 12. 2023. Celkový počet pracovních dnů v prosinci, kdy bylo možné práce provádět (mimo dny s teplotou nižší než 0°C, při dešti a mimo dny s obřady) byl 3. Zhotovitel práce v době vhodných podmínek provádí, avšak není schopen zajistit kvalitu prací při provádění v nevhodných podmínkách. Objednatel požaduje dodržení kvality prací. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na posunu termínů plnění zakázky dle tabulky níže. Níže uvedené termíny jsou nejpozději možnými termíny plnění jednotlivých fází plnění předmětu smlouvy.

POPIS	SOD	ZMĚNA DODATEK 1	ZMĚNA DODATEK 2
Zahájení provádění díla (zahájení činnosti zhotovitele)	v den nabytí účinnosti této smlouvy	beze změny	beze změny
Předání a převzetí staveniště	do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k předání staveniště nejpozději 18. 09. 2023	proběhlo dne 18. 10. 2023	beze změny
Zahájení provádění stavebního díla	nejpozději 18. 09. 2023	proběhlo dne 18. 10. 2023	beze změny
Dokončení stavebního díla. Předání stavebního díla. Zajištění účinného / pravomocného dokladu k užívání stavby	nejpozději 16. 11. 2023	nejpozději 31. 12. 2023	nejpozději 30. 04. 2024
Termín osazení mobiliáře a urnových schránek.		nejpozději 31. 01. 2024	nejpozději 30. 04. 2024
Kompletně dokončené dílo. Předání kompletně dokončeného díla	nejpozději 30. 11. 2023	nejpozději 31. 01. 2024	nejpozději 30. 04. 2024

Celková cena díla se tímto dodatkem nemění.

Závěrečná ustanovení

D2/2 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 a s celým obsahem dodatku č. 2 souhlasí.

D2/3 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.


D2/4 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

D2/5 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

D2/6 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 2.


D2/7 Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá v souladu se Směrnicí č. 1/2021 Veřejné zakázky vydané Radou města Blansko a v souladu s usnesením č. 19 přijatém na 31. schůzi Rady města Blansko dne 06. 02. 2024.

V Blansku dne 11.3.2024
Za objednatele



město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

V Blansku dne 13.2.2024
Za zhotovitele



MIV Trade, s.r.o.
Michael Vladík
jednatel

