

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 202/1	Číslo ZBV: 7.3
---	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.10.2012 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Sdružení I/37 Pardubice - Trojice, M - SILNICE, EUROVIA a MADOS

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Objednatel

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Při realizaci provizorní pažicí stěny SO 202 u pilot. Č. 105, 106 bylo přerušeno vrtání na kótě 222,10 m. n. m z důvodu kolize stávající části klenby (viz. zápis ze SD příloha č. 16). Z tohoto důvodu bylo nutné zajistit stabilitu zkrácených pilot přidáním 2 ks zemních pramencových kotev 13/6,5m. Při následném postupném odbourávání stávajících křídel a aplikaci stříkaného betonu na provizorní pažicí stěnu byla zjištěna odlišná kóta založení křídel oproti PDPS. Skutečná kóta založení byla cca 218,3 m. n. m (viz. geodet. Protokol č. 57). Oproti uvažované 220,39m. n. m. Z tohoto důvodu byly přidány 6 dalších zemních pramencových kotev 13/6,5m pro zajištění stability paty pilot č. 101, 103, 104, 107, 108. Celková kubatura bouracích prací byla navýšena proti PDPS o 89,375m³ z důvodu odlišného tvarového uspořádání stávajících křídel a schodiště ze ŽB. V době projektové přípravy nebylo možné kótu založení ani tvarové uspořádání ověřit z důvodu stability stávajících násypových svahů přilehlé komunikace I/37. S ohledem na zjištěné odlišnosti od PDPS bylo nutné upravovat RDS. Celkové vybourání výše zmíněných konstrukcí bylo nutné z důvodu pilotového založení nové části podchodu zpětně dosypat do předepsané výšky tj. 220,39m. n. m. dle PDPS. Odlišná hloubka založení a tvarové uspořádání stávající části podchodu vyvolala již zmíněné úpravy RDS v rozsahu zemních prací, zajištění stability provizorní pažicí stěny a demoličních prací. Změna vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, protože v době zpracování PDPS nebyly výše uvedené skutečnosti známy a byly zjištěny až v průběhu výstavby (viz. vyjádření autorského dozoru – příloha č. 13). Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které nemohl zadavatel jednat s náležitou péčí předvídat. Provedení těchto prací je nezbytné pro provedení původních prací. Dodatečné stavební práce nelze technologicky nebo ekonomicky oddělit od stavby objektu. Dodatečné práce je nutno realizovat současně s ostatními pracemi, neboť jsou technologicky provázány a jejich provedení je zcela nezbytné pro dokončení původní zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-83 730,36	477 483,83	393 753,47

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	6. 12. 2016 podp
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum	7. 12. 2016 podp
Supervize	jméno	datum	podp
Správce stavby	jméno	datum	7. 12. 2016 podp
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho níže uvedli příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum	7. 12. 2016 podp
Zhotovitel	jméno	datum	6. 12. 2016 podp
			Čís