

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. OMI-VZMR-2016-103

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátlem - primátorem statutárního města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Ivanou Vojtíškovou - technikem oddělení investic a technické správy MmP

Tel: 466 859 423, 739 685 868 e-mail: ivana.vojtiskova@mmp.cz

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Bauset CZ a.s.

Se sídlem: Nemošická 1495, 530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Jan Korejtko – předseda představenstva, Ing. Josef Cimburek – člen představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Petr Jansa – vedoucí výroby

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Jaroslav Rohlík, Pavel Blaho č. autorizace: 0700733, 0601494

Tel: 466 971 502, 736 629 112

IČO: 632 17 139 DIČ: CZ63217139

Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1231

bankovní spojení: KB, a.s. Pardubice

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 18.2.2017 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2016-103, jejímž předmětem je zhotovení díla Rekonstrukce MK – Sadová.

Při vlastní realizaci akce bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí. Při realizaci bylo zjištěno, že plotové podezdívky jsou s nízkými základy a nedostatečně kryty, bylo nutné upravit výškové uspořádání komunikace a přizpůsobit se výškám sousedních pozemků a v některých místech musela být postavena podpěra z palisád. Vyšší počet sdělovacích kabelů a jejich nevhodná poloha tak vyvolaly potřebu navýšit výměru ochrany kabelových tras. Při stavbě vznikla úspora při ukládání živice na skládku

Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na rozšíření díla o vícepráce a zároveň zmenšení díla o méněpráce, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 1, které je nedílnou

částí tohoto dodatku č. 2, v důsledku čehož se navyšuje i cena díla o cenu těchto víceprací a méněprací ve výši 136.931,79 Kč bez DPH.

II.

Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny za provedení díla, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:

Původní celková cena díla bez DPH	4.475.681,73	Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	588.487,00	Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH	136.931,79	Kč
Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 a 2 bez DPH	5.201.100,52	Kč
DPH 21%	1.092.231,10	Kč
Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 a 2 s DPH	6.293.331,62	Kč

(slovy: šest milionů dvě stě devadesát tři tisíce tři stá třicet jedna korun českých, šedesát dva haléře včetně DPH)

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2016-103 ze dne 18.2.2017 nedotčená výše uvedenou změnou ceny za provedení díla zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami všech smluvních stran.

Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1:
- položkový rozpočet
- změnový list č. 2

V Pardubicích dne

za objednatele

V Pardubicích dne

za zhotovitele

.....
Ing. Martin Charvát
primátor

.....
Jan Korejtko – předseda představenstva
Ing. Josef Cimburek – člen představenstva
Bauset CZ, a.s.

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA



Název akce:	Rekonstrukce MK Sadová
Změnový list rozsahu prací oproti SOD	
č. 02/2017	
<u>Popis Změny:</u>	
Vícepráce a méněpráce uvedené v příloze tohoto Změnového listu, jedná se o tyto práce:	
Vícepráce	
<ol style="list-style-type: none">1. Výměna chrániček kabelových rozvodů2. Doplnění obruby3. Odvodnění vjezdu4. Změna výškového uspořádání – přizpůsobení okolním pozemkům5. Dopravní značení	
Méněpráce	
<ol style="list-style-type: none">6. skládkovné	
<u>Popis příčiny Změny:</u>	
<ol style="list-style-type: none">1. Vyšší počet sdělovacích kabelů v kabelových trasách a jejich nevhodná poloha vyvolaly potřebu navýšit výměru ochrany kabelových tras. Zvýšil se rozsah zemních prací, rýha pro odkrytí kabelové trasy, i výměra betonových kabelových žlabů o 162 kusů. (položka č. 1. až 3. a 16 až 18.)2. Ve vjezdu do garáže ve staničení km 0,194 levostranně chybí práh pro opření dlažby. Ten je nahrazen obrubníkem dl. 7m. (položka č. 10)3. Stávající prvky traťového odvodnění v levostranném vjezdu ve staničení 0,210 km vykazovaly po odkrytí takovou míru poškození, (popraskání tělesa žlabu) že je nebylo možné ponechat na místě a nadále používat pro odvodnění místní komunikace. Nahrazeny byly proto novými žlaby v celkové délce 6 m. (položka č. 12. až 15.)4. V úseku staničení km 0,172 až 0,207 bylo zemními pracemi odhaleno, že stávající plotová podezdívka je zapuštěna do země zcela minimálně a proto nemůže, po úpravě nivelety komunikace, poskytnout oporu pro betonovou dlažbu místní komunikaci. Tento výškový problém je vyřešen osazením betonových palisád v počtu 348 kusů (položka č. 7, 8 a 9) V navazujícím úseku km 0,138 až 0,172, byla ze stejného důvodu provedena úprava nivelety což vyvolalo zvýšení objemu podkladních vrstev (položka č. 19)5. Položka č. 20 je vyvolána prodloužením termínu realizace stavby a nutností udržovat a doplňovat přechodné dopravní značení po delší dobu.6. Odpočtovou položku č. 21 umožnil racionální krok zhotovitele, který využil přebytečný odfrézovaný živičný materiál na jiné stavbě a nemusel jej tedy ukládat na placené skládce.	
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u>	
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 02/2017	

Technik OITS OMI MmP: **paní Ivana Vojtíšková**

Dne : Podpis: _____

ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Stanovisko Projektanta: INDESING s.r.o.

Viz samostatný protokol

Stanovisko Dodavatele: Bauset CZ, a.s.

Ocenění dohodnuté Změny:

Cena za více a méněpráce bez DPH

136 931,79 Kč

Včetně DPH 21% :

165 687,47 Kč

Původní celková cena díla:

SOD Bez DPH: 4 475 681, 73 Kč

Dodatek č.1 bez DPH: 588 487,00 Kč

Celkem bez DPH: 5 064 168, 73 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Dodatek č. 2 136 931,79 Kč

Celková cena díla bez DPH 5 201 100,52 Kč

Celková cena díla s DPH 6 293 331,62 Kč

Způsob finančního krytí změny:

Kryto rozpočtem akce + přesunem finančních prostředků v rámci kapitoly 711.

Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Změny budou řešeny dodatkem SOD.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: _____

Datum:

Podpis: zmocněnce Dodavatele

Převzal dne:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2016-187

Stavba: Rekonstrukce MK Sadová

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30. 11. 2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	136 931,79
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	136 931,79
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	136 931,79	28 755,68
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	165 687,47
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2016-187

Stavba: Rekonstrukce MK Sadová

Místo:

Datum: 30. 11. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	136 931,79	165 687,47
2	2	136 931,79	165 687,47
Dod.č.2	Doplnění základů-palisády	136 931,79	165 687,47
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		136 931,79	165 687,47