



## **D o d a t e k   č .   2**

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 956/ORM/2023 ze dne 12. 7. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 8. 2023 uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1893/24-RM ze dne 29. 2. 2024 na akci:

### **„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – V. etapa – Zastávky MHD a chodník, ul. Polenská, Jihlava“**

#### **1. SMLUVNÍ STRANY**

- 1.1.           Objednatel: **Statutární město Jihlava**  
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem  
IČO: 00286010
- 1.2.           Zhotovitel: **SDZprofin, s.r.o.**  
Se sídlem: Pávovská 3118/39, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Miroslavem Zimolkou, jednatelem  
IČO: 25339010

(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

#### **2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 2.1. Smluvní strany dne 12. 7. 2023 uzavřely smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 956/ORM/2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 8. 2023, jejímž předmětem je dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací a dalších činností stanovených smlouvou, a to vše v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem „**Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – V. etapa – Zastávky MHD a chodník, ul. Polenská, Jihlava**“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to z důvodu provedení nutných změn oproti původnímu rozsahu díla, které vznikly v průběhu provádění díla (důvody jednotlivých změn jsou uvedeny pro každý změnový list zvlášť).

#### **3. PŘEDMĚT DODATKU**

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového listu č. 1.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

**Změnový list č. 1 – Doměrky:**  
předmět změny:

1. SO101.1.1 - Rekonstrukce stávajícího chodníku - Bylo dohodnuto rozšíření asfaltu ve zbytkové ploše mezi stávajícím oplocením a nově navrženým povrchem. Dále bylo dohodnuto odstranění stávajícího oplocení ve špatném stavu a jeho náhrada prodloužením v PD nevrženého zábradlí. Dále změna obsahuje vícepráce a méně práce dle zaměření skutečného provedení stavby.
2. SO101.1.2 - Rekonstrukce stávajícího chodníku – Změna obsahuje vícepráce a méně práce dle zaměření skutečného provedení stavby.
3. SO101.2.1 - Chodník podél areálu AJAX - vjezd do dvora AJAX – Změna obsahuje vícepráce a méně práce dle zaměření skutečného provedení stavby.
4. SO101.2.2 - Chodník podél areálu AJAX PILNÍKY - Změna obsahuje vícepráce a méně práce dle zaměření skutečného provedení stavby. Dále změna obsahuje doplnění v rozpočtu chybějících obrub.
5. SO101.2.3 - Chodník podél areálu AJAX - hlavní vjezd AJAX – Změna obsahuje vícepráce a méně práce dle zaměření skutečného provedení stavby.
6. SO101.3 - Chodník podél areálu Hydraulik – Změna obsahuje vícepráce a méně práce dle zaměření skutečného provedení stavby.
7. SO101.4 – Nástup. plocha přechodu ul. Údolní – Změna obsahuje vícepráce a méně práce dle zaměření skutečného provedení stavby.
- 7.2. SO101.4 - Nástup. plocha přechodu ul. Údolní - Byla dohodnuta změna tvaru nástupní plochy tak, aby nezasahovala do průjezdného profilu komunikace.
8. SO101.5.1 - Přístupový chodník k zastávce - Změna obsahuje vícepráce a méně práce dle zaměření skutečného provedení stavby. Dále změna zahrnuje prodloužení palisád z důvodu velkého zářezu do svahu.
9. SO101.5.2 - Přístupový chodník - oprava stávajícího schodiště - Změna obsahuje vícepráce a méně práce dle zaměření skutečného provedení stavby. Dále bylo dohodnuto opevnění části svahu z lomového kamene a úprava zábradlí v místě nevhodného křížování stezky.
10. SO301 - Odvodnění a dešťová kanalizace – Změna obsahuje vícepráce a méně práce dle zaměření skutečného provedení stavby.
11. SO301.1 - Odvodnění vjezdu do dvora AJAX - Z důvodu špatného stavu stávajících ŽB krycích desek byla dohodnuta zadláždění z betonové dlažby. Dále bylo nutné doplnit drenážní trubky a izolaci proti vlhkosti k objektu AJAX. Současně musely být doplněny prvky kanalizace pro napojení svodu a obnovu ul. vpustí v místě napojení kanalizace.
12. SO301.3 - Odvodnění hlavní vjezd AJAX - Bylo zjištěno, že stávající kanalizace, do které mělo být napojené odvodnění realizované v rámci stavby, je nefunkční a na části trasy dokonce přerušena. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto provedení nové kanalizace v délce cca 60m.
- 12.2. SO301.3 - Odvodnění hlavní vjezd AJAX - Po odkopání byla zjištěna jiné dimenze stávající kanalizace než předpokládala PD, a proto byl upraven návrh dimenze nové navazující kanalizace.
13. SO401.2 – Osvětlení přechodu Údolní - Změna obsahuje vícepráce a méně práce dle zaměření skutečného provedení stavby. Dále změna obsahuje posun navržené pozice stožáru z důvodu kolize s STL plynovodem.
14. SO401.3 - Osvětlení přechodu u zastávky MHD – Změna obsahuje vícepráce a méně práce dle zaměření skutečného provedení stavby.
15. SO101.5.1 - Přístupový chodník k zastávce - Na základě nevyhovujícího výsledku statické zatěžovací zkoušky byla dohodnuta změna skladby, která současně musela zohledňovat blízké vedení VN.
16. SO101.1.1 - Rekonstrukce stávajícího chodníku - Změna zahrnuje úpravu napojení k objektům Povodí Moravy tak, aby navazovalo na nově zrealizovanou asfaltovou plochu.
17. SO401.4 - Přeložka VO - body 5097 a 5099 - Přeložka nebyla dle zjištění skutečné polohy stožárů ve vztahu k realizovanému chodníku nutná, stavební objekt se odečítá.
18. SO101.2.2 - Chodník podél areálu AJAX PILNÍKY - Bylo provedeno připojení

- stávajícího svodu, se kterým PD nepočítala.
19. SO101.2.2 - Chodník podél areálu AJAX PILNÍKY - Bylo provedeno přespádování části chodníku z důvodu požadavku vlastníka přilehlé nemovitosti.
20. SO401.1 - Přeložka VO body 5103-5104 - Změna zahrnuje ubourání patek stávajících stožárů VO pro provedení napojení.

odpočet - 754.017,04 Kč  
přípočet 1.449.777,97 Kč  
celkem **695.760,93 Kč**

- 3.2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

*„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:*

<i>Cena díla celkem</i>	<i>5.114.470,00 Kč</i>
<i>Dodatek č. 2</i>	
• <i>Odpočty</i>	<i>- 754.017,04 Kč</i>
• <i>Přípočty</i>	<i><u>1.449.777,97 Kč</u></i>
<i>Celková cena dodatku č. 2 bez DPH</i>	<i>695.760,93 Kč</i>

***Cena díla celkem dle smlouvy ve znění dodatku č. 2 bez DPH***  
***5.810.230,93 Kč***

*+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění“*

#### **4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 4.1. V ostatních tímto dodatkem č. 2 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 4.3. Tento dodatek č. 2 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 2 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost tohoto dodatku č. 2 nastává dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

V JIHAVĚ dne: 4.3.2024

V JIHAVĚ dne: 18.3.2024



Za zhotovitele  
SZDprofin, s.r.o.  
Miroslav Zimolka  
jednatel

**SDZ profin, s.r.o.**  
Pávovská 3118/39, 586 01 Jihlava  
DIČ: CZ25339010  
IČ: 25339010 ①



Za objednatele  
statutární město Jihlava  
Mgr. Petr Ryška  
primátor

