

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 11. 2023
(dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany

Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek, příspěvková organizace,

se sídlem: Cihelní 410, Frýdek-Místek, 738 01

zastoupena: PhDr. Pavel Carbol, Ph.D., ředitel školy

IČO: 00846881

DIČ: neplátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 35434781/0100

(dále „objednatel“)

a

VOSTAV MORAVA a.s.

se sídlem: Kuršova 468/28, Svinov, 721 00 Ostrava

zastoupena: Ing. Břetislav Čížek, předseda představenstva

IČO: 25836129

DIČ: CZ25836129

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 1099910999/5500

(dále „jen zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 11. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci s názvem „**Rekonstrukce prostor školní kuchyně**“ (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla v důsledku zjištěných skutečností potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla. Při bourání skladby podlah bylo zjištěno jiné provedení skladby podlah, rovněž při odstraňování maleb byla zjištěna nesoudržnost stávajících štukových omítek s podkladem a v důsledku toho riziko separace nově provedených oprav omítek od podkladů. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován v rekapitulaci, která je přílohou tohoto dodatku.
3. V důsledku administrativního pochybení se dále mění čl. XVII., odst. 7 smlouvy.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti v článku II tohoto dodatku se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v článku III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje a zároveň se snižuje o méněpráce, které nebudou provedeny.

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Smlouva o dílo	11 044 291,00	2 319 301,00	13 363 592,00
Vícepráce	1 926 679,12	404 602,62	2 331 281,74
Méněpráce	- 466 727,22	- 98 012,72	- 564 739,94
Smlouva o dílo včetně dodatku	12 504 243,00	2 625 891,00	15 130 134,00

V čl. V odst. 1 smlouvy se ruší původní text a celý odst. 1 se nahrazuje takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 12 504 243,00 Kč

DPH 21% 2 625 891,00 Kč

Cena včetně DPH 15 130 134,00 Kč

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 2 tohoto dodatku.

2. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. Termín plnění uvedený v článku IV odstavec 1 smlouvy se z důvodu realizace nutných víceprací prodlužuje o 60 dnů a text se mění takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 180 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.“

4. Čl. XVII., odst. 7 smlouvy se ruší a mění takto:

„Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracování osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.gcfm.cz.“

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 2. 11. 2023 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha:
1.Rekapitulace
2. Souhrnný rozpočet stavby

Ve Frýdku - Místku
dne

Ve Frýdku - Místku
dne

za objednatele
PhDr. Pavel Carbol, Ph. D.
ředitel školy

za zhotovitele
Ing. Břetislav Čížek
předseda představenstva