

**DODATEK č. 07859-2024-4502- D-0592/02-UV-023-SU0482-03**

**ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Revitalizace území bývalé pískovny a lesních pozemků v k. ú. Sedlnice pro využití volného času“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**Ministerstvo financí**“)

a

**Obec Sedlnice**

se sídlem na adrese: Sedlnice 109, 742 56 Sedlnice

IČO: 00298352

DIČ: CZ00298352

zastoupen: Mgr. Martina Petrlíková, starostka

(dále jen „**právnícká osoba**“)

(dále v této smlouvě společně označováni jako „**objednatel**“)

a

2. **PB SCOM s.r.o.**

se sídlem na adrese: Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

IČO: 25397087

DIČ: CZ25397087

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18505

zastoupen: Jiří Pavlišník, jednatel

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07859-2022-4502- S-0592/02-UV-023-SU0482 ze dne 31. 8. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

## I.

Smluvní strany se dohodly na následujícím administrativním narovnání Smlouvy v bodě 2.1.

Částka, která je uvedena jako cena samostatně oddělitelného celku – následná péče ve výši 16 146 Kč bez DPH odpovídá položce „Ošetření vysazených dřevin ve skupinách ve svahu do 1:2“ v SO 01.3 Ochranné a protihlukové bariery.

### **Pátý odstavec bodu 2.1. Smlouvy nově zní takto:**

*„Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen položkou č. 13 „Ošetření vysazených dřevin ve skupinách ve svahu do 1:2“ v SO 01.3 Ochranné a protihlukové bariery (dále jen „oddělitelný celek – následná péče“) činí 16 146,- Kč bez DPH (slovy: šestnáct-tisíc-sto-čtyřicet-šest korun českých).“*

Smlouva nereflktuje změnu rozdělení financování stavebních objektů, která byla provedena na základě *Poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace č. 8* v zadávacím řízení. Jedná se o změnu, že právnická osoba hradí položky Stavby „SO 01.3 Ochranné a protihlukové bariéry v okolí střelnice – pouze položky č. 14 -19 a 21“. Finanční plnění se nemění, položky Stavby „SO 01.3 Ochranné a protihlukové bariéry v okolí střelnice – pouze položky č. 14 -19 a 21“ jsou ve Smlouvě ve finančním plnění právnické osoby obsaženy.

Položka č. 13 tvoří oddělitelný celek – následná péče, a proto bude vyjmuta i z tabulky, která obsahuje položky oddělitelného celku – stavby.

### **Obsah, resp. znění tabulek v bodě 2.1 Smlouvy je nově následující:**

*„Položky Stavby hrazené z finančních prostředků Ministerstva financí:*

<b>SO 01 Přípravné práce</b>	
	SO 01.1 Kácení zeleně včetně odstranění nelegálních skládek
	SO 01.2 Sanace území - terénní úpravy
	SO 01.3 Ochranné a protihlukové bariéry v okolí střelnice – mimo položky č. 13, 14 -19 a 21
<b>SO 02 Komunikace</b>	
	SO 02.1 Příjezdové komunikace, včetně parkoviště
	SO 02.2 Cyklostezka
<b>SO 03 Sportovní plochy</b>	
	SO 03.1 Cyklodráha
	SO 03.2 Zpevněná plocha (hřiště)
<b>SO 04 Úprava vodní nádrže</b>	
	SO 04.1 Záchytný pás
	SO 04.2 Odbahnění
	SO 04.3 Rekonstrukce objektů VN
	SO 04.4 Úprava koryta
	SO 04.5 Úpravy v zátopě
<b>SO 05 Přípojky NN</b>	
	SO 05.1 Přípojka vodní nádrže - nadzemní část
	SO 05.1 Přípojka vodní nádrže - podzemní část
	SO 05.2 Přípojka hřiště - nadzemní část
	SO 05.2 Přípojka hřiště - podzemní část

<b>SO 06 Areálové osvětlení</b>	
	SO 06.1 Areálové osvětlení vodní nádrže - podzemní část
	SO 06.2 Areálové osvětlení hřiště - podzemní část

*Položky Stavby hrazené z finančních prostředků právnické osoby:*

<b>SO 06 Areálové osvětlení</b>	
	SO 06.1 Areálové osvětlení vodní nádrže - nadzemní část
	SO 06.2 Areálové osvětlení hřiště - nadzemní část
<b>SO 01 Přípravné práce</b>	
	SO 01.3 Ochranné a protihlukové bariéry v okolí střelnice – pouze položky č. 14 -19 a 21

## II.

Dne 10. 3. 2023 zhotovitel oznámil pozastavení prací na objektu SO 1.2 Sanace území - terénní úpravy z důvodu podezření výskytu nebezpečných odpadů a Ministerstvo financí toto pozastavení akceptovalo. Zhotovitel dne 13. 6. 2023 sdělil, že obdržel výsledky rozborů z odebraných vzorků ze skládky, které potvrdily přítomnost nebezpečného odpadu v lokalitě pískovny. Dále upřesnil, že nelze před vyřešením a dokončením výše uvedeného objektu dokončit další stavební objekty. Ministerstvo financí sdělilo zhotoviteli, že souhlasí, že zakázku nelze dokončit bez provedení dodatečného průzkumu s tím, že projekt dodatečného průzkumu zadá samo Ministerstvo financí. Ministerstvo financí uzavřelo realizační smlouvu na zpracování projektu doprůzkumu SO 1.2. Sanace území – terénní úpravy. Při plnění této realizační smlouvy bylo Ministerstvo financí informováno o skutečnostech, na základě kterých vyzvalo zhotovitele dne 6. 10. 2023 k okamžitému zahájení prací na pozastavených stavebních objektech nejpozději však dne 12. 10. 2023. Zhotovitel požádal o prodloužení termínu sjednaného ve Smlouvě, a to nejméně o počet dní, který odpovídá období od 13. 6. 2023 do 12. 10. 2023, tj. o 122 dní. Ministerstvo financí s ohledem na výše uvedené informace akceptovalo prodloužení termínu plnění v období od 13. 6. 2023 do 11. 10. 2023, tj. o 121 dní, tj. o dobu, kdy Ministerstvo financí prověřovalo zhotovitelem oznámené výsledky rozborů, které dle zhotovitele potvrdily přítomnost nebezpečných odpadů, tj. nových skutečností, které by mohly zakládat důvod pro změnu závazku ze smlouvy.

Smluvní strany se ve smyslu bodu 3.7 Smlouvy, který je vyhrazenou změnou dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dle § 222 odst. 2 ZZVZ, dohodly na následující změně závazku ze Smlouvy:

### **První věta bodu 3.3 Smlouvy nově zní takto:**

*„K dokončení a předání oddělitelného celku – stavby včetně zpracování průběžných kvartálních etapových zpráv dojde nejpozději do 19. 7. 2024.“*

## III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. O uzavření tohoto Dodatku rozhodla dne 27. 2. 2024 Rada obce Sedlnice na svém 41.

zasedání usnesením č. 3/41/24.

4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo financí zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu Ministerstva financí. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 7.3.2024

V Hranicích dne 6.3.2024

Česká republika - Ministerstvo financí

Za PB SCOM s.r.o.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Jiří Pavlišník**  
jednatel

V Sedlnicích dne 1.3.2024  
Obec Sedlnice

---

**Mgr. Martina Petrlíková**  
starostka

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX