

Čj: MULA 20647/2017  
Ukládací znak: 56.18 V/5  
Počet listů dokumentu: 1  
Počet listů příloh: 0

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**  
**č.j. MULA 40491/2016 ze dne 03.01.2017**  
**a Dodatku č. 1 č.j. MULA 6542/2017 ze dne 27.02.2017**

**uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)**

**ZHOTOVITEL DÍLA:** MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.  
sídlo: č.p. 104, 533 32 Čepí  
zapsána u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31974  
IČ: 291 48 871 DIČ: CZ29148871  
bank.spojení: KB a.s. Pardubice, č.ú. 107-4527400287/0100  
jednatel společnosti: Ladislav Šebek  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Červenci  
Jiří Bohm

**OBJEDNATEL DÍLA:** Město Lanškroun  
nám. J. M. Marků 12, Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun  
IČO: 00279102 DIČ: CZ699003828  
bank.spojení: KB a.s. Lanškroun, č.ú. 19-2725611/0100  
zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta města  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Zatloukal  
Jaromír Sobek

**I.**

**Název díla a místo realizace**

**„Komunikace a most v Dolním Třešňovci“**

Místo provádění díla je v Dolním Třešňovci mezi čp. 64 a čp. 56.

**II.**

**Předmět dodatku smlouvy o dílo**

1) **Předmětem dodatku** je změna termínu realizace stavby.

2) **Termín realizace stavby**

Ve smyslu znění čl. II. odst. 2) Dodatku č. 1 smlouvy o dílo byla stavba zahájena dne 27.03.2017 a termín dokončení stavby je v návaznosti na termín zahájení stavby ke dni 02.07.2017. S odvoláním na znění čl. II. odst. 4) smlouvy o dílo se strany dohodly na novém termínu pro dokončení stavby do 04.08.2017

### 3) Důvody pro změnu lhůty dokončení stavby a prodloužení celkem o 33 dní

a) Důvodem je technologický a legislativní proces řešení přeložky plynovodu z mostního objektu zaznamenaný ve stavebním deníku, jehož výstupem bylo zajištění vydání kolaudačního souhlasu na přeložku plynovodu objednatel, která podmiňovala odstranění původního plynovodu a zahájení prací na demolici mostního objektu. Důsledkem bylo zastavení stavebních prací v období 08.04. – 23.04.2017, tj. 16 dní.

b) Důvodem je změna způsobu založení mostního objektu vyvolaná v průběhu výstavby zjištěnou skutečností zakládání mostu v tekutých píscích. Proces vypracování dodatku k projektové dokumentaci, řešícího způsob založení, následné přípravy pomocné konstrukce pro založení a realizace založení ovlivněné prudkými přívalovými dešti dne 15.05.2017 a odstraňováním následků bouře zdržel stavbu celkem o 17 dní.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1) Smlouvu o dílo, Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma stranami.

2) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.j. MULA 40491/2016 ze dne 03.01.2016 a Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č.j. MULA 6542/2017 ze dne 27.02.2017 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.

3) Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v 3 vyhotoveních, z nichž si objednatel ponechá 2 vyhotovení a zbývající po potvrzení vrátí zpět na adresu zhotovitele.

4) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 smlouvy o dílo v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Čepí dne

V Lanškrouně dne

.....  
MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.  
Ladislav Šebek  
jednatel

.....  
Město Lanškroun  
Mgr. Radim Vetchý  
starosta města