



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa osobních nádraží Olomouc

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Oprava výpravní budovy Háj ve Slezsku“

č. smlouvy zhotovitele: 17013
č. smlouvy objednatele (CES): E292-S-2881/2017

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační složka Správa osobních nádraží Olomouc (dále jen SON)

zastoupená xxxxx

Bankovní spojení: xxxxx

Kontaktní adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa osobních nádraží Olomouc, Jeremenkova 103/23, 779 00 Olomouc

Korespondenční adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

P. O. Box 61, 772 00 Olomouc

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

xxxxx

xxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, ve věcech fakturace, odsouhlasování změn, a také technický dozor objednatele:

xxxxx

xxxxx

Zhotovitel: ENVIPOINT s.r.o.

Poštovní 368, Dolní Lhota 747 66

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16347

IČO 25375181, DIČ CZ25375181

Zastoupena xxxxx

bankovní spojení: xxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: xxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a odsouhlasování změn: xxxxx

uzavřely tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke Smlouvě o dílo č. E292-S-2881/2017 ze dne 12. 05.2017 (dále jen „Smlouva“):

1. ZMĚNA ROZSAHU PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

- 1.1 Smluvní strany se dohodly v souladu s částí 5 přílohy č. 1 Smlouvy na změně ceny díla, jelikož v průběhu provádění díla byla zjištěna potřeba provést pro jeho řádné dokončení práce, dodávky nebo služby neobsažené v Zadávací dokumentaci a zhotovitel je nemohl při sestavování nabídky objektivně předpokládat.
- 1.2 Změna předmětu plnění je specifikována v přílohách Dodatku č. 1 - Změnovém listu č. 1 a Soupisu prací a dodávek, které tvoří nedílnou součást Dodatku č. 1.
- 1.3 S ohledem na výše uvedenou změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že cena díla bez DPH uvedená v článku 3.1 Smlouvy se nemění.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve **třech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.
- 2.3 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Dodatku č. 1 na internetových stránkách Objednatele a v Registru smluv.
- 2.4 Součástí Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Soupis prací a dodávek

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 08.06.2017

V Dolní Suché dne 08.06.2017

.....
XXXXX

xSpráva železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
XXXXX

ENVIPOINT s.r.o.



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa osobních nádraží Olomouc

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

Změnový list díla	Oprava výpravní budovy Háj ve Slezsku (Sanace vlhkosti konstrukcí v 1. PP a části 1. NP, vyspravení podlah suterénu, výmalba prostorů 1.NP, očištění a nátěr fasády)	Číslo: 1
Název VZ:	Oprava výpravní budovy Háj ve Slezsku	
Evidenční číslo VZ:	29217012	

Změnu navrhuje subjekt:	ENVIPOINT s.r.o., Poštovní 368, 747 66 Dolní Lhota	
Stručný popis změny:	a) Neprovedení sanačních omítek v prostorách 1. PP - méněpráce b) Vybourání 2 ks stávajících dveří v prostoru 1. NP a zapravení otvorů - vícepráce c) Sanace podlah v 1.PP – vícepráce d) Nátěr dřevěných konstrukcí vč. obroušení a vytmelení – vícepráce	
Zdůvodnění změny:	a) Po odstranění vlhké nesoudržné omítky byla zjištěna značná vlhkost podkladového materiálu a po konzultaci s projektantem bylo rozhodnuto z důvodů účinnějšího a trvalého vysychání zdiva ponechat zdivo v tomto nevyužívaném sklepním prostoru trvale, popř. delší dobu, neomítnuté (režné). b) V prostorách 1. NP se nacházejí jedny dveře, za jejichž rámem se nachází příčkové zdivo, tzn. že otvor není průchozí a tudíž nefunkční. Jejich stav je havarijní, v souvislosti s předmětnou opravou těchto prostor budou dveře vč. dveřního rámu odstraněny a stavební otvor bude lícovaně zazděn a přeomítnán. V prostoru jsou i jedny kyvné prosklené dveře v dezolátním stavu. Tyto budou odstraněny bez náhrady – stavební otvor bude zde zachován a vyspraven. c) Při odstranění nesoudržné části betonových podlah v 1. PP, před nanášením samonivelační stěrky, bylo zjištěno, že podkladový beton je silně narušený a drolicí se. Z tohoto důvodu bylo nutné vybourání části betonových podlah a následné provedení betonáže vč. vyztužení KARI sítí. d) V rámci plánu drobných oprav bylo u přístřešku této výpravní budovy uvažováno v roce 2018 i s vyspravením a nátěrem podhledů přístřešku prvního nástupiště. Při podrobném průzkumu aktuálního stavebně technického stavu podhledu přístřešku při probíhajících pracích na fasádě pod přístřeškem se však jevílo příznivější jak ekonomicky (práce budou probíhat se stávajícího lešení, bez nároku na zařízení staveniště atd.), tak i stavebně technicky (návaznost natěračských prací a nátěrových materiálů mez fasádou a přístřeškem), realizovat vyspravení i nátěr podhledu přístřešku v koordinaci a stavebně technologické návaznosti s touto již probíhající opravou fasády. Vše viz zápis z kontrolního dne z 24. 05. 2017 (v příloze).	
Odkaz na dokumentaci:	Zadávací dokumentace VZ a projektová dokumentace	

Dopad na cenu: (bez DPH) Původní cena z cenové nabídky: 1 142 077,36 Kč Odpočty: 133 194,00 Kč Přípočty: 133 194,00 Kč Nová cena dané části díla: 1 142 077,36 Kč	Dopad do času: Vyprojektování změny: bez projektu Termín pro provedení změny: dle původní smlouvy Dopad na dílčí termíny: žádný Dopad na termín dokončení: žádný
Procentuální změna veškerých ZL k původní hodnotě zakázky dle odst 5 či 6 § 222 ZZVZ:	11,66 %
Procentuální změna veškerých ZL k původní hodnotě zakázky dle odst 9 § 222 ZZVZ:	0,00 %

<p>Vyjádření zástupce Zhotovitele - vedoucího prací:</p> <p>Souhlasím bez připomínek</p> <p>..... podpis</p>
<p>Vyjádření zástupce Zhotovitele - osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:</p> <p>Souhlasím bez připomínek</p> <p>..... podpis</p>
<p>Vyjádření generálního projektanta:</p> <p>..... podpis</p>
<p>Vyjádření zástupce Objednatele - technického dozoru stavby:</p> <p>..... podpis</p>
<p>Vyjádření zástupce Objednatele - osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:</p> <p>..... podpis</p>

Přílohy:

Příloha č. 1 – zápis z kontrolního dne 24. 05. 2017

Příloha č. 2 - položková rekapitulace změn

Změnový list:

schvaluji

schvaluji

neschvaluji

neschvaluji

vrátit k přepracování

vrátit k přepracování

.....

xxxxx
osoba oprávněná k jednání
ve věcech smluvních
za zhotovitele

.....

xxxxx
osoba oprávněná k jednání
ve věcech smluvních
za objednatele

Soupis provedených prací

za období od 15.5.2017 do 8.6.2017

Stavba : 334243 Oprava výpravní budovy Háj ve Slezsku

Objekt : 2017021102 Mění a vícepráce objektu Háj ve Slezsku

Rozpočet : 2017021102 Rozpočet víceprací a méněprací

Základ pro DPH	21 %	0 Kč
DPH	21 %	0 Kč
Základ pro DPH	0 %	0 Kč
DPH	0 %	0 Kč
Cena celkem bez DPH		0 Kč
DPH celkem		0 Kč
Cena celkem za rozpočet		0 Kč

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	-15 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Zdi podpěrné a volné	6 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Upravy povrchů vnitřní	-116 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	43 337,16	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	1 462,54	0,00	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	64 989,40	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	15 688,99	0,00	0,00	0,00
Celkem	-80 678,30	80 678,39	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace VRN

Přirážka	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00
Oborová přirážka	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Provoz investora	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00
VRN celkem	0,00

Stavba :334243	Oprava výpravní budovy Háj ve Slezsku	Zjišťovací protokol č. 1
Objekt :2017021102	Méně a vícepráce objektu Háj ve Slezsku	Rozpočet : 2017021102
		Datum tisku : 8.6.2017

Poř.c.	Cislo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku bez sledovaného období		Provedeno ve sledovaném období		Zbývá	
				cena množství		cena množství		cena množství		cena množství	
3 Svislé a kompletní konstrukce											
1	R-385991002 Difúzní lišty DDL z plastické hmoty	m	183,00	-15 372,00		0,00		-15 372,00		0,00	
				-84,00		0,00		-84,00		0,00	
Celkem za : 3 Svislé a kompletní konstrukce				-15 372,00		0,00		-15 372,00		0,00	
31 Zdi podpěrné a volné											
2	311271170R00 Dozdívky z tvárnice Ytong hladkých tl. 30 cm	m2	3 126,00	6 252,00		0,00		6 252,00		0,00	
				2,00		0,00		2,00		0,00	
Celkem za : 31 Zdi podpěrné a volné				6 252,00		0,00		6 252,00		0,00	
61 Úpravy povrchů vnitřní											
3	612420016RAA Omítka stěn vnitřní mvc štuková	m2	366,00	1 464,00		0,00		1 464,00		0,00	
				4,00		0,00		4,00		0,00	
4	612821012 Sanační omítka vnitřních stěn vlhké a zasolené zdi	m2	538,00	-117 822,00		0,00		-117 822,00		0,00	
				-219,00		0,00		-219,00		0,00	
Celkem za : 61 Úpravy povrchů vnitřní				-116 358,00		0,00		-116 358,00		0,00	
63 Podlahy a podlahové konstrukce											
5	631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 (B 12,5)	m3	3 074,70	27 057,36		0,00		27 057,36		0,00	
				8,80		0,00		8,80		0,00	
6	631319151R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	824,00	7 251,20		0,00		7 251,20		0,00	
				8,80		0,00		8,80		0,00	
7	631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	208,00	1 830,40		0,00		1 830,40		0,00	
				8,80		0,00		8,80		0,00	
8	631361921R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených	t	27 000,00	7 198,20		0,00		7 198,20		0,00	
				0,27		0,00		0,27		0,00	
Celkem za : 63 Podlahy a podlahové konstrukce				43 337,16		0,00		43 337,16		0,00	
96 Bourání konstrukcí											
9	968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl.do 2m2	kus	12,83	38,49		0,00		38,49		0,00	
				3,00		0,00		3,00		0,00	
10	968062456 Vybourání dřevěných dveřních zár.pl.nad 2m2	m2	179,40	828,83		0,00		828,83		0,00	
				4,62		0,00		4,62		0,00	
11	968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl.do 2m2	m2	297,61	595,22		0,00		595,22		0,00	
				2,00		0,00		2,00		0,00	
Celkem za : 96 Bourání konstrukcí				1 462,54		0,00		1 462,54		0,00	
783 Nátěry											
12	783602826 Odstranění nátěrů, stropy truhlářské,broušením	m2	142,80	17 421,60		0,00		17 421,60		0,00	
				122,00		0,00		122,00		0,00	
13	783631002 Nátěr truhl.výrobků 1x+1x email+2xtmel	m2	389,90	47 567,80		0,00		47 567,80		0,00	
				122,00		0,00		122,00		0,00	
Celkem za : 783 Nátěry				64 989,40		0,00		64 989,40		0,00	
784 Malby											
14	784115512 Malby protiplísňové dvojnásobné,bílé do v.3,8m	m2	52,80	15 688,99		0,00		15 688,99		0,00	
				297,14		0,00		297,14		0,00	
Celkem za : 784 Malby				15 688,99		0,00		15 688,99		0,00	