



| | |
|---|---------------|
| Název akce: Parkovací dům u MFA | |
| Změnový list | č. 04 |
| <u>Popis Změny:</u> Změna umístění pozic larsenové stěny v rámci zajištění stavební jámy pro osazení akumulční nádrže a vsakovací galerie z důvodu změny PD. Pro obsyp a zásyp vsakovací galerie byla zvolena šterkodrt' frakce 11/22mm, místo předepsané 0/32 mm nebo 0/63mm. Změna objemu stavební jámy společně se zemními pracemi je řešena v rámci ZL 09. Změna objemu vsakovací galerie, včetně obsypů a zásypů je řešena v rámci ZL 08. | |
| <u>Popis příčiny změny:</u> Nedostatečný prostor pro osazení akumulční nádoby dle původní (zadávací) projektové dokumentace. Bylo nutné posunout hranici stavební jámy (zmenšit její objem), z důvodu kolize se stávající trafostanicí (SO 501), kterou nebylo možné odstranit před zahájením pažení jámy ze štětovnic, viz zpoždění v rámci prací objednatel na IO 204 – Přeložka VN, NN, SO 501 Trafostanice a na IO 205 – Přeložka a rušení skříně veřejného osvětlení. | |
| <u>Popis způsobu ocenění změny:</u> Změna nemá dopad do ceny díla – výsledné ocenění změny 0,00 Kč. | |
| <u>Dopad do termínu dokončení díla / Harmonogramu:</u> Ano, konkrétní dopad do Harmonogramu a termínu dokončení díla bude stanoven na základě samostatného změnového listu po dokončení těchto dodatečných prací. | |
| Dne: 15.2.2024 | |
| <u>Zástupce objednatele:</u> | Podpis: _____ |
| <u>Zástupce objednatele:</u> | Podpis: _____ |
| <u>TDS a projektový manažer:</u> | Podpis: _____ |

| | |
|---|--|
| <p><u>Stanovisko projektanta:</u></p> <p>Půdorys 1.NP a mezipatra 1.NP, revize 01, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou cenou souhlasíme.</p> | |
| <p><u>Stanovisko zhotovitele: PORR a.s.</u></p> <p>Půdorys 1.NP a mezipatra 1.NP, revize 01, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou cenou souhlasíme.</p> | |
| <p><u>Výsledné ocenění dohodnuté Změny:</u></p> <p>bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH 21%: 0,00 Kč</p> | |
| <p><u>Cena méněprací:</u></p> <p>bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč</p> | <p><u>Cena víceprací:</u></p> <p>bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč</p> |
| <p>Způsob zasmluvnění změny:</p> <p>Změny budou řešeny dodatkem č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 103/2023.</p> | |
| <p>Souhlas zmocněnce objednatele:</p> <p>Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto změnového listu a dodatku č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 103/2023.</p> <p>Podpis: _____</p> <p>Datum: 15.2.2024</p> | <p>Podpis zmocněnce zhotovitele:</p> <p>Podpis: _____</p> <p>Datum: 15.2.2024</p> |

Příloha: Půdorys 1.NP a mezipatra 1.NP, revize 01