



Název akce: Parkovací dům u MFA	
Změnový list	č. 05
<u>Popis Změny:</u> Přeložka el. připojení pro stávající vjezdové závory.	
<u>Popis příčiny změny:</u> Chybějící stavební objekt přeložky el. připojení pro stávající vjezdové závory na parkoviště u MFA v zadávací PD. Nutnost přeložky vyplývá z kolize stávajícího el. připojení s demolicí trafostanice (SO 02), vrtáním piloty č. 170 a stavební jámou pro vsakovací a retenční tělesa. Zachování funkce stávajících závor je požadavkem investora stavby.	
<u>Popis způsobu ocenění změny:</u> Ocenění změn bylo provedeno podle (SMLOUVA O DÍLO, odstavce V. Cena díla, bodu 4.) V případě sjednání změny díla bude předmět těchto změn (tj. cena za provedení prací vyplývající z této sjednané změny) oceněn dle cenové soustavy ÚRS aktuální v době ocenění předmětu změn díla	
<u>Dopad do termínu dokončení díla / Harmonogramu:</u> Tento změnový list nemá dopad do Harmonogramu a termínu dokončení díla.	
Dne: 2.12.2023	
<u>Zástupce objednatele:</u>	Podpis: _____
<u>Zástupce objednatele:</u>	Podpis: _____
<u>Zástupce objednatele:</u>	Podpis: _____
<u>TDS a projektový manažer:</u>	Podpis: _____

<u>Stanovisko projektanta:</u> Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou cenou souhlasíme.	
<u>Stanovisko zhotovitele: PORR a.s.</u> Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou cenou souhlasíme.	
<u>Výsledné ocenění dohodnuté Změny:</u> bez DPH: 115 866,84 Kč včetně DPH 21%: 140 198,88 Kč	
<u>Cena méněprací:</u> bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč	<u>Cena víceprací:</u> bez DPH: 115 866,84 Kč včetně DPH: 140 198,88 Kč
<u>Původní celková cena díla:</u> bez DPH: 326 722 959,60 Kč včetně DPH: 395 334 781,12 Kč	<u>Navrhovaná celková cena díla včetně Změnového listu č. 03:</u> bez DPH: 326 838 826,44 Kč včetně DPH: 395 474 979,99 Kč
Způsob zasmluvnění změny: Změny budou řešeny dodatkem č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 103/2023.	
Souhlas zmocněnce objednatele: Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto změnového listu a dodatku č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 103/2023. Podpis: _____ Datum: 2.12.2023	Podpis zmocněnce zhotovitele: Podpis: _____ Datum: 2.12.2023

Příloha: Položkový rozpočet změn – víceprací změnového listu č. 05