



Název akce:	Parkovací dům u MFA	
	Změnový list	č. 06
<u>Popis Změny:</u>		
Provedení přeložky veřejného osvětlení v rozsahu:		
<ul style="list-style-type: none">- Provizorní napojení stávajícího rozvaděče RVO13 v součinnosti s odstavkou VN a NN z provizorní trafostanice- Posun stávajícího rozvaděče RVO13 do nové polohy (přisazen ke stávající lampě č.373006)- Odpojení přívodu lampy (č.524008) z RVO13 a spojkování lamp (č. 524007 a 524009)- Viz blíže zápis pana Svatoně (Služby města Pardubice, a.s.) z koordinační schůzky dne 5.12.2023, který je přílohou ZL 06		
Součástí ZL 06 není demontáž, odvod, zpětný návaz a montáž lamp VO (č.524008, 524010, 524011), dopojení a ostatní práce na přípojce a přeložce VO. Toto bude předmětem dalšího jednání s objednatelem. Dále pak navazující práce na zrušení tohoto provizorního přívodu a finální napojení VO nejsou součástí tohoto ZL.		
<u>Popis příčiny změny:</u>		
Dodatečný požadavek investora stavby - viz také zápis z KD.		
<u>Popis způsobu ocenění změny:</u>		
Ocenění změn bylo provedeno podle (SMLOUVA O DÍLO, odstavce V. Cena díla, bodu 4.) V případě sjednání změny díla bude předmět těchto změn (tj. cena za provedení prací vyplývající z této sjednané změny) oceněn dle cenové soustavy ÚRS aktuální v době ocenění předmětu změn díla.		
<u>Dopad do termínu dokončení díla / Harmonogramu:</u>		
Ano, konkrétní dopad do Harmonogramu a termínu dokončení díla bude stanoven na základě samostatného změnového listu po dokončení těchto dodatečných prací.		

Dne: 8.1.2024

Zástupce objednatele:

Podpis: _____

Zástupce objednatele:

Podpis: _____

Zástupce objednatele: _____

Podpis: _____

TDS a projektový manažer:

Podpis: _____

Stanovisko projektanta:

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou cenou souhlasíme.

Stanovisko zhotovitele: PORR a.s.

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou cenou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

bez DPH: 161 392,84 Kč

včetně DPH 21%: 195 285,34 Kč

Cena méněprací:

bez DPH: 0,00 Kč

včetně DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 161 392,84 Kč

včetně DPH: 195 285,34 Kč

Původní celková cena díla:

bez DPH: 326 838 826,44 Kč

včetně DPH: 395 474 979,99 Kč

Navrhovaná celková cena díla včetně Změnového listu č. 06:

bez DPH: 327 000 219,28 Kč

včetně DPH: 395 670 265,33 Kč

Způsob zasmluvnění změny:

Změny budou řešeny dodatkem č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 103/2023.

Souhlas zmocněnce objednatele: Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto změnového listu a dodatku č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 103/2023. Podpis: _____ Datum: 8.1.2024	Podpis zmocněnce zhotovitele: Podpis: _____ Datum: 8.1.2024
---	--

Přílohy: Položkový rozpočet změn – víceprací změnového listu č. 06
 Plán přeložky VO
 Zápis z jednání ze dne 5.12.2023