



Název akce: <b>Parkovací dům u MFA</b>	
<b>Změnový list</b>	<b>č. 08</b>
<b><u>Popis Změny:</u></b> Změna v rámci PD IO 301 – dešť'ová kanalizace. Snížení objemu vsakovací galerie.	
<b><u>Popis příčiny změny:</u></b> Nedostatečný prostor pro osazení akumulární nádoby dle původní (zadávací) projektové dokumentace. Bylo nutné posunout hranici stavební jámy (zmenšit její objem), z důvodu kolize se stávající trafostanicí (SO 501), kterou nebylo možné odstranit před zahájením pažení jámy ze štětovnic, viz zpoždění v rámci prací objednatel na IO 204 – Přeložka VN, NN, SO 501 Trafostanice a na IO 205 – Přeložka a rušení skříně veřejného osvětlení. Dále pak vytvoření prostoru pro zřízení čerpání podzemní vody uvnitř stavební jámy.	
<b><u>Popis způsobu ocenění změny:</u></b> Ocenění změn bylo provedeno podle (SMLOUVA O DÍLO, odstavce V. Cena díla, bodu 4.) V případě sjednání změny díla bude předmět těchto změn (tj. cena za provedení prací vyplývající z této sjednané změny) oceněn dle cenové soustavy ÚRS aktuální v době ocenění předmětu změn díla.	
<b><u>Dopad do termínu dokončení díla / Harmonogramu:</u></b> Tento změnový list nemá dopad do Harmonogramu a termínu dokončení díla.	
Dne: 19.01.2024	
Zástupce objednatele: _____	Podpis: _____
Zástupce objednatele: _____	Podpis: _____
TDS a projektový manažer: _____	Podpis: _____

<u>Stanovisko projektanta:</u>  Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou cenou souhlasíme.	
<u>Stanovisko zhotovitele: PORR a.s.</u>  Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou cenou souhlasíme.	
<u>Výsledné ocenění dohodnuté Změny:</u>  <b>bez DPH: -71 669,87 Kč</b> <span style="float: right;"><b>včetně DPH 21%: -86 720,54 Kč</b></span>	
<u>Cena méněprací:</u>  bez DPH: 74 212,65 Kč včetně DPH: 89 797,31 Kč	<u>Cena víceprací:</u>  bez DPH: 2 542,78 Kč včetně DPH: 3 076,76 Kč
<u>Původní celková cena díla:</u>  bez DPH: 327 000 219,28 Kč včetně DPH: 395 670 265,33 Kč	<u>Navrhovaná celková cena díla včetně Změnového listu č. 08:</u>  bez DPH: 326 928 549,41 Kč včetně DPH: 395 583 544,79 Kč
<b>Způsob zasmluvnění změny:</b>  Změny budou řešeny dodatkem č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 103/2023.	
<b>Souhlas zmocněnce objednatele:</b>  Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto změnového listu a dodatku č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 103/2023.  <b>Podpis:</b> _____  <b>Datum: 19.01.2024</b>	<b>Podpis zmocněnce zhotovitele:</b>        <b>Podpis:</b> _____  <b>Datum: 19.01.2024</b>

Přílohy: Položkový rozpočet změn – změnového listu č. 08