



<b>Název akce:</b> Parkovací dům u MFA	
<b>Změnový list</b>	<b>č. 10</b>
<b><u>Popis Změny:</u></b> Změna PD IO 201 – Přeložka a prodloužení vodovodu z důvodů nemožnosti provádění dle původní (zadávací) projektové dokumentaci. <ul style="list-style-type: none"><li>- Kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi (CETIN, VO, atd.)</li><li>- Kolize se stávajícími dřevinami (především s jasanem ztepilým)</li><li>- Kolize s rozvaděčem VO</li><li>- Atd.</li></ul> Součástí ZL je demontáž, odvod, zpětný návoz a montáž lamp VO (č.524008, 524010, 524011), dopojení a ostatní práce na přípojce a přeložce VO, viz ZL 06.	
<b><u>Popis příčiny změny:</u></b> Chybná původní (zadávací) projektová dokumentace.	
<b><u>Popis způsobu ocenění změny:</u></b> Ocenění změn bylo provedeno podle (SMLOUVA O DÍLO, odstavce V. Cena díla, bodu 4.) V případě sjednání změny díla bude předmět těchto změn (tj. cena za provedení prací vyplývající z této sjednané změny) oceněn dle cenové soustavy ÚRS aktuální v době ocenění předmětu změn díla.	
<b><u>Dopad do termínu dokončení díla / Harmonogramu:</u></b> Ano, konkrétní dopad do Harmonogramu a termínu dokončení díla bude stanoven na základě samostatného změnového listu po dokončení těchto dodatečných prací.	
Dne: 23.01.2024	
<u>Zástupce objednatele:</u> _____	Podpis: _____
<u>Zástupce objednatele:</u> _____	Podpis: _____
<u>TDS a projektový manažer:</u> _____	Podpis: _____

<u>Stanovisko projektanta:</u>  Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou cenou souhlasíme.	
<u>Stanovisko zhotovitele: <b>PORR a.s.</b></u>  Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou cenou souhlasíme.	
<u>Výsledné ocenění dohodnuté Změny:</u>  <b>bez DPH: 843 043,24 Kč</b> <span style="float: right;"><b>včetně DPH 21%: 1 020 082,32 Kč</b></span>	
<u>Cena méněprací:</u>  bez DPH: 1 274 125,51 Kč včetně DPH: 1 541 691,87 Kč	<u>Cena víceprací:</u>  bez DPH: 2 117 168,75 Kč včetně DPH: 2 561 774,19 Kč
<u>Původní celková cena díla:</u>  bez DPH: 319 706 187,60 Kč včetně DPH: 386 844 487,00 Kč	<u>Navrhovaná celková cena díla včetně Změnového listu č. 10:</u>  bez DPH: 320 549 230,84 Kč včetně DPH: 387 864 569,32 Kč
<u>Způsob zasmluvnění změny:</u>  Změny budou řešeny dodatkem č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 103/2023.	
<u>Souhlas zmocněnce objednatele:</u>  Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto změnového listu a dodatku č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 103/2023.  Podpis: _____  Datum: 23.01.2024	<u>Podpis zmocněnce zhotovitele:</u>       Podpis: _____  Datum: 23.01.2024

Přílohy: Položkový rozpočet změn – víceprací změnového listu č. 10  
Výkaz výměr změn dle generálního projektanta