



Název akce:	Parkovací dům u MFA	
<b>Změnový list</b>		<b>č. 11</b>
<b><u>Popis Změny:</u></b> V souvislosti s dokončením pilotovacích prací, v zájmu minimalizace škody a dle domluvy s objednatelem z kontrolního dne č. 2 konaného dne 26.10.2023 odvezení pilotovací soupravy typ BAUER BG24H po dobu trvání překážek. Náklady na odvoz a opětovný návoz pilotovací soupravy činí 250.000,- Kč.		
<b><u>Popis příčiny změny:</u></b> Přerušení prací na objektu SO 01 z důvodu vzniku překážek v provádění díla na straně objednatele, které nejsou předmětem díla zhotovitele: <ul style="list-style-type: none"><li>- Chybějící přeložka VO</li><li>- Chybějící přeložka VN, NN a trafostanice</li></ul>		
<b><u>Popis způsobu ocenění změny:</u></b> Ocenění změny proběhlo na základě domluvené výše nákladů na odvoz a opětovný návoz pilotovací soupravy v oficiálním dopisu ze dne 23.11.2023 – Upozornění na překážky bránící v provádění díla ve smyslu čl.4.8. Smlouvy o dílo – přeložky a Upozornění na přerušení prací na objektu.		
<b><u>Dopad do termínu dokončení díla / Harmonogramu:</u></b> Ano, konkrétní dopad do Harmonogramu a termínu dokončení díla bude stanoven na základě samostatného změnového listu po dokončení těchto dodatečných prací.		
Dne: 16.2.2024		
Zástupce objednatele: _____	Podpis: _____	
Zástupce objednatele: _____	Podpis: _____	
TDS a projektový manažer: _____	Podpis: _____	

<u>Stanovisko projektanta:</u> Oficiální dopis ze dne 23.11.2023, upozorňující na překážky bránící v provádění díla ve smyslu čl.4.8. Smlouvy o dílo – přeložky a upozorňující na přerušení prací na objektu SO 01, viz. příloha tohoto změnového listu. S takto navrženou cenou souhlasíme.			
<u>Stanovisko zhotovitele: <b>PORR a.s.</b></u> Oficiální dopis ze dne 23.11.2023, upozorňující na překážky bránící v provádění díla ve smyslu čl.4.8. Smlouvy o dílo – přeložky a upozorňující na přerušení prací na objektu SO 01, viz. příloha tohoto změnového listu. S takto navrženou cenou souhlasíme.			
<u>Výsledné ocenění dohodnuté Změny:</u> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>bez DPH: 250 000,00 Kč</b></td> <td style="width: 50%;"><b>včetně DPH 21%: 302 500,00 Kč</b></td> </tr> </table>		<b>bez DPH: 250 000,00 Kč</b>	<b>včetně DPH 21%: 302 500,00 Kč</b>
<b>bez DPH: 250 000,00 Kč</b>	<b>včetně DPH 21%: 302 500,00 Kč</b>		
<u>Cena méněprací:</u> bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč	<u>Cena víceprací:</u> bez DPH: 250 000,00 Kč včetně DPH: 302 500,00 Kč		
<b>Způsob zasmluvnění změny:</b> Změny budou řešeny dodatkem č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 103/2023.			
<b>Souhlas zmocněnce objednatele:</b> Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto změnového listu a dodatku č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 103/2023.  <b>Podpis:</b> _____  <b>Datum: 16.2.2024</b>	<b>Podpis zmocněnce zhotovitele:</b>    <b>Podpis:</b> _____  <b>Datum: 16.2.2024</b>		

Příloha:

- Oficiální dopis ze dne 23.11.2023, upozorňující na překážky bránící v provádění díla ve smyslu čl.4.8. Smlouvy o dílo – přeložky a upozorňující na přerušení prací na objektu SO 01
- Položkový rozpočet změn – víceprací změnového listu č. 11