

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0607/21

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE III/36737: VELKÉ TĚŠANY (část ŘSZK)

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupen: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxx
Tel.: xxxx
E-mail: [xxxxx](#)
(dále jako „Objednatel“)

a

Viadesigne s. r. o.

Sídlo: Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797
IČ: 27696880
DIČ: CZ27696880
Zastoupení: Ing. Pavel Balcar, jednatel
K jednání o technických věcech pověřen (a): xxxxx
Tel.: xxxxxx
E-mail: [xxxxxxxxx](#)
Bankovní spojení: xxxxxxxx
(dále jako „Zhotovitel“)

Článek I. Účel dodatku

Dodatek č. 3 smlouvy č. SML/0607/21 ze dne 4. 11. 2021 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu splnění **Inženýrské činnosti** dle smlouvy o dílo.

Změna termínu splnění Inženýrské činnosti

Zhotovitel řádně a včas zpracoval projektovou dokumentaci ve stupni DUSP a v dostatečném časovém předstihu podal na příslušný povolující úřad žádost o vydání společného povolení. Součástí výkonu inženýrské činnosti Zhotovitele je i zajištění smluvních vztahů s vlastníky pozemků dotčených stavbou. Během této činnosti vyvstala od spoluvlastníků rodinného domu č. p. 9, pozemek p. č. st. 71 v k. ú. Velké Těšany paní RNDr. Ph.D. Ivany Polišenské a pana Jana Polišenského obava z možného porušení tohoto objektu během realizace stavby, neboť se nachází v těsné blízkosti silnice III/36737. Na základě této skutečnosti bylo se spoluvlastníky objektu dojednáno, že Objednatel zajistí zpracování odborného posudku s návrhem opatření pro snížení rizik porušení objektu. Dne 29. 11. 2023 proběhlo místní šetření a vizuální prohlídka objektu za účasti statika, Objednatele a spoluvlastníků objektu. Dne 19. 12. 2023 byla u objektu provedena kopaná sonda z důvodu zjištění hloubky založení objektu a z důvodu zjištění typu základové zeminy. Na základě zjištěných poznatků byl dne 18. 2. 2024 zpracován Ing. Martinem Mynaříkem posudek s návrhem opatření pro snížení nežádoucích účinku stavby a provozu po silnici III/36737. Tyto návrhy opatření je nutné Zhotovitelem zpracovat do DUSP. Následně bude Zhotovitelem opětovně podána na příslušný povolující úřad žádost o vydání společného povolení. Z výše popsaného důvodu není možné ze strany Zhotovitele splnit termín Inženýrské činnosti.

**Článek II.
Změny ve smlouvě**

1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.3

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do: **31. 07. 2024**

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1 a č. 2 tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 29. 02. 2024

V Břeclavi dne

.....

Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....

Ing. Pavel Balcar
jednatel