



D o d a t e k č . 3

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 48/ORM/2022 a vedené u zhotovitele pod. č. 02-O-5147-12033/21, ze dne 12. 1. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 11. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 18. 12. 2023 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1956/24-RM ze dne 14. 3. 2024 a týkající se akce:

„Vodovodní přívaděč Želivka – Jihlava – projektová dokumentace“

1. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel: **Statutární město Jihlava,**
Se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO: 00286010
(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)
- Zhotovitel: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5
zastoupený: Ing. Rostislavem Kasalem, Ph.D., ředitelem divize 02
IČO: 47116901
(dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 12. 1. 2021 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 48/ORM/2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 11. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 18. 12. 2023, jejímž předmětem je vypracování a dodání projektové dokumentace a dalších v této smlouvě uvedených činností, a to vše pro zajištění realizovatelnosti stavby „Vodovodní přívaděč Želivka – Jihlava“ (dále též jako „smlouva“).
- V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, a to z důvodu nutnosti prodloužení lhůty k provedení díla vlivem přerušení projekčních prací ze strany objednatele (dle čl. IX. odst. 5. smlouvy o dílo), kdy zhotovitel projekčních prací informoval o objektivních překážkách, které nemohl zhotovitel předvídat ani nijak ovlivnit, kdy nemůže pokračovat v plnění smlouvy o dílo v části bodu „projektová dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby vč. kompletní dokladové části“. Překážky v pokračování činnosti vyplynuly z majetkoprávního projednání, kde nastaly komplikace s pozemky, na které byla vypsána exekuce, majitel byl nedohledatelný nebo Magistrát města Jihlavy postupoval s výkupem pozemků a následným přepisem pozemků na katastrálním úřadě. Dále probíhala jednání o uzavření smluv se Státním pozemkovým úřadem současně bylo řešeno neobdržením podpisů na souhlasových mapách dle § 184a stavebního zákona na pozemcích potřebných pro vedení vodovodního přívaděče. Další jednání bylo vedeno s Ředitelstvím silnic a dálnic kvůli umístění části vodovodního přívaděče do ochranného pásma komunikace I/38.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- S ohledem na výše uvedené upravují smluvní strany čl. V. odst. 1. smlouvy tak, že původní znění tohoto ustanovení ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

1. *Dílo bude prováděno v těchto lhůtách plnění:*

1.1. *Zahájení provádění díla:*

dnem nabytí účinnosti této Smlouvy

1.2. *Lhůta k dokončení oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. vč. podání oznámení o záměru potvrzeného příslušným orgánem státní správy:*

do 120 kalendářních dnů od okamžiku nabytí účinnosti této Smlouvy

1.3. *Lhůta provedení projektové dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby vč. podání kompletní žádosti o vydání tohoto rozhodnutí:*

do 191 kalendářních dnů od vyjádření Odboru životního prostředí a zemědělství Kraje Vysočina k Biologickému průzkumu zájmové oblasti a hodnocení vlivu dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o nepotřebnosti výjimek

Dílčí termíny:

- a) *Lhůta provedení biologických průzkumů a hodnocení vlivu dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., vč. posouzení vlivu na migrační prostupnost území do 30. 6. 2023*
- b) *Lhůta podání žádosti o posouzení nutnosti výjimek na Odboru životního prostředí a zemědělství Kraje Vysočina na základě provedení biologických průzkumů a hodnocení vlivu dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. do 7. 7. 2023.*

1.4. *Lhůta provedení projektové dokumentace pro stavební povolení vč. podání kompletní žádosti o vydání tohoto povolení:*

do 150 kalendářních dnů od okamžiku doručení explicitní písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli k zahájení provádění díla

1.5. *Lhůta provedení projektové dokumentace pro provádění stavby:*

do 60 kalendářních dnů od nabytí právní moci stavebního povolení

1.6. *Autorský dozor – vykonávaný v průběhu realizace stavby.*

Lhůty uvedené v tomto odstavci nevylučují možnost dřívějšího plnění.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 3 se tento dodatek č. 3 stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Tento dodatek č. 3 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 3. Uveřejnění tohoto dodatku č. 3 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
4. Platnost tohoto dodatku č. 3 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č. 3 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
5. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Praze dne 14.3.2025...



zhotovitel

V Jihlavě dne 15.3.2025.



objednatel

