

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 500-50/70/2022

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je zhotovení díla spočívajícího v poskytnutí služby, s názvem

„Stavební úprava Masarykovy ulice (část Rokycanská – Slezská), DUSP+PDPS“

Objednatel:

Statutární město Plzeň

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

bank. spojení:.

č. účtu:

zastoupené: **SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ**, příspěvkovou organizací

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň

IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692

ředitel:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Ing. Viktor Vaidiš

K mostu 51, 330 02 Dýšina

IČ: 73445886, DIČ: CZ 8106022089

bank. spojení:

č. účtu:

zapsaný podle §71 odst.2 živnostenského zákona : Magistrát města plzně

dále jen „zhotovitel“

I.

Preambule

Oproti původnímu předpokladu objednatel stavební úřad rozhodl, že pro akci „**Stavební úprava Masarykovy ulice (část Rokycanská – Slezská)**“ nebude vydávat společné povolení změn stavby, ale

samostatné územní rozhodnutí a samostatné povolení změny stavby před dokončením. Územní rozhodnutí bylo již vydáno a nabylo právní moci dne 4.1.2024. Žádost o povolení změny stavby před dokončením objednatel podal na stavební úřad 23.1.2024. Kvůli zajištění dostatečné kvality díla je nutné, aby PDPS byla vypracována (v přiměřené lhůtě) až po nabytí právní moci povolení změny stavby před dokončením.

Tato okolnost má vliv na plnění díla podle smlouvy o dílo, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo.

II.

Předmět dodatku

Článek III. odst. 1 smlouvy o dílo – původní znění:

1. Dílo bude dokončeno a odevzdáno objednateli nejdéle **31. 3. 2024**, přičemž jednotlivá dílčí plnění budou dokončena a odevzdána následovně:
 - c) 3. dílčí plnění: PDPS včetně soupisu prací - do 6 měsíců od nabytí právní moci společného povolení změn stavby (nejpozději do 31. 3. 2024).

Článek III. odst. 1 smlouvy o dílo – nové znění:

1. Dílo bude dokončeno a odevzdáno objednateli nejdéle **30. 11. 2024**, přičemž jednotlivá dílčí plnění budou dokončena a odevzdána následovně:
 - c) 3. dílčí plnění: PDPS včetně soupisu prací - do 6 měsíců od nabytí právní moci povolení změny stavby před dokončením (nejpozději do 30. 11. 2024).

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek má 3 strany a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech. Každý z účastníků smlouvy obdrží po jednom vyhotovení.
3. Fyzické osoby, které tento dodatek jménem jednotlivých smluvních stran uzavírají, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k jeho platnému uzavření.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 5 tohoto článku).
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.

V Plzni dne2024

za objednatele

V dne 2024

za zhotovitele

.....
Ing. Milan Sterly

ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ

.....
Ing. Viktor Vaidiš