



Řízení letového provozu České republiky

Dodatek č. 1

ke „Smlouvě o dílo“ č. 392/2016/IS/186,
uzavřené dne 9.1.2017 ve věci realizace akce
„IATCC - Doplnění a úprava silových rozvaděčů na CST a MIS“ (dále jen „smlouva“),
(dále jen „dodatek“).

1. Smluvní strany

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

se sídlem: Navigační 787, 252 61 Jeneč

zastoupený: Mgr. Petrem Fajtlem, ředitelem Divize plánování a rozvoje letových navigačních služeb (dále jen „DPLR“)

k jednání ve věcech technických a k převzetí díla oprávněný: ■■■ ■■■ ■■■■

IČO: 49710371

DIČ: CZ49710371

bankovní spojení: ■■■■ ■■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■■

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle A, vložce 10771
(dále jen „objednatel“)

a

TECHNISERV, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

adresa provozovny (korespondenční adresa): Moskevská 86, 101 00 Praha 10

zastoupená: Ing. Ctiborem Fornůskem, jednatelem společnosti

k jednání ve věcech technických oprávněný: ■■■■ ■■■■

IČO: 44264020

DIČ: CZ44264020

bankovní spojení: ■■■■ ■■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■■

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 5239
(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel dále rovněž jako „smluvní strany“.

2. Preambule dodatku

V době přípravy a realizace smlouvy o dílo č. 392/2016/IS/186 na realizaci akce „IATCC - Doplnění a úprava silových rozvaděčů na CST a MIS“, kde se jednalo o úpravu napájení ATM systémů elektrickou energií včetně přepojení a doplnění nových napájecích přívodů do technologických stojanů dle navrženého projektu, se nepředpokládalo, že k řádnému dokončení díla bude nutné přepojit nebo nově připojit ještě další technologické stojany nezakreslené v původním projektu. Tato skutečnost vyplynula až v době, kdy bylo s realizací smlouvy započato a kdy nezávisle na plnění této smlouvy byla část technologických zařízení ATM v rámci sálu (CST) nebo budovy IATCC přesunuta a vznikla potřeba připojit i tato nově přesunutá zařízení. Bez připojení přesunutých zařízení/resp. nových technologických stojanů by napájení celého ATM systému nebylo funkční a

nesplňovalo by požadavky uživatele. V důsledku těchto objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace smlouvy vznikla potřeba provést **dodatečné práce** nad rámec původního rozsahu díla. Smluvní strany se proto níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění a doplňuje smlouva takto:

3. Předmět dodatku

3.1 V článku 2. „Předmět smlouvy“ se doplňuje nový odstavec 2.5 v tomto znění:

„2.5 Zhotovitel se zavazuje k provedení dalších dodatečných prací, nad rámec původního rozsahu díla, v rozsahu a specifikaci dle přílohy č.1 tohoto dodatku, která se stává nedílnou součástí smlouvy a současně doplňuje stávající přílohu č.1 smlouvy.“

3.2 V článku 3. „Cena“ se v odst. 3.1 mění celková dohodnutá cena díla bez DPH, takže se na konci odstavce přidává další text v tomto znění :

„původně dohodnutá cena díla	3 500.919,80 Kč
cena dodatečných prací dle přílohy č.1 dodatku č.1	522.850,18,- Kč
nová celková cena díla (včetně dodatečných prací)	4 023.769,98,- Kč (bez DPH)

(slovy: čtyři miliony dvacet tři tisíce sedm set šedesát devět korun českých devadesát osm haléřů“).

3.3 V článku 4. „Termín plnění“ se mění odst. 4.1 a nově zní takto:

„4.1 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo jako celek - včetně nových dodatečných prací - v rozsahu uvedeném v článku 2. této smlouvy nejpozději do **30.6.2017.**“

4. Závěrečná ustanovení dodatku

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

4.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 dodatku – Rekapitulace rozpočtu

V Jenči dne 20.6......2017

