

DODATEK č. 07737-2024-4502-D-0033/94-01-006-S00691-03

ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace - „SEZ - Zpracování projektové dokumentace sanace lokality Petrochemie v areálu společnosti SPOLANA s.r.o. Neratovice“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **GEOtest, a.s.**
se sídlem podnikání na adrese: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699
zastoupen: RNDr. Lubomír Klímeck, MBA, předseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07737-2021-4502-0033/94-01-006-S00691 ze dne 5.10.2021 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č.2 – SEZ - Zpracování projektové dokumentace sanace lokality Petrochemie v areálu společnosti SPOLANA s.r.o., Neratovice“ z ledna 2024, vyhotoveného zhotovitelem a evidovaného objednatelem pod č.j. MF-1736/2024/4502-1 (dále jen „**ZZS č. 2**“).

Popis ZZS č. 2: ZZS č. 2 zahrnuje vícepráce související s nově zjištěnými skutečnostmi na lokalitě. Vícepráce spočívají v realizaci většího objemu laboratorních rozborů, laboratorního ověření in situ metod dekontaminace vod vč. odpovídajícího navýšení prací geologa, technologa a vzorkaře a úpravu doby plnění v bodu 3.4. Smlouvy.

Méněpráce: 0 Kč

Vícepráce: 455 420 Kč bez DPH, tj. 23,91 %

Cenový nárůst (navýšení): 455 420 Kč bez DPH, tj. 23,91 %

Odůvodnění ZZS č. 2: Cílem prací dle ZZS č. 2 je doplnění relevantních informací, které jsou nezbytné pro přípravu části projektové dokumentace sanace, která se týká in situ sanačního zásahu a chybějící informace o aktuálním obsahu dioxinů ve vodě Libišské strouhy a způsobu jejich eliminace. Informace jsou nutné pro přípravu části projektové dokumentace sanace, která se týká dekontaminace této vody.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *„Základem ceny za provedení díla podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný ZZS č. 1 a ZZS č. 2** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **2 454 620,- Kč** (slovy: dva-milióny-čtyři-sta-padesát-čtyři-tisíc-šest-set-dvacet korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

Čl. III. bod 3.4 Smlouvy nově zní takto:

3.4 *„Zhotovitel se zavazuje doručit projektovou dokumentaci sanačního zásahu objednateli a ostatním účastníkům schvalovacího procesu se zpracováním výsledků prací, které jsou předmětem předložené ZZS č. 1 a ZZS č. 2 nejpozději do 5 měsíců od schválení závěrečné zprávy o monitoringu vod.“*

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele.

Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 18.3.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Brně dne 13.3.2024
Za GEOtest, a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

RNDr. Lubomír Klímek, MBA
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Mgr. Michaela Milická

Za právní správnost odpovídá: Mgr. Dita Horálková