

DODATEK č. 07848-2024-4502-D-0184/97-01-053-S00703-03

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ – Sanace areálu DS PHM BENZINA v České Vsi u Jeseníku, společnosti ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o.“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)
a
2. **ALFA SYSTEM s.r.o.**
se sídlem na adrese: Dobříč čp. 2, 252 25 Jinočany
IČO: 625 81 678
DIČ: CZ 62581678
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 33336
zastoupen: Ing. Antonín Stříbrný, jednatel společnosti
Ing. Ivana Pánková, jednatelka společnosti
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07848-2022-4502-S-0184/97-01-053-S00703 ze dne 12. 5. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu „*REALIZAČNÍ PROJEKT – SEZ-SANACE AREÁLU DS PHM BENZINA V ČESKÉ VSI U JESENÍKU, SPOLEČNOSTI ORLEN UNIPETROL RPA S.R.O. – ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY Č. 4*“ z ledna 2024, vyhotoveného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 8. 1. 2024, který je veden objednatel pod PID: MFCREXXJQY, č. j. MF-1248/2024/4502-1 a který obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění (dále jen „**ZZS č. 4**“).

Popis ZZS č. 4: ZZS č. 4 zahrnuje méně práce a více práce související s realizací sanace nesaturované zóny. V průběhu prací při demolici hlavního provozního objektu bylo zjištěno, že množství nadlimitně kontaminovaných sutí je menší, než bylo předpokládáno projektovou dokumentací. Naopak vzniklo více nekontaminovaných a podlimitně kontaminovaných sutí.

V ZZS č. 4 je provedena bilance zjištěných množství stavebních sutí a kvalitativně i kvantitativně vyčísleny položky s tím související (vícepráce i méněpráce). Obdobná bilance je provedena podle skutečnosti i v případě zemin, přičemž v tomto případě vzniklo větší množství kontaminovaných zemin, než předpokládala projektová dokumentace. Tato skutečnost byla způsobena výskytem kontaminace i ve vyšších vrstvách zemin (cca již od 1 m p.t.). Množství odstraněné zeminy je doloženo vážnými lístky nebezpečného odpadu ZZS č. 4. V materiálu jsou shrnuty a bilancovány méněpráce a vícepráce provedené v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi. Jde o navýšení nebo snížení počtu jednotek nad rámec stávajícího RP sanace, jednotkové ceny těchto položek zůstaly zachovány. Nové položky rozpočtu nejsou v ZZS č. 4 uplatňovány. Předmětem ZZS č. 4 je tedy rekapitulace skutečně zjištěných množství nadlimitně a podlimitně kontaminovaných stavebních sutí a zemin oproti předpokladům v projektové dokumentaci.

Potřeba méně prací v celkové hodnotě 2 872 136,80 Kč bez DPH,
Potřeba více prací v celkové hodnotě 2 200 000,90 Kč bez DPH.
Cenový nárůst (snížení) ve výši - 672 135,90 Kč, tj. - 1,19 %.

Odůvodnění ZZS č. 4: ZZS č. 4 vychází ze skutečností, které vyplynuly v průběhu sanace nesaturované zóny. Při provádění těchto prací bylo zjištěno, že oproti předpokladům projektové dokumentace bude nutné odstranit menší množství nadlimitně kontaminovaných stavebních konstrukcí a větší množství nadlimitně kontaminovaných zemin.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele **aktualizovaného** ZZS č. 1, ZZS č. 2, ZZS č. 3 a ZZS č. 4(dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny. Cena za provedení díla bez DPH činí **56 596 761,10 Kč** (slovy: padesát-šest-milionů-pět-set-devadesát-šest-tisíc-sedm-set-šedesát-jedna korun českých a deset haléřů). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“*

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění (snižuje) výše bankovní záruky na částku 2 830 000,-Kč (slovy: dva-miliony-osm-set-třicet-tisíc korun českých). V případě snížení bankovní záruky z důvodu snížení ceny díla se ponechává na vůli zhotovitele, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli, jiné povinnosti týkající se poskytování bankovní záruky (zejména nepřetržité poskytování bankovní záruky) nejsou touto větou dotčeny.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 18.3.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Jinočanech dne 18.3.2024
Za ALFA SYSTEM s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Antonín Stříbrný
jednatel

Ing. Ivana Pánková
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX