

Změnový list č. 1 ze dne 19.3.2024

Název stavby:	Havarijní oprava střešního pláště 4. ZŠ V. Talicha	
Číslo smluvního vztahu:	345/OI/2024	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1/2 43401 Most	Zhotovitel: SARNAROOF s.r.o. U Zámeckého praku 2118 43601 Litvínov IČO: 01434381	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 7,4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo . Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla .		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> 1. Nové oplechování atik bez výměny podkladních OSB desek a tepelné izolace		
<u>Nové řešení:</u> 1. Nové oplechování včetně výměny pokladních OSB desek a tepelné izolace 13,5 m ² .		
<u>Zdůvodnění změny:</u> 1. Po demontáži původního oplechování byla zjištěna značná degradace OSB desek včetně izolantu, nutná výměna poškozené izolace z důvodu zachování tepelně izolačních vlastností střechy.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne	
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	844 887,66 Kč	
Navýšení ceny díla včetně DPH:	18 591,61 Kč	
Nová cena díla včetně DPH:	863 479,27 Kč	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne	
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.3.2024	
Nový termín dokončení díla:		

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: -