

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo na **Zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru projektanta pro stavbu „Rýnovice – rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací – EED III“** uzavřené dne 1. 3. 2023, č.j.: VS-76594-37/ČJ-2022-800097-VERZAK.

Objednatel: Česká republika, Vězeňská služba České republiky

sídlo: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

Právní forma: organizační složka státu

zastoupená na základě pověření generálního ředitele

č.j. VS-10280-5/ČJ-2019-800020-SP ze dne 1. června 2019

vrchní rada plk. Mgr. Petr Veselý, ředitel Věznice Rýnovice

Věznice Rýnovice

Belgická 3765/11

poštovní přihrádka 14

466 21 Jablonec nad Nisou

IČ: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: ČNB pobočka Ústí nad Labem,

č. ú.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Společnost „DIK + Multiaqua“

Níže uvedení společníci uzavřeli dne 5. 10. 2022 dle §2176 a násl. OZ „Společenskou smlouvu“ založení společnosti „DIK + Multiaqua“

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

sídlo: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 20666

zastoupený: Ing. Miloš Burianec, jednatel

IČ: 27466868

DIČ: CZ27466868

Bankovní spojení: [REDACTED]

Datová schránka: imzkk8

Multiaqua s.r.o.

sídlo: Veverkova1343, 500 02 Hradec Králové

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596

zastoupený: Marcela Pavlíčková, jednatel

IČ: 60113111

DIČ: CZ60113111

Bankovní spojení: [REDACTED]

Datová schránka: xs7n63g

(dále jen „zhotovitel“)

se v souladu s čl. 14. odst. 14.7., Smlouvy o dílo vzájemně dohodly na následujících změnách a doplňcích Smlouvy o dílo:

I. Termín předání DSP

Lhůta pro předání DSP uvedená v článku 4, odst. 4.1 ETAPA B smlouvy (předání DSP) se mění z původních 120 dní na 140 dní, a to s ohledem na požadavek objednatele upravit DSP po jejím předání ke kontrole. Cílem úpravy je dosažení finanční úspory při realizaci projektované stavby (změna je v souladu s bodem č. 6 záznamu z mimořádného jednání

S ohledem na výše uvedené prodloužení lhůty pro předání DSP a dále s ohledem na zastavení prací na díle od 22. 5. 2023 do 8. 8. 2023 (viz. dodatek smlouvy č.2) byl smluvními stranami stanoven konečný termín pro předání DSP na 6. 10. 2023.

II. Potvrzení uzavření smlouvy

Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany sjednávají, že smlouva je platná i přesto, že nebyla v souladu s čl. 14. odst. 8 smlouvy uzavřena elektronicky a podepsána platnými elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 3 výtiscích, přičemž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel jeden výtisk.
- 3) Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Rýnovicích dne

V Jablonci n. N. dne

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Vrchní rada
plk. Mgr. Petr Veselý
ředitel Věznice Rýnovice

.....
Ing. Miloš Burianec
jednatel