

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené na základě zadávacího řízení v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: DS/0278/2023/MI-1

Číslo smlouvy zhotovitele:

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČ:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Tel.: +420 518 670 100 Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Vladislava Nováková, referent odboru MI Tel.: +420 518 670 126 Email: novakova@veseli-nad-moravou.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4612330287/0100

ZHOTOVITEL:

Jméno a příjmení: / Název:	STAVBY VANTO s.r.o.
IČ:	28269314
Číslo autorizace:	1301053
Sídlo:	nám. Svobody 362, 686 04 Kunovice
Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Ondřej Pavka, jednatel Tel.: +420 777 959 820 Email: opavka@vanto.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Mgr. Ondřej Pavka, jednatel Tel.: +420 777 959 820 Email: opavka@vanto.cz
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	219371754/0300

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 6. 10. 2023 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) za účelem provedení stavebních prací stavby **Revitalizace území na náměstí 24. dubna, Veselí nad Moravou – část B.**
2. Tento dodatek je uzavřen ke smlouvě uzavřené na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“)
3. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále také jako „dodatek“), kterým se mění smlouva tak, jak je specifikováno v čl. II tohoto dodatku.

Článek II. Předmět

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XV odst. 2 smlouvy dohody na změně předmětu a ceny díla, která vzešla z požadavku objednatele spočívajícího v nutnosti provedení některých prací nad rámec sjednaného rozsahu díla (dále také jako „vícepráce“), které byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
2. Jednotlivé změny v rozsahu předmětu díla jsou dále specifikovány ve změnových listech, které tvoří v přílohu č. 1 tohoto dodatku a v položkovém rozpočtu stavby, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. VI odst. 1 smlouvy, který nově zní:
 1. *Cena za provedené dílo dle této smlouvy činí:*

Původní cena díla bez DPH	8 612 000,00
Původní cena díla, včetně DPH	10 420 520,00
Cena prací dle dodatku č. 1 bez DPH	2 365 082,78
Cena prací dle dodatku č. 1 s DPH	2 861 750,16
Celková cena díla bez DPH	10 977 082,78
Celková cena díla s DPH	13 282 270,16

4. Smluvní strany prohlašují, že změny díla dle tohoto dodatku jsou v souladu s ust. § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek a jsou v souhrnné částce Kč 2 369 972,86 bez DPH.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou ve dodatku výslovně řešeny, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
2. Jakákoliv změna předmětné smlouvy včetně jejich případných dodatků bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za zveřejnění dodatku odpovídá objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.



VESELÍ NAD MORAVOU

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 37. schůzi dne 26. 2. 2024 usnesením č. 3/37/RMV/2024.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – změnové listy
 - Příloha č. 2 – položkový rozpočet

Veselí nad Moravou dne 29. 2. 2024

zhotovitel:



STAVBY VANTO s.r.o.
Mgr. Ondřej Pavka, jednatel

objednatel:



JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta města Veselí nad

Technický list změny (TLZ) č.:

1

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DS/0278/2023/MI
Ze dne: 06.10.2023

Zakázkové/archivní číslo projektu:

Stavba: Revitalizace území na náměstí 24. dubna, Veselí nad Moravou - část B Vybudování veřejného parku
Objekt: SO 02 - Zpevněné plochy

Název změny:

D+M geomříže a bourání betonové paty sloupu

Důvod změny :

Změny díla dle tohoto TZL 1 jsou v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek:

1. kabely pod povrchem
2. velká kubatura betonu paty sloupu VO

Popis změny:

1. Dodávka a položení geomříže TENSAR včetně upevnění, pro zpevnění terénu v ploše vysoce položených kabelů.
2. Bourání konstrukcí z prostého betonu u paty sloupů veřejného osvětlení.

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

S výše uvedenými změnami souhlasím.

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu:

Orientační cenový dopad bez DPH:	Odpočet:	
	Přípočet:	140 872,33 Kč
	Celkem:	140 872,33 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: Položkový rozpočet - Změnový list 001

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:	Ing. Lenka Jahodová Odbor majetku a investic			
Za TDI	Pavel Bouda			
Za zhotovitele:	Mgr. Ondřej Pavka jednatel			

Technický list změny (TLZ) č.:

2

Datum předložení TLZ:

SoD č.: DS/0278/2023/MI

Ze dne: 06.10.2023

Zakázkové/archivní číslo projektu:

Stavba: Revitalizace území na náměstí 24. dubna, Veselí nad Moravou - část B Vybudování veřejného parku

Objekt: SO 02 - Zpevněné plochy

Název změny:

Chybějící položky Bouracích prací u parkovišť a chodníků, chybějící stožáry veřejného osvětlení

Důvod změny :

Změny díla dle tohoto TZL 2 jsou v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek:

- Nebylo ve výkazu výměr: 1. Odstranění asfaltových a podkladních betonových vrstev chodníků včetně přesunů suti a vybouraných materiálů, odvozu a uložení na skládku včetně poplatku.
2. Vytrhání silničních obrubníků u komunikace včetně přesunů suti a vybouraných materiálů, odvozu a uložení na skládku včetně poplatku.
3. Vytrhání chodníkových a parkových obrubníků chodníků a v plochách areálu včetně přesunů suti a vybouraných materiálů, odvozu a uložení na skládku včetně poplatku.
4. Dodávka 10 ks sloupů veřejného osvětlení.

Popis změny:

1. Odstranění asfaltových a podkladních betonových vrstev chodníků.
2. Vytrhání silničních obrubníků u komunikace chodníkových a parkových obrubníků chodníků a v plochách areálu.
4. Dodávka 10 ks sloupů veřejného osvětlení.
3. Vytrhání

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

S výše uvedenými změnami souhlasím.

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkové rozpočty změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu:

Orientační cenový dopad bez DPH:

Odpočet:
Přípočet: 2 224 210,45 Kč
Celkem: 2 224 210,45 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

Položkový rozpočet - Změnový list 001

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Lenka Jahodová Odbor majetku a investic			
Za TDI	Pavel Bouda			
Za zhotovitele:	Mgr. Ondřej Pavka jednatel			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -02 Revital. území na ná.24. dubna, VnM - část B - Vybudování veřejného parku**

1000300 Revital. území na ná.24. dubna, VnM - část B Vybudování veřejného parku dodatek č.1

Objednatel: Město Veselí nad Moravou IČ: 00285455
 tř. Masarykova 119 DIČ: CZ00285455
 69801 Veselí nad Moravou

Zhotovitel: STAVBY VANTO, s.r.o. IČ: 28269314
 náměstí Svobody 362 DIČ: CZ28269314
 68604 Kunovice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem


HSV			2 314 572,86
PSV			0,00
MON			50 509,92
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			2 365 082,78


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 365 082,78 CZK
Základní DPH	21 %		496 667,38 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 861 750,16 CZK

V  dne
 Za zhotovitele

28.02.2024

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	01 -0289	Revitalizace území na náměstí 24. dubna, Veselí nad Moravou - část B - Vybudování veřejného
R:	1000300/1	Revitalizace území na náměstí 24. dubna, Veselí nad Moravou - část B - Vybudování veřejného
C:	04	Způsobilé náklady
C:	01	SO 02 - Zpevněné plochy - bourání

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce					514 806,34
1	113107420R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	818,00000	31,40	25 685,20
2	113108308R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 8 cm	m2	125,50000	189,50	23 782,25
3	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	818,00000	522,00	426 996,00
4	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	124,50000	126,50	15 749,25
5	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	330,80000	68,30	22 593,64

Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					1 062 939,18
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	687,06500	271,50	186 538,15
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	327,00000	383,50	125 404,50
8	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	687,06500	815,00	559 957,98
9	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfalt, skupina odpadu 170302	t	13,80500	950,00	13 114,75
10	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	360,06000	150,00	54 009,00
11	979999987R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a ker.výrobků, kusovost nad 1600 cm2 (170107)	t	327,00500	280,00	91 561,40
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 294,13600	25,00	32 353,40

Položkový rozpočet

S:	01 -0289	Revitalizace území na náměstí 24. dubna, Veselí nad Moravou - část B - Vybudování veřejného
R:	1000300/1	Revitalizace území na náměstí 24. dubna, Veselí nad Moravou - část B - Vybudování veřejného
C:	02	Způsobilé náklady
C:	01	SO 04 - Veřejné osvětlení - sloupy

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení					50 509,92
1	31672183.AR	Stožár stupňovitý	kus	10,00000	6 117,00	50 509,92

Položkový rozpočet

S:	01 -0289	Revitalizace území na náměstí 24. dubna, Veselí nad Moravou - část B - Vybudování veřejného
R:	1000300/1	Revitalizace území na náměstí 24. dubna, Veselí nad Moravou - část B - Vybudování veřejného
C:	01	Nezpůsobilé náklady
C:	01	SO 02 - Zpevněné plochy - Geomříž

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1		Zemní práce				15 832,30
1	182951112RT3	Položení mříže včetně upevnění	m2	389,00000	40,70	15 832,30

Díl 2		Základy a zvláštní zakládání				28 397,00
2	69310203R	Geomříž TENSAR TriAx TX150, rozměr 75 x 4 m, PP	m2	389,00000	73,00	28 397,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0289	Revitalizace území na náměstí 24. dubna, Veselí nad Moravou - část B - Vybudování veřejného
R:	1000300/1	Revitalizace území na náměstí 24. dubna, Veselí nad Moravou - část B - Vybudování veřejného
C:	03	Nezpůsobilé náklady
C:	01	SO 02 - Betonový práh bourání

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				96 643,03
1	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	8,40000	6 496,17	54 567,83
2	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	23,20000	815,00	18 908,00
3	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	23,52000	271,50	6 385,68
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	47,04000	25,00	1 176,00
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	23,52000	383,50	9 019,92
6	979999987R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a ker.výrobků, kusovost nad 1600 cm2 (170107)	t	23,52000	280,00	6 585,60

Položkový rozpočet

S:	01 -0289	Revitalizace území na náměstí 24. dubna, Veselí nad Moravou - část B - Vybudování veřejného
R:	1000300/1	Revitalizace území na náměstí 24. dubna, Veselí nad Moravou - část B - Vybudování veřejného
C:	05	Nezpůsobilé náklady
C:	01	SO 02 - Zpevněné plochy - chodníky bourání asphalt

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce					151 600,00
1	113108308R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 8 cm	m2	800,00000	189,50	151 600,00

Díl D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					270 600,00
2	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	110,00000	271,50	29 865,00
3	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	110,00000	383,50	42 185,00
4	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	110,00000	815,00	89 650,00
5	979990121R00	Poplatek za uložení sutí - asphalt, skupina odpadu 170302	t	110,00000	950,00	104 500,00
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	176,00000	25,00	4 400,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0289	Revitalizace území na náměstí 24. dubna, Veselí nad Moravou - část B - Vybudování veřejného
R:	1000300/1	Revitalizace území na náměstí 24. dubna, Veselí nad Moravou - část B - Vybudování veřejného
C:	06	Nezpůsobilé náklady
C:	01	SO 02 - Zpevněné plochy - bourání obrubníků

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce					30 385,00
1	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	295,00000	103,00	30 385,00

Díl D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					143 370,01
2	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	79,65000	815,00	64 914,75
3	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	79,65000	271,50	21 624,98
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	159,30000	25,00	3 982,50
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	79,65000	383,50	30 545,78
6	979999987R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a ker.výrobků, kusovost nad 1600 cm2 (170107)	t	79,65000	280,00	22 302,00