

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Cyklická údržba trati v úseku Třebovice v Čechách – Hoštejn“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupená: Ing. Pavlou Kosinovou, ředitelkou Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě
pověření č. 3430 ze dne 12. 12. 2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Králové

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 037 300 23

ev. č. registru VZ: 64023047

číslo jednací: 7652/2024-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

Společnost obchodních společností s názvem „Cyklická údržba trati v úseku Třebovice v Čechách – Hoštejn“

Založená společníky:

Pirell s.r.o.

se sídlem: Husova 690, Parník, 560 02 Česká Třebová

IČO: 05938406, DIČ: CZ05938406

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 39194

bank. spojení: Fio banka, a.s., č. účtu: XXX

zastoupena: Michalem Širokým, DiS, jednatelem

(vedoucí společník)

a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 2419

zastoupena: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva

(společník)

Založená smlouvou o společnosti ze dne 8. 6. 2023

Korespondenční adresa:

Pirell s.r.o., Husova 690, 560 02 Česká Třebová

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SB-2023-28-MS

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Cyklická údržba trati v úseku Třebovice v Čechách – Hoštejn**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 037 300 21, číslo smlouvy zhotovitele: SB-2023-28-MS, uzavřené dne 28. 7. 2023 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujícího důvodu.

Z důvodu nepřidělení kapacity výlukových časů se na žádost objednatele smluvní strany v souladu se čl. 3.6.5 odst. 4 obchodních podmínek, které jsou součástí Smlouvy o dílo, dohodly na tom, že broušení kolejnic a s tím související práce v 5. etapě nebudou provedeny v měsíci březnu 2024, ale namísto toho budou provedeny v měsíci dubnu 2024.

II. Změny smlouvy

1) **Příloha č. 2 b) Smlouvy o dílo s názvem Zvláštní technické podmínky, čl. 5. 1. 4, se mění a nově zní:**

5.1.4 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Postup	Činnosti	Typ výluky	Doba pro dokončení
	Zahájení stavby		září 2023
1. Etapa	Přípravné práce	Bez výluky	září 2023
2. Etapa	Výměna kolejnic ve 2. TK	16N	29. 9. 2023 – 14. 10. 2023
3. Etapa	Výměna kolejnic v 1. TK	16N	15. 10. 2023 – 30. 10. 2023
4. Etapa	Odstranění zeleně	Bez výluk	1. 11. 2023 – 31. 3. 2024
5. Etapa	Broušení kolejnic	Předpoklad 10x8h	duben 2024
6. Etapa	Dokončovací práce		8 měsíců od zahájení stavebních prací (viz smlouva)*
	Dokončení Díla		9 měsíců od zahájení stavebních prací (viz smlouva)*

*Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací

2) **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo s názvem Harmonogram postupu prací** se mění a její obsah se nahrazuje novým zněním, které je obsahem přílohy č. 1 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

- 2) Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.
- 5) Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 6) Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy

1. Harmonogram postupu prací

Za objednatele:

podepsáno elektronicky
dne 20. 3. 2024

.....
Ing. Pavla Kosinová
Správa železnic, státní organizace
ředitelka Oblastního ředitelství
Hradec Králové

Za zhotovitele

podepsáno elektronicky
dne 15. 3. 2024

.....
Michal Široký, DiS.
Pirell s.r.o.
jednatel

podepsáno elektronicky
dne 15. 3. 2024

.....
Ing. Petr Buchta
IDS – Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a. s.
předseda představenstva

Příloha č. 1

Harmonogram postupu prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4473466

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: acdfa51b-16f7-485f-abf0-acd7dff95439

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika LÖWOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.03.2024 11:07:09



8e275df9-7279-4fec-af62-53fca413944c