

## **DODATEK č. 2**

**ke smlouvě o dílo č. 2015/000362 ze dne 11. 2. 2015**

Číslo smlouvy objednatele: 2015/000362/2  
Číslo smlouvy zhotovitele: .....

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>1. Objednatel:</b>      | <b>statutární město Plzeň</b>  |
| adresa:                    | Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32                               |
| IČ:                        | 000 75 370   |
| jednající prostřednictvím: | <b>ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY</b><br><b>Magistrátu města Plzně</b> |
| adresa:                    | Plzeň, Palackého nám. 6, PSČ 306 32                                  |
| bankovní spojení:          | Komerční banka, a. s., pobočka: Plzeň                                |
| zastoupený:                | Ing. Miloslavem Soukupem, MBA, vedoucím odboru                       |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>2. Zhotovitel:</b> | <b>POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň</b>   |
|                       | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 4934 |
| se sídlem:            | Plzeň, Domažlická 168, PSČ 31800   |
| IČ:                   | 25606468   |
| DIČ:                  | CZ25606468   |
| zastoupen:            | Ing. Zdeňkem Hanzalem, vedoucím odštěpného závodu                                      |

tento

## **d o d a t e k   č. 2**

**I.**

1. Dne 11. 2. 2015 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, ve znění dodatku č.1 ze dne 17.9.2015, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – rekonstrukce stávající kanalizace včetně veřejných částí přípojek v ulici Pod Chlumem v Plzni, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.

2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, jakož i méněprací. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru investora a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve zprávě technického dozoru investora. Dodatečné stavební práce jsou vyvolány zejména v důsledku zvýšení rozsahu rekonstrukce otevřeným výkopem a nálezů topného kanálu v trase kanalizace.
3. Celková cena „méněprací“ činí částku 102.8973,- Kč bez DPH.
4. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 704.331,- Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje navýšení ceny za dílo o částku 601.438,- Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za dílo se sjednává ve výši:

|                                   |                            |                  |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| <b><i>cena celkem bez DPH</i></b> | <b><i>9.166.465,12</i></b> | <b><i>Kč</i></b> |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------|

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## **II.**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž pět náleží objednavateli a jeden obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne .....

V Plzni dne .....

.....  
**Statutární město Plzeň**  
Odbor správy infrastruktury MMP  
Ing. Miloslav Soukup, MBA  
vedoucí odboru

.....  
**POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň**  
Ing. Zdeněk Hanzal  
vedoucí odštěpného závodu