



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

DODATEK č. 2 č. 2023/MaI/000240/SML/2

ke smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

se sídlem
zastoupené
IČO
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

starostkou města

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

se sídlem
zastoupený
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku ve
Spojení (telefon, email)

INTOZA s.r.o.

Varšavská 1866/103, Hulváky, 709 00 Ostrava

Tamášova 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

25873261

CZ25873261

Číslo účtu

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 03.08.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. 2023/MaI/000240/SML, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 10. 2023, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci s názvem „Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Lubno č.p. 29“ (dále jen „SoD“).

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 k SoD je:

1. Doplnění znění čl. I. Předmět Smlouvy

čl. I. SoD se doplňuje o text:

Předmět smlouvy specifikovaný v čl. I smlouvy se mění tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované v Evidenčních listech změny stavby č. 03 až č. 07, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

2. Úprava znění čl. II. Cena díla a způsob úhrady, odst. 1.

čl. II., odst. 1. SoD nově zní takto:

1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

Cena díla dle SoD bez DPH	27.967.800,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	28 341 997,56 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	28 481 408,37 Kč
DPH 21%	5 981 095,76 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 2 s DPH	34 462 504,13 Kč

Cena víceprací a méněprací je stanovena dle položkových rozpočtů, které spolu s Evidenčními listy změny stavby č. 03 až č. 07 tvoří přílohu tohoto Dodatku.

3. Změna čl. II, bod 7 SoD s tím, že se jeho původní znění ruší a nahrazuje se novým zněním:

Nové znění:

V případě, že objednatel bude požadovat provést práce, které nejsou součástí díla, a to zejména z důvodu, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace nebo skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, budou náklady na tyto vícepráce účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu. Pokud takto nebude možné cenu určit, pak dle cenové soustavy ÚRS nebo RTS platné v době uzavření příslušného dodatku, popř. dle oboustranné písemné dohody provedené formou dodatku k této smlouvě.

III. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku není podstatou změnou, neboť je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, když nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, které není koncesí. Procentuální podíl víceprací a méněprací z dodatku č. 1 a dodatku č. 2 činí 12,89 % vzhledem k původní ceně díla bez DPH.

IV. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho registrací v registru smluv.
2. Ostatní části smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v dosavadním znění.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 před jejím podpisem přečetly, že se seznámily s celým obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námitky, obsahu Dodatku zcela porozuměly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 04. 03. 2024 usnesením č. 28/7.19.

Přílohy:

- Evidenční list změny stavby č. 03 až č. 07 včetně krycího listu
- Položkové rozpočty víceprací a méněprací

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne:
Za objednatele:

V Ostravě dne:
Za zhotovitele:

starostka města

jednatel společnosti