

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Č. DS/0332/2023/MI
„Parkoviště Zámecká, Veselí nad Moravou“

Článek I.
Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. - starosta Tel.: +420 518 670 100 Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Věra Korvasová Tel.: +420 518 670 124 Email: korvasova@veseli-nad-moravou.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4612330287/0100

ZHOTOVITEL:

Název:	KKS, spol. s r.o.
IČO:	42340802
Číslo autorizace:	28376
Sídlo:	Příluky 386, 760 01 Zlín
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Radomír Kocman, jednatel
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Dušan Trávníček Tel.: +420 606 051 771 Email: travnicek@kksro.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1403990349/0800

Článek II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.11.2023 smlouvu o dílo č. objednatele: **DS/0332/2023/MI**, č. zhotovitele: **24-2023**, a to na provedení díla s označením „**Parkoviště Zámecká, Veselí nad Moravou**“ (dále také jako „smlouva o dílo“).
2. Tento dodatek je uzavřen ke smlouvě o dílo uzavřené na základě výsledků zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“).

Článek III. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je mimo jiné změna předmětu a ceny díla, která vzešla z požadavku objednatele spočívajícího v provedení některých prací nad rámec sjednaného rozsahu díla (dále také „vícepráce“) a neprovedení některých prací dle předané projektové dokumentace a soupisu stavebních prací (dále také „méněpráce“) a další záležitosti vyvolané objednatelem v průběhu realizace díla. Předmětné vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
2. Jednotlivé změny v rozsahu předmětu díla jsou dále specifikovány ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1-8 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany prohlašují, že změny podle změnových listů uvedených v TLZ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 uvedené v tomto článku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nezakládají podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek, a jsou v souhrnné částce 427.235,39 Kč bez DPH.
4. Smluvní strany prohlašují, že změny podle změnových listů uvedených v TLZ 6 uvedené v tomto článku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nezakládají podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek, a jsou v souhrnné částce 869.904,39 Kč bez DPH.
5. Zhotovitel se zavazuje v souladu s TLZ č. 6 dodat senzory obsazenosti parkovacích míst IoT ParkingSensor, SIM kartu pro detektory, které budou kompatibilní s parkovacím systémem dodaným společností CROSS Zlín, a.s.
6. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly, že se čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
 1. *Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo činí:*

	Kč bez DPH
Původní cena díla	4 345 288,00 Kč
Práce dle TLZ 1	124 467,57 Kč
Práce dle TLZ 2	48 640,00 Kč
Práce dle TLZ 3	50 191,00 Kč
Práce dle TLZ 4	22 782,47 Kč
Práce dle TLZ 5	43 724,35 Kč
Práce dle TLZ 6	869 904,00 Kč
Práce dle TLZ 7	31 924,00 Kč
Práce dle TLZ 8	-105 506,00 Kč
Celková cena díla	5 431 415,39 Kč

7. S ohledem na výše uvedené změny rozsahu (předmětu) díla se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla, a to konkrétně na změně termínu předání a převzetí díla, který si strany nově sjednávají ke dni 25.4.2024.

S odkazem na výše uvedené se nahrazuje čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následujícím textem:

„ 1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy, v následujících termínech:

<i>Předání a převzetí staveniště</i>	<i>11/2023</i>
<i>Zahájení stavebních prací</i>	<i>Nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí staveniště</i>
<i>Předání a převzetí díla</i>	<i>25. dubna 2024</i>
<i>Vyklizení a vyčištění staveniště</i>	<i>25. dubna 2024</i>

V návaznosti na výše uvedenou změnu termínu předání a převzetí díla se rovněž nahrazuje příloha č. 4 smlouvy o dílo („Časový a finanční harmonogram postupu prací“), která nově tvoří přílohu č. 9 tohoto dodatku.

Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy a otisk razítka.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za zveřejnění dodatku odpovídá objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
5. Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 38. schůzi dne 11.3.2024 usnesením č. 9/38/RMV/2024.
6. Součástí dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Technický list změny č. 1
 - Příloha č. 2 – Technický list změny č. 2
 - Příloha č. 3 – Technický list změny č. 3
 - Příloha č. 4 – Technický list změny č. 4
 - Příloha č. 5 – Technický list změny č. 5
 - Příloha č. 6 – Technický list změny č. 6
 - Příloha č. 7 – Technický list změny č. 7
 - Příloha č. 8 – Technický list změny č. 8
 - Příloha č. 9 – Časový a finanční harmonogram postupu prací

Ve Veselí nad Moravou dne

za zhotovitele:

za objednatele:

Ing. Radomír Kocman
jednatel

JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta města Veselí nad Moravou