

Dodatek č. 1
Smlouvy o poskytnutí investiční dotace
z rozpočtu obce Račice

číslo smlouvy příjemce **O995220002/2022**

obec Račice

se sídlem: Račice č. p. 117, 411 08 Račice
zastoupení: Libuše Šimralová, starostka
IČO: 00525413
DIČ: CZ00525413
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 32021471/0100
(dále jen „poskytovatel“)

a

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
zastoupení: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
kontaktní osoba: Ing. Lukáš Barták, vedoucí Odboru financování
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové
č. účtu: 17083463/0300
(dále jen „příjemce“)

uzavírají dodatek uvedené smlouvy

I.
Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Račice na akci „*Labe, Račice, protipovodňová ochrana*“ je změna ceny díla, ke které došlo na základě Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem.

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je snížení nákladů na práce spojené s výkopy a pažením stavebních prostorů pro úpravy kanalizačních potrubí vedoucích na každé straně železničního podjezdu pod posunovacími kolejemi stanice Hněvice a přilehlým rychlostním koridorem železniční tratě Praha Masarykovo nádraží – Děčín (v ž. km 468,734 na traťovém úseku 0801). Kanalizační potrubí se dle vyjádření tehdejšího SŽDC, o. s. OŘ Ústí nad Labem mělo nacházet na pravé i levé straně výše uvedeného podjezdu. Při realizaci podzemní těsnicí stěny bylo zhotovitelem zjištěno křížení kanalizačního potrubí s budovanou podzemní stěnou pouze na pravé straně. Na levé straně kanalizační potrubí v místě budování podzemní stěny chybělo. V důsledku absence levého potrubí byly na základě Změnového listu č. 1, který je přílohou

Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem, neprovedené práce ve výši 831 250,29 Kč odečteny od současné ceny díla. Podíl navrhovatele činí 124 687,54 Kč z této částky.

II. Změny článků smlouvy

Článek I., odstavec (3) smlouvy se nahrazuje níže uvedeným zněním:

- (3) Poskytovatel poskytuje příjemci investiční dotaci ve výši **1 375 295,87 Kč (slovy jeden milion třístasedmdesát pět tisíc dvě stě devadesát pět korun osmdesát sedm haléřů)**, kdy částku 100 000,- Kč se zavazuje poskytnout nejpozději do 31. 10. 2022, částku 500 000,- Kč se zavazuje poskytnout nejpozději do 31. 3. 2023, částku 775 295,87 Kč se zavazuje poskytnout nejpozději do 31. 3. 2024.

III. Závěrečná ustanovení

- (1) Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- (2) Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě jsou určena poskytovateli a jedno příjemci.
- (3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- (4) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Strany se dohodly, že zveřejnění dodatku v registru smluv provede příjemce.
- (5) Příjemce bere na vědomí, že relevantní údaje, uvedené v tomto dodatku, budou zpřístupněny v souladu se zákonem.

V Hradci Králové dne

V Račicích dne

.....
Za příjemce
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

.....
Za poskytovatele
Libuše Šimralová
starostka obce

DOLOŽKA: (dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů)
Tímto se osvědčuje, že uzavření Smlouvy o poskytnutí investiční dotace na akci realizovanou v rámci Programu 129 360 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Račice č. dne a tím jsou splněny podmínky platnosti této Smlouvy.