

DODATEK Č. 12

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Modernizace železničního uzlu Pardubice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2730/2020

č. ERMS: 1853/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5533720002

a

„Společnost Pardubice“

správce:

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady, na základě plné moci

bank. spojení Společnosti Pardubice: xxx

(dále též jen jako „**správce**“ nebo „**společník 1**“)

společník 2:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 1441

jednající: Ing. Pavel Mužík, předseda představenstva

(dále též jen jako "společník 2" nebo „další společník“)

společník 3:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

(dále též jen jako "**společník 3**" nebo „další společník“)

společník 4:

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 19821

IČO: 41192869 DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

zastoupena: Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem ve funkci generálního ředitele a Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem

(dále též jen jako "**společník 4**" nebo „další společník“)

Číslo smlouvy dle jednotlivých společníků:

č. **1524.0120448MVR**

EUROVIA CZ a.s.

č. **2020/1011/0543**

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

č. **44/20 – OZ/SOD**

Elektrizace železnic Praha a.s.

č. **20200249**

GJW Praha spol. s r.o.

SPOLEČNOST: „Společnost Pardubice“

založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 18. 04. 2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem EUROVIA CZ a.s., Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy vedoucím společníkem je EUROVIA CZ a.s., se sídlem Praha 4, U Michelského lesa 1581/2, PSČ 140 00, IČO: 45274924, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od Objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 18. 04. 2020, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

Korespondenční adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále všichni též společně označováni jako jen „**Zhotovitel**“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 12 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 8. 2020 na zhotovení stavby s názvem „Modernizace železničního uzlu Pardubice“ (dále jen „Dodatek“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu stavby č. 59,60 a 63 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění.

Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce	22 093 390,08 Kč
Méně práce	- 0,00 Kč
Cena díla bez DPH ve znění předchozích dodatků	6 531 202 768,42 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 12	22 093 390,08 Kč
Nová Cena díla bez DPH	6 553 296 158,50 Kč

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 59,60 a 63 je součástí uvedených ZL, které mají smluvní strany k dispozici.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Rekapitulace ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků.
- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že závazky ze Smlouvy je možné měnit také písemnou dohodou Stran v elektronické podobě ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, kdy dodatek bude podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.
- 2.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.5. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.6. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Přílohy:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny Díla

Objednatel
V Praze dne 20.3.2024

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel
V Pardubicích dne 7.3.2024

.....
Ing. Miroslav Trnka
člen správní rady
EUROVIA CZ a.s., na základě plné moci

8.3.2024

.....
Ing. Pavel Mužík,
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

11.3.2024

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

11.3.2024

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

14.3.2024

.....
Ing. Petr Jakubec
jednatel ve funkci generálního ředitele
GJW Praha spol. s.r.o.

7.3.2024

.....
Ing. Miroslav Trnka
jednatel
GJW Praha spol. s r.o.

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky dle dodatku č. 12

Stavba : 553372002 - Modernizace železničního uzlu Pardubice - rekapitulace pro dodatek 12

Objekty	Popis	Smlouva	Cena po dod.11	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dod.12
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení						
	PS 01-21-01 Kostěnice - Pardubice hl. n., úvazka traťového zabezpečovacího zařízení	11 511 596,51	11 511 596,51				11 511 596,51
	PS 02-21-01 ŽST Pardubice hl. n., staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)	547 495 292,80	627 834 419,24				627 834 419,24
	PS 02-21-02 ŽST Pardubice hl. n., DKV Pardubice, úprava zabezpečovacího zařízení (ZZ)	311 835,80	364 119,15				364 119,15
	PS 02-21-03 ŽST Pardubice hl. n., spádoviště 2, zabezpečovací zařízení (ZZ)	15 441 297,41	17 723 456,77				17 723 456,77
	PS 03-21-01 Pardubice hl. n. - Přelouč, úvazka traťového zabezpečovacího zařízení	5 892 067,80	5 892 067,80				5 892 067,80
	PS 05-21-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)	12 653 887,77	12 653 887,77				12 653 887,77
	PS 06-21-01 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, úprava traťového zabezpečovacího zařízení (TZZ)	7 406 306,14	7 406 306,14				7 406 306,14
	PS 99-21-01 CDP Praha, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (ZZ)	29 449 667,72	29 449 667,72				29 449 667,72
	PS 99-21-02 ŽST Pardubice hl. n., ETCS RBC	67 647 287,06	67 647 287,06				67 647 287,06
	PS 99-21-04 Česká Třebová – Kolín, úpravy staničních zabezpečovacích zařízení (SZZ)	86 876 863,72	86 876 863,72				86 876 863,72
	PS 99-21-05 ŽST Pardubice hl. n., balízy a návěstidla	16 861 197,88	16 861 197,88				16 861 197,88
D.2	Železniční sdělovací zařízení						
	PS 02-22-01 ŽST Pardubice hl. n., místní kabelizace	79 615 506,03	88 449 976,24				88 449 976,24
	PS 02-22-02 ŽST Pardubice hl. n., rozhlasové zařízení	6 726 476,28	7 089 041,00				7 089 041,00
	PS 02-22-04 ŽST Pardubice hl.n., telefonní zapojovač	3 538 970,16	3 538 970,16				3 538 970,16
	PS 02-22-05 ŽST Pardubice hl.n., ATÚ	3 488 589,97	3 488 589,97				3 488 589,97
	PS 02-22-06 ŽST Pardubice hl. n., EZS	7 121 023,61	7 336 708,92				7 336 708,92
	PS 02-22-07 ŽST Pardubice hl. n., kamerový systém	11 703 508,34	12 460 731,26				12 460 731,26
	PS 02-22-09 ŽST Pardubice hl. n., úpravy a ochrana kabelizace SŽDC	36 238 228,74	40 107 541,72				40 107 541,72
	PS 02-22-10 ŽST Pardubice hl. n., úprava DOK ČD-Telematika	17 590 081,75	18 326 353,17				18 326 353,17
	PS 02-22-11 PARDUBICE HL. N., INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ	74 515 231,03	74 649 659,71				74 649 659,71
	PS 02-22-13 ŽST Pardubice hl. n., rádiové systémy TRS, MRS	5 355 549,90	5 355 549,90				5 355 549,90
	PS 02-22-14 ŽST Pardubice hl. n., sdělovací zařízení	8 214 165,38	8 865 239,89				8 865 239,89
	PS 02-22-15 ŽST Pardubice hl. n., přenosový systém a TDS	47 830 743,50	49 109 570,10				49 109 570,10
	PS 02-22-16 ŽST Pardubice hl. n., DDTs ŽDC	33 896 123,97	34 629 003,97				34 629 003,97
	PS 02-22-17 ŽST Pardubice hl.n., PPV	2 753 147,51	2 753 147,51				2 753 147,51
	PS 04-22-01 Ostřešany - Pardubice hl. n., trubky HDPE a TK	1 474 834,09	1 730 438,79				1 730 438,79
	PS 05-22-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, DOK a TK	2 550 239,96	3 016 430,08				3 016 430,08
	PS 100-22-01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., kamerový systém	2 696 396,68	2 696 396,68				2 696 396,68
	PS 100-22-02 LÁVKA PRO PĚŠÍ V ŽST PARDUBICE HL. N., INFORMAČNÍ SYSTÉM	9 593 338,89	9 593 338,89				9 593 338,89
	PS 99-22-01 CDP Praha, úprava a doplnění dispečerského sálu	2 982 621,14	2 982 621,14				2 982 621,14
D.3.1	Dispečerská řídicí technika (DRT)						
	PS 02-23-01 ŽST Pardubice hl. n., TS1 22/0,4 kV (nově TS6), DRT	1 593 680,37	1 593 680,37				1 593 680,37
	PS 02-23-02 ŽST Pardubice hl. n., TS2 22/0,4 kV, DRT	1 575 397,23	1 719 932,76				1 719 932,76
	PS 02-23-03 ŽST Pardubice hl. n., TS3 22/0,4 kV, DRT	1 581 491,61	1 727 052,22				1 727 052,22
	PS 02-23-04 ŽST Pardubice hl. n., TS4 22/0,4 kV, DRT	1 633 293,84	1 633 293,84				1 633 293,84
	PS 02-23-05 ŽST Pardubice hl. n., TS7 35/22/0,4 kV (nově TS1), DRT	2 093 419,53	2 401 454,48				2 401 454,48
	PS 02-23-06 ŽST Pardubice hl. n., TB na třebovském zhlaví, DRT	1 834 408,38	1 870 286,00				1 870 286,00
	PS 02-23-07 ŽST Pardubice hl. n., PB na pražském zhlaví, DRT	1 657 671,36	1 657 671,36				1 657 671,36
	PS 02-23-08 ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, DRT	2 900 924,88	3 219 723,12				3 219 723,12
	PS 02-23-10 ŽST Pardubice hl. n., ED Pardubice, doplnění DRT	4 849 095,02	4 849 095,02				4 849 095,02
D.3.2	Sílnoproudá technologie trakčních spínacích stanic						
	PS 02-23-11 ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, stejnosměrná část 3kV-DC	12 582 063,87	14 525 364,91				14 525 364,91
	PS 02-23-12 ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, vlastní spotřeba, technologie	3 864 915,01	4 443 257,37				4 443 257,37
	PS 02-23-13 ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, vazba napaječů	1 427 177,43	1 735 560,19				1 735 560,19
D.3.3	Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)						
	PS 02-23-14 ŽST Pardubice hl. n., TS1 22/0,4 kV(nově TS6), technologie	10 343 261,59	10 432 535,97				10 432 535,97
	PS 02-23-15 ŽST Pardubice hl. n., TS1 22/0,4 kV(nově TS6), vlastní spotřeba	397 361,82	397 361,82				397 361,82
	PS 02-23-16 ŽST Pardubice hl. n., TS2 22/0,4 kV2, technologie	14 187 713,15	16 056 163,67	63	249 946,92		16 306 110,59
	PS 02-23-17 ŽST Pardubice hl. n., TS2 22/0,4 kV, vlastní spotřeba	397 816,86	411 217,12				411 217,12
	PS 02-23-18 ŽST Pardubice hl. n., TS3 22/0,4 kV, technologie	13 324 639,67	14 325 751,29				14 325 751,29
	PS 02-23-19 ŽST Pardubice hl. n., TS3 22/0,4 kV, vlastní spotřeba	397 816,86	450 212,76				450 212,76
	PS 02-23-20 ŽST Pardubice hl. n., TS4 22/0,4 kV2, technologie	12 832 415,95	12 939 714,72				12 939 714,72
	PS 02-23-21 ŽST Pardubice hl. n., TS4 22/0,4 kV, vlastní spotřeba	397 816,86	397 816,86				397 816,86
	PS 02-23-22 ŽST Pardubice hl. n., TS5 22/0,4 kV, technologie	11 856 936,56	13 849 679,37				13 849 679,37
	PS 02-23-23 ŽST Pardubice hl. n., TS5 22/0,4 kV, vlastní spotřeba	390 867,61	443 263,51				443 263,51
	PS 02-23-24 ŽST Pardubice hl. n., TS7 35/22/0,4 kV(nově TS1), technologie,část SŽDC	30 854 699,33	33 983 860,62				33 983 860,62

Objekt	Popis	Smlouva	Cena po dod.11	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dod.12
	PS 02-23-25 ŽST Pardubice hl. n., TS7 35/22/0,4 kV (nově TS1), vlastní spotřeba	1 056 411,31	1 099 683,91				1 099 683,91
	PS 02-23-26 ŽST Pardubice hl. n., nová provozní budova na pražském zhlaví, rozvodna nn	1 004 732,89	1 143 802,72				1 143 802,72
D.3.4	Sílnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení						
	PS 02-23-27 ŽST Pardubice hl. n., STS2 6 kV, 50 Hz (nově STS 5300), technologie	6 302 276,29	7 265 495,06				7 265 495,06
	PS 02-23-30 ŽST Pardubice hl. n., STS1 6 kV, 50 Hz (nově STS 5400), technologie	6 632 071,73	7 443 368,15				7 443 368,15
D.3.5	Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)						
	PS 02-23-28 Žst. Pardubice hl.n., EPZ, technologie	9 861 495,25	9 872 086,24				9 872 086,24
	PS 02-23-29 Žst. Pardubice hl.n., EPZ, vlastní spotřeba	1 322 147,39	1 322 147,39				1 322 147,39
D.4	Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory						
	PS 02-24-01 ŽST Pardubice hl. n., nové výtahy na nástupiště	18 144 453,45	30 613 671,03				30 613 671,03
	PS 02-24-01.01 ŽST Pardubice hl. n., demontáže výtahů na nástupiště v zavazadlovém tunelu v km 305,667	405 750,17	649 200,26				649 200,26
	PS 02-24-11 ŽST Pardubice hl. n., nové eskalátory na nástupiště	22 722 008,56	23 192 307,77	60	493 120,00		23 685 427,77
	PS 100-24-01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., výtahy a eskalátory	44 693 265,52	44 693 265,52	60	2 729 887,80		47 423 153,32
E.1.1	Železniční svršek, železniční spodek						
	SO 02-31-01 ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek	981 264 927,42	1 050 766 137,24				1 050 766 137,24
	SO 02-31-01.01 ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek, následná úprava GPK	17 061 664,83	17 487 247,71				17 487 247,71
	SO 02-31-02 ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek, příprava výhybek pro zabezpečovací zařízení	2 424 249,02	3 124 730,00				3 124 730,00
	SO 02-31-03 ŽST Pardubice hl. n., úprava kolejiště ČD, železniční svršek	37 990 135,22	41 184 888,34				41 184 888,34
	SO 02-31-04 ŽST Pardubice hl. n., vlečka č. 3097 Paramo, železniční svršek	759 845,62	781 199,20				781 199,20
	SO 02-31-05 ŽST Pardubice hl. n., vlečka č. 3428 TOPEK - Oil, železniční svršek	548 893,89	612 225,16				612 225,16
	SO 02-31-06 ŽST Pardubice hl. n., vlečka č. 4402 KÁVOVINY, železniční svršek	70 314,87	81 888,47				81 888,47
	SO 02-31-07 ŽST Pardubice hl. n., úprava kolejiště ČD DKV, železniční svršek	11 778 535,56	14 088 213,49				14 088 213,49
	SO 02-31-11 ŽST Pardubice hl. n., železniční spodek	200 156 409,75	218 353 125,27				218 353 125,27
	SO 02-31-11.01 ŽST Pardubice hl. n., železniční spodek, odstranění pilířů lávky pro pěší	1 185 376,33	1 230 131,29				1 230 131,29
	SO 02-31-13 ŽST Pardubice hl. n., úprava kolejiště ČD, železniční spodek	8 718 434,53	8 985 186,09				8 985 186,09
	SO 02-31-14 ŽST Pardubice hl. n., vlečka č. 3097 Paramo, železniční spodek	127 140,55	132 734,73				132 734,73
	SO 02-31-17 ŽST Pardubice hl. n., úprava kolejiště ČD DKV, železniční spodek	1 203 906,48	1 379 876,38				1 379 876,38
	SO 05-31-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek	20 763 704,08	20 982 844,13				20 982 844,13
	SO 05-31-01.01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek, následná úprava GPK	459 085,64	486 912,02				486 912,02
	SO 05-31-11 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek	22 527 044,05	22 926 239,83				22 926 239,83
	SO 06-31-01 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek	24 290 278,96	25 473 323,42				25 473 323,42
	SO 06-31-01.01 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek, následná úprava GPK	646 334,53	732 748,62				732 748,62
	SO 06-31-11 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek	16 409 470,33	17 372 647,36				17 372 647,36
	SO 99-31-01 Uzel Pardubice, výstroj a značení tratí	767 638,94	778 384,66				778 384,66
E.1.10	Protihlukové objekty						
	SO 02-40-01 ŽST Pardubice hl. n., PHS 1P v km 304,196 - 304,995 (vpravo)	25 862 805,34	27 271 430,27				27 271 430,27
	SO 02-40-03 ŽST Pardubice hl. n., PHS 3P v km 306,416 - 306,699 (vpravo)	10 586 796,57	10 586 796,57				10 586 796,57
	SO 02-40-04 ŽST Pardubice hl. n., PHS 1L v km 304,319 - 304,527 (vlevo)	5 998 043,74	6 556 035,87				6 556 035,87
	SO 02-40-05 ŽST Pce hl.n., PHS 2L v km 304,750 - 304,850 (vlevo)	2 746 881,99	2 932 115,96				2 932 115,96
E.1.2	Nástupiště						
	SO 02-32-03 ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 1	11 753 609,18	25 233 327,39				25 233 327,39
	SO 02-32-04 ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 1a	7 868 188,98	7 868 188,98				7 868 188,98
	SO 02-32-04.01 ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 1a, demolice	13 767 551,03	19 073 644,66				19 073 644,66
	SO 02-32-05 ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 2	10 652 381,20	37 030 960,62				37 030 960,62
	SO 02-32-06 ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 3	16 045 225,04	33 922 520,89				33 922 520,89
	SO 02-32-07 ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 4	13 919 643,07	32 749 666,07				32 749 666,07
	SO 02-32-08 ŽST Pardubice hl. n., nové nástupiště č. 5	8 847 407,40	19 205 572,09				19 205 572,09
E.1.4	Mosty, propustky, zdi						
	SO 02-34-01 ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 304,425 přes ulici Sladkovského - podchod pro pěší	67 281 762,70	71 731 712,07				71 731 712,07
	SO 02-34-02 ŽST Pce hl.n., žel. most ev.km 304,776 přes ulici Jana Palacha	89 500 777,27	110 342 071,16				110 342 071,16
	SO 02-34-03 ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,677 - zavazadlový tunel	6 706 168,57	8 810 352,44				8 810 352,44
	SO 02-34-04 ŽST Pce hl.n., žel. most ev.km 305,740 - příjezdový podchod pro cestující	86 220 343,93	98 348 666,93				98 348 666,93
	SO 02-34-05 ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,788 - odjezdový podchod pro cestující	93 259 089,85	105 064 112,09				105 064 112,09
	SO 02-34-06 ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,869 - zavazadlový tunel	8 022 770,08	11 527 925,16				11 527 925,16
	SO 02-34-07 ŽST Pce hl.n., žel. most km 92,388 přes ulici Jana Palacha	69 601 534,47	76 109 267,68				76 109 267,68
	SO 02-34-24 ŽST Pardubice hl. n., železniční propustek ev. km 306,448 přes vodoteč	2 081 164,93	2 117 647,03				2 117 647,03
	SO 02-34-25 ŽST Pardubice hl. n., železniční propustek ev. km 306,451 přes vodoteč	136 740,01	136 740,01				136 740,01
	SO 02-34-32 ŽST Pardubice hl. n., silniční most přes trať v žkm 1,271 na silnici I/37, zábrany proti dotyku	1 283 966,79	1 283 966,79				1 283 966,79
	SO 02-34-51 ŽST Pardubice hl. n., kabelová lávka přes ulici S. K. Neumanna	1 307 709,84	1 307 709,84				1 307 709,84
	SO 02-34-51.01 ŽST Pardubice hl. n., kabelová lávka přes ulici S. K. Neumanna, úprava šachty kolektoru	852 197,65	911 193,06				911 193,06
	SO 02-34-51.02 ŽST Pardubice hl. n., kabelová lávka přes ulici S. K. Neumanna, úprava kabelových vedení ČEZ	617 012,58	617 012,58				617 012,58
	SO 02-34-61 ŽST Pardubice hl. n., zárubní zeď ev. km 306,184 - 306,428, úprava	11 515 207,00	12 006 821,71				12 006 821,71

Objekty	Popis	Smlouva	Cena po dod.11	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dod.12
	SO 02-34-81 ŽST Pardubice hl. n., návěštní lávka v km 303,935	5 277 653,07	5 277 653,07				5 277 653,07
	SO 05-34-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 1,589 přes ulici U Trojice	18 155 995,09	19 495 774,77				19 495 774,77
	SO 05-34-01.01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 1,589, místní komunikace	436 582,36	509 757,08				509 757,08
	SO 05-34-61 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, zárubní zeď v km 1,312 - 1,631, vlevo	81 408 939,46	86 443 332,44				86 443 332,44
	SO 06-34-01 Medlešice - Pce-Rosice, žel. most ev. km 90,901 přes žel. trať 1501	84 461 871,91	88 110 471,39				88 110 471,39
	SO 06-34-02 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most - ev. km 90,943 přes místní komunikaci	9 175 412,10	10 535 210,53				10 535 210,53
	SO 06-34-02.01 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most - ev. km 90,943, místní komunikace	211 963,90	217 741,42				217 741,42
	SO 06-34-03 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 91,299 přes ulici U Trojice	23 206 399,96	25 023 006,29				25 023 006,29
	SO 06-34-51 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, lávka pro pěší na mostě v km 90,901 přes železniční trať 150	4 881 309,90	5 164 213,69				5 164 213,69
	SO 06-34-71 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, opěrná zeď v km 90,801 - 91,125 vlevo	44 431 926,47	46 790 482,56				46 790 482,56
	SO 06-34-72 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, opěrná zeď v km 90,466 - 90,968 vpravo	727 913,35	849 435,95				849 435,95
	SO 100-34-01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., lávka pro pěší v km 305,966	264 398 417,78	286 001 489,29	60	2 303 416,98		288 304 906,27
E.1.5	Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty)						
	SO 02-35-11 ŽST Pardubice hl. n., úprava kabelizace T-mobile v km 304,430 - 304,630	867 580,80	867 580,80				867 580,80
	SO 02-35-21 ŽST PARDUBICE HL. N., ÚPRAVA KABELIZACE UPC V KM 304,410 - 304,456	412 644,12	1 939 752,09				1 939 752,09
	SO 02-35-61 ŽST Pardubice hl.n., přeložka vo města Pardubice v km 304,090	144 193,97	156 694,82				156 694,82
	SO 02-35-62 ŽST Pardubice hl.n., přeložka vo města Pardubice v km 304,307-304,340	157 017,12	157 017,12				157 017,12
	SO 02-35-63 ŽST Pardubice hl.n., přeložka vo města Pardubice v km 304,410-304,450	775 181,09	943 114,71				943 114,71
	SO 02-35-64 ŽST Pardubice hl.n., přeložka vo města pardubice podchodu v km 304,443	922 936,02	1 033 016,88				1 033 016,88
	SO 02-35-65 ŽST Pardubice hl.n., přeložka vo města Pardubice v km 304,550-304,610	677 103,92	677 103,92				677 103,92
	SO 02-35-66 ŽST Pardubice hl.n., přeložka vo města pardubice podchodu v km 304,780	763 184,50	821 372,49				821 372,49
	SO 02-35-71 ŽST Pardubice hl.n., přeložka kabelového vedení DPmP v km 304,768-304,783	1 743 119,14	1 743 119,14				1 743 119,14
	SO 05-35-21 PARDUBICE HL. N. - PARDUBICE-ROSICE NAD LABEM, ÚPRAVA KABELIZACE UPC V KM 1,230	202 090,96	202 090,96				202 090,96
	SO 05-35-61 ŽST Pardubice hl.n., úprava zemního vedení VO služby města Pardubice v km 1,592 v ulici U Trojice	472 654,39	472 654,39				472 654,39
	SO 05-35-62 ŽST Pardubice hl.n., ochrana zemního vedení VO služby města Pardubice v ulici U Trojice (pod ZS)	621 632,82	621 632,82				621 632,82
	SO 06-35-21 MEDLEŠICE - PARDUBICE-ROSICE NAD LABEM, ÚPRAVA KABELIZACE UPC V KM 90,950	176 236,00	176 236,00				176 236,00
	SO 06-35-61 Medlešice - Pardubice - Rosice nad Labem, přeložka VO města Pardubice v km 90,929	128 777,73	128 777,73				128 777,73
	SO 06-35-62 Medlešice - Pardubice - Rosice nad Labem, VO lávky a přístupů na lávku města Pardubice v km 90,901	1 614 828,49	2 013 499,89				2 013 499,89
	SO 100-35-51 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl.n., přípojka nn	1 440 115,97	1 440 115,97				1 440 115,97
	SO 100-35-52 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl.n., osvětlení lávky	9 115 234,88	9 115 234,88				9 115 234,88
	SO 100-35-52.01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl.n., přeložka VO města Pardubice	649 571,70	649 571,70				649 571,70
	SO 100-35-52.02 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přeložka osvětlení areálu Enteria	593 782,15	593 782,15				593 782,15
	SO 100-35-53 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., napojení výtahů a eskalátorů	1 334 400,81	1 334 400,81				1 334 400,81
	SO 99-84-02 Přeložky a zabezpečení hydrogeologických vrstů Paramo	655 098,08	682 687,73				682 687,73
E.1.6	Potrubiční vedení (kanalizace, voda, plyn, teplovody a horkovody)						
	SO 02-36-02 ŽST Pardubice hl. n., přeložka vodovodu v km 304,780	3 606 961,08	3 607 621,44				3 607 621,44
	SO 02-36-03 ŽST Pardubice hl. n., přeložka vodovodu v km 305,938 - 306,182	2 385 775,03	2 385 775,03				2 385 775,03
	SO 02-36-04 ŽST Pardubice hl. n., přeložka vodovodu v km 306,435 - 306,468	4 350 314,78	5 050 249,86				5 050 249,86
	SO 02-36-06 ŽST Pardubice hl. n., zkapacitnění vodovodu v km 306,125 - VaK Pardubice a.s.	4 366 788,28	4 749 558,86				4 749 558,86
	SO 02-36-06.01 ŽST Pardubice hl. n., zkapacitnění vodovodu v km 306,125 - vodovodní přípojka pro č.p. 2752	613 367,15	640 355,30				640 355,30
	SO 02-36-06.02 ŽST Pardubice hl. n., zkapacitnění vodovodu v km 306,125 - vodovodní přípojka pro č.p. 2713	204 678,71	213 684,57				213 684,57
	SO 02-36-06.03 ŽST Pardubice hl. n., zkapacitnění vodovodu v km 306,125 - vodovodní přípojka pro č.p. 2710	202 974,68	211 705,16				211 705,16
	SO 02-36-09 ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 306,130 - VaK Pardubice a.s.	4 327 271,80	4 339 565,54				4 339 565,54
	SO 02-36-09.01 ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 306,130 - SŽDC, s.o.	2 576 545,90	2 693 878,76				2 693 878,76
	SO 02-36-10 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění komunikace v km 306,176	1 433 658,95	1 564 192,57				1 564 192,57
	SO 02-36-11 ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 304,810	12 824 591,53	13 473 918,38				13 473 918,38
	SO 02-36-15 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 304,985 - 305,055	1 359 933,50	1 010 812,40				1 010 812,40
	SO 02-36-16 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,058 - 305,103	1 169 515,58	1 142 063,81				1 142 063,81
	SO 02-36-17 ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 305,889 - 306,003	1 669 025,57	1 951 744,53				1 951 744,53
	SO 02-36-21 ŽST Pardubice hl. n., ochrana STL plynovodu OC DN 300 RWE v ulici K Vinici u nové Spínací stanice	354 693,10	354 693,10				354 693,10
	SO 02-36-22 ŽST Pardubice hl. n., úprava NTL plynovodu RWE pod železniční tratí v žkm 304,403	1 492 352,08	2 595 479,57				2 595 479,57
	SO 02-36-23 ŽST Pardubice hl. n., úprava STL plynovodu PE d 225 RWE pod železniční tratí v žkm 304,405	1 363 496,65	1 420 456,54				1 420 456,54
	SO 02-36-24 ŽST Pardubice hl. n., ochrana STL plynovodu PE d 225 RWE v ulici Jana Palacha v žkm 304,796	761 213,24	1 204 304,97				1 204 304,97
	SO 02-36-31 ŽST Pardubice hl. n., ochrana parovodu a sdělovacího kabelu v žkm 304,100	464 424,20	508 244,64				508 244,64
	SO 02-36-32 ŽST Pardubice hl. n., ochrana horkovodu v žkm 304,200	2 156 317,96	2 201 090,90				2 201 090,90
	SO 02-36-33 ŽST Pardubice hl. n., zrušení nevyužívaného parovodu v žkm 304,400	339 251,62	933 802,05				933 802,05
	SO 02-36-34 ŽST Pardubice hl. n., ochrana horkovodu v kolektoru, žkm 305,000	1 594 425,16	3 897 139,40				3 897 139,40
	SO 02-36-35 ŽST Pardubice hl. n., přeložka teplovodu u TS3	945 062,46	983 834,76				983 834,76
	SO 02-36-51 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění spínací stanice v km 304,06	110 277,76	281 768,87				281 768,87
	SO 02-36-52 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště a přístřešku v km 304,426	1 409 072,84	1 410 394,36				1 410 394,36
	SO 02-36-53 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění přístřešku - příprava v km 304,504	1 094 485,34	1 094 821,57				1 094 821,57
	SO 02-36-54 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 304,617	3 353 409,34	3 395 015,93				3 395 015,93

Objekty	Popis	Smlouva	Cena po dod.11	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dod.12
SO 02-36-55	ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 304,859	1 583 349,68	1 730 638,13				1 730 638,13
SO 02-36-56	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění EPZ v km 304,888	158 265,87	182 633,72				182 633,72
SO 02-36-57	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 304,981	3 022 156,22	4 095 632,98				4 095 632,98
SO 02-36-58	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 304,985	1 029 742,31	1 148 097,03				1 148 097,03
SO 02-36-59	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 305,058	2 037 254,31	2 131 403,96				2 131 403,96
SO 02-36-60	ŽST Pardubice hl. n., přípojka trafostanice TS4 v km 305,117	274 323,37	285 732,70				285 732,70
SO 02-36-61	ŽST Pardubice hl. n., přípojka trafostanice TS3 v km 305,147	227 376,46	236 204,76				236 204,76
SO 02-36-62	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 305,246	5 597 287,42	5 857 762,67				5 857 762,67
SO 02-36-63	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,251	2 018 783,34	2 139 726,21				2 139 726,21
SO 02-36-64	ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 305,253	2 056 026,36	1 519 122,58				1 519 122,58
SO 02-36-65	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění mycí linky v km 305,393	1 153 341,48	1 197 401,77				1 197 401,77
SO 02-36-66	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,341 - 305,638	6 612 012,16	12 192 617,92				12 192 617,92
SO 02-36-67	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,531 - 305,638	6 484 541,68	12 859 318,38				12 859 318,38
SO 02-36-68	ŽST Pardubice hl. n., stoka S3 v km 305,607 - 305,832	7 302 030,54	13 047 580,31				13 047 580,31
SO 02-36-69	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,638	6 227 938,60	23 450 684,07				23 450 684,07
SO 02-36-70	ŽST Pardubice hl. n., přípojka trafostanice TS1 (nově TS6) v km 305,653	221 098,64	229 849,16				229 849,16
SO 02-36-71	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,638 - 306,155	14 330 764,57	22 250 857,73				22 250 857,73
SO 02-36-72	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce odvodnění nástupišť v km 305,703 - 305,908	13 054 725,81	41 587 789,47				41 587 789,47
SO 02-36-73	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění přístřešku v km 305,889	329 113,01	440 177,03				440 177,03
SO 02-36-74	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,928	1 960 520,42	1 979 305,31				1 979 305,31
SO 02-36-75	ŽST Pardubice hl. n., přípojka trafostanice TS2 v km 306,083	162 339,91	169 369,86				169 369,86
SO 02-36-76	ŽST Pardubice hl. n., přípojka trafostanice TS7 (nově TS1) v km 306,083	7 560 174,93	7 560 174,93				7 560 174,93
SO 02-36-77	ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,133	96 719,75	100 864,48				100 864,48
SO 02-36-77.01	ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,133, odvedení dešťových vod	3 423 440,49	3 462 732,78				3 462 732,78
SO 02-36-78	ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,164	46 220,50	46 652,65				46 652,65
SO 02-36-78.1	ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,164, odvedení dešťových vod	105 201,08	112 605,00				112 605,00
SO 02-36-79	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění garáží v km 306,217	363 337,39	380 040,03				380 040,03
SO 02-36-80	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 306,253	5 137 191,02	5 206 165,28				5 206 165,28
SO 02-36-81	ŽST Pardubice hl. n., rušení kanalizace v km 304,437 - 306,364 - SŽDC,s.o.	10 232 462,89	11 045 081,75				11 045 081,75
SO 02-36-82	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,164	2 263 203,43	2 370 649,59				2 370 649,59
SO 02-36-83	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 306,140	2 250 041,43	2 348 920,96				2 348 920,96
SO 02-36-84	ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 306,130 - 306,164	1 124 101,64	1 124 101,64				1 124 101,64
SO 02-36-85	ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,169	478 659,66	480 717,05				480 717,05
SO 02-36-85.01	ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,169, odvedení dešťových vod	147 945,37	147 945,37				147 945,37
SO 02-36-86	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění přístřešku v km 304,426	78 293,42	81 663,49				81 663,49
SO 02-36-89	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce vodovodní přípojky v km 306,064	95 963,53	95 963,53				95 963,53
SO 02-36-90	ŽST Pardubice hl. n., přeložka výtlačných řadů v km 304,798	976 990,04	1 245 325,22				1 245 325,22
SO 02-36-90.01	ŽST Pardubice hl. n., přeložka výtlačných řadů v km 304,798, úprava elektroinstalace	709 689,83	740 391,47				740 391,47
SO 02-36-91	ŽST Pardubice hl. n., vodovodní přípojka v km 304,855	467 442,88	490 539,21				490 539,21
SO 02-36-92	ŽST Pardubice hl. n., vodovodní řad v km 305,250	5 507 814,39	5 686 128,02				5 686 128,02
SO 02-36-93	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce vodovodu v km 305,728	1 106 153,58	1 241 570,65				1 241 570,65
SO 02-36-94	ŽST Pardubice hl. n., rušení užitkového vodovodu ve stanici	2 105 897,19	2 296 708,81				2 296 708,81
SO 02-36-95	ŽST Pardubice hl. n., vodovodní přípojka v km 306,133	156 217,06	163 090,53				163 090,53
SO 02-36-96	ŽST Pardubice hl. n., vodovodní přípojka v km 306,163	228 356,09	266 734,51				266 734,51
SO 02-36-97	ŽST Pardubice hl. n., vodovodní přípojka v km 306,087	516 983,91	744 504,30				744 504,30
SO 02-36-98	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce vodovodní přípojky v km 306,138	671 244,59	676 660,80				676 660,80
SO 05-36-01	ŽST Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, ochrana jednotné kanalizace v km 1,650	63 070,72	63 070,72				63 070,72
SO 05-36-12	ŽST Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, přeložka vodovodu v km 1,160 - 1,216	1 910 578,44	1 940 528,30				1 940 528,30
SO 100-36-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přípojka do kanalizace VaK Pardubice	267 027,40	267 027,40				267 027,40
SO 100-36-01.01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace	920 143,94	1 191 828,59				1 191 828,59
SO 100-36-02	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přípojka do kanalizace ČD RSM	2 064 223,73	2 204 447,49				2 204 447,49
E.1.8	Pozemní komunikace						
SO 02-38-01	ŽST Pardubice hl. n., nová SpS Pardubice, přístupová komunikace, část SŽDC	492 956,57	542 687,04				542 687,04
SO 02-38-02	ŽST Pardubice hl. n., nová SpS Pardubice, přístupová komunikace, část Statutární město Pardubice	38 718,74	41 399,32				41 399,32
SO 02-38-03	ŽST Pardubice hl. n., zastávka Pardubice centrum, úprava komunikace v žkm 304,425 v ulici Sladkovské	2 472 534,65	2 487 974,74				2 487 974,74
SO 02-38-04	ŽST Pardubice hl. n., nový provozní objekt východní zhlaví, přístupová komunikace	7 502 389,10	7 502 389,10				7 502 389,10
SO 02-38-05	ŽST Pardubice hl. n., západní zhlaví, úprava přístupové komunikace k pozemním objektům	12 959 708,05	12 959 708,05				12 959 708,05
SO 02-38-06	ŽST Pardubice hl. n., úprava komunikací u objektu SŽDC OŘ	3 604 255,50	3 725 368,44				3 725 368,44
SO 06-38-01	Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, přístupové komunikace na lávku na mostě ev. km 90,901	1 760 446,96	1 797 729,04				1 797 729,04
SO 100-38-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přístupové chodníky na 1. a 2. nástupišti	1 217 134,72	1 258 520,11				1 258 520,11
SO 100-38-02	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přístupové chodníky na koncích lávky	373 456,41	403 360,03				403 360,03
E.1.9	Kabelovody, kolektory						

Objekty	Popis	Smlouva	Cena po dod.11	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dod.12
	SO 02-39-01 ŽST Pardubice hl. n., kabelovody	522 725 628,53	607 897 943,61				607 897 943,61
	SO 02-39-52 ŽST Pardubice hl. n., železniční propustek ev. km 305,000 přes parovod	6 742 510,76	7 027 403,22				7 027 403,22
E.2.1	Pozemní objekty budov						
	SO 02-51-01 ŽST Pardubice hl. n., nová technologická budova na třebovském zhlaví	29 682 970,72	37 405 086,03				37 405 086,03
	SO 02-51-02 ŽST Pardubice hl. n., nová provozní budova na pražském zhlaví	52 367 968,49	72 262 579,90				72 262 579,90
	SO 02-51-02.01 ŽST Pardubice hl. n., nová provozní budova na pražském zhlaví, stavební úpravy ve stavědle č. 5	622 143,64	622 143,64				622 143,64
	SO 02-51-03 ŽST Pardubice hl. n., stavební úpravy ve výpravní budově	1 734 328,89	1 790 859,28				1 790 859,28
	SO 02-51-04 ŽST Pardubice hl. n., objekt garáží a skladů na pražském zhlaví	11 764 108,62	13 069 371,22				13 069 371,22
	SO 02-51-06 ŽST Pardubice hl. n., objekt dílen na pražském zhlaví	15 795 849,91	18 462 583,00				18 462 583,00
E.2.2	Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích						
	SO 02-52-01 ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupišť č. 1 a 1a	12 954 663,64	47 116 744,87				47 116 744,87
	SO 02-52-01.01 ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupišť č. 1 a 1a, osvětlení	955 240,58	2 116 100,30				2 116 100,30
	SO 02-52-02 ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupiště č. 2	11 145 368,80	62 455 826,61				62 455 826,61
	SO 02-52-02.01 Úprava zastřešení nástupiště č. 2, osvětlení	657 275,41	3 058 011,07				3 058 011,07
	SO 02-52-03 ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupiště č. 3	11 581 342,15	59 015 795,85				59 015 795,85
	SO 02-52-03.01 Úprava zastřešení nástupiště č. 3, osvětlení	845 991,09	3 952 773,41				3 952 773,41
	SO 02-52-04 ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupiště č. 4	12 847 102,64	59 136 542,49				59 136 542,49
	SO 02-52-04.01 Úprava zastřešení nástupiště č. 4, osvětlení	866 684,78	3 969 563,42				3 969 563,42
	SO 02-52-05 ŽST Pardubice hl. n., zastřešení nástupiště č. 5	7 274 336,47	26 526 512,58				26 526 512,58
	SO 02-52-05.01 Zastřešení nástupiště č. 5, osvětlení	829 191,81	2 247 279,03				2 247 279,03
	SO 02-52-06 ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení rampy u nové koleje č. 16	3 357 310,61	3 380 745,19				3 380 745,19
	SO 02-52-06.01 Úprava zastřešení rampy u nové koleje č. 16, osvětlení	155 721,80	2 047 378,97				2 047 378,97
	SO 02-52-11 ŽST Pardubice hl. n., zastřešení výstupu z podchodu v km 304,425	2 257 595,91	2 352 853,16				2 352 853,16
	SO 02-52-11.01 Zastřešení výstupu z podchodu v km 304,425, osvětlení	287 311,40	287 311,40				287 311,40
	SO 02-52-21 Opláštění výtahových šachet na nástupištích	3 044 855,21	3 154 351,41				3 154 351,41
E.2.3	Orientační systém						
	SO 02-54-01 ŽST Pardubice hl. n., orientační systém	1 956 348,92	1 956 348,92				1 956 348,92
	SO 100-54-01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., orientační systém	351 583,05	351 583,05				351 583,05
E.2.4	Demolice						
	SO 02-55-01 ŽST Pardubice hl.n., demolice SpS Pardubice	343 671,72	343 671,72				343 671,72
	SO 02-55-02 ŽST Pardubice hl.n., demolice trafostanice TS3R	100 203,40	100 203,40				100 203,40
	SO 02-55-03 ŽST Pardubice hl.n., demolice skladišť na východní zhlaví	463 482,58	463 482,58				463 482,58
	SO 02-55-04 ŽST Pardubice hl.n., demolice domku výpravního u nástupiště č.3	259 294,86	259 294,86				259 294,86
	SO 02-55-04.01 ŽST Pardubice hl.n., demolice drobných objektů na nástupištích	107 630,51	107 630,51				107 630,51
	SO 02-55-04.02 ŽST Pardubice hl.n., demolice nástaveb výtahových šachet na nástupištích zavazadlového tunelu v km 3	61 104,85	61 104,85				61 104,85
	SO 02-55-04.03 ŽST Pardubice hl.n., demolice objektu spádoviště č.1	112 583,70	116 906,62				116 906,62
	SO 02-55-04.04 ŽST Pardubice hl.n., demolice plechového objektu mezi kolejemi č. 402 a 404	42 426,52	42 426,52				42 426,52
	SO 02-55-04.05 ŽST Pardubice hl.n., demolice přístavby výpravní budovy na nástupišti č. 1	368 978,95	368 978,95				368 978,95
	SO 02-55-05 ŽST Pardubice hl.n., demolice dílny v km 306,1	87 658,11	87 658,11				87 658,11
	SO 02-55-06 ŽST Pardubice hl.n., demolice skladiště v km 306,2	325 148,23	325 148,23				325 148,23
	SO 02-55-07 ŽST Pardubice hl. n., demolice drážního objektu v km 304,68	31 002,72	31 002,72				31 002,72
	SO 02-55-08 ŽST Pardubice hl.n., demolice drážního objektu v km 304,70	445 630,31	445 630,31				445 630,31
	SO 02-55-10 ŽST Pardubice hl.n., demolice drážního objektu v km 304,72	69 841,09	69 841,09				69 841,09
	SO 02-55-11 ŽST Pardubice hl.n., demolice objektu garáží na západním zhlaví	334 836,72	334 836,72				334 836,72
	SO 02-55-11.01 ŽST Pardubice hl.n., demolice drážních objektů na západním zhlaví	282 794,49	282 794,49				282 794,49
	SO 100-55-01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl.n., demolice objektu SŽDC na p.č. 706/1	1 529 753,10	1 529 753,10				1 529 753,10
	SO 100-55-01.01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl.n., stavební úpravy v rámci demolice objektu SŽDC na p.č. 706/1	717 728,01	717 728,01				717 728,01
	SO 100-55-02 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl.n., demolice objektu Enteria na p.č. 1795/1	513 766,76	600 182,33				600 182,33
	SO 100-55-02.01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl.n., stavební úpravy v rámci demolice objektu Enteria na p.č.1795/1	326 456,84	326 456,84				326 456,84
E.2.5	Drobná architektura a oplocení						
	SO 02-51-05 ŽST Pardubice hl. n., úpravy oplocení	4 888 168,16	4 991 190,46				4 991 190,46
	SO 02-60-01 ŽST Pardubice hl. n., drobná architektura na nástupištích	2 819 519,10	2 819 519,10				2 819 519,10
	SO 100-51-01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., úpravy oplocení v areálu SŽDC	135 474,59	139 204,89				139 204,89
	SO 100-51-02 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., úpravy oplocení v areálu Enteria	211 929,06	220 694,99				220 694,99
E.3.1	Trakční vedení						
	SO 01-61-01 Kostěnice - Pardubice hl. n., úprava trakčního vedení	6 808 182,32	7 405 381,42				7 405 381,42
	SO 02-61-01 ŽST Pardubice hl. n., trakční vedení	368 551 045,74	414 011 643,65				414 011 643,65
	SO 02-61-02 ŽST Pardubice hl. n., trakční vedení ČD	18 627 705,95	19 467 737,56				19 467 737,56
	SO 02-61-03 ŽST Pardubice hl. n., připojení SpS Pardubice na TV	10 199 829,55	10 725 170,64				10 725 170,64
	SO 02-61-51 ŽST Pardubice hl. n., trolejbusové trakční vedení ulice Jana Palacha	2 990 501,42	3 408 711,30				3 408 711,30
	SO 05-61-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, trakční vedení	6 097 005,44	6 348 171,88				6 348 171,88
E.3.2	Napájecí stanice - stavební část						

Objekty	Popis	Smlouva	Cena po dod.11	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dod.12
	SO 02-62-01 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS1 (nově TS6)	2 581 647,00	2 581 647,00				2 581 647,00
	SO 02-62-02 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS2	2 106 971,36	2 189 874,52				2 189 874,52
	SO 02-62-03 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS3	2 083 027,73	2 129 033,13				2 129 033,13
	SO 02-62-04 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS4	1 709 277,70	1 709 277,70				1 709 277,70
	SO 02-62-05 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS7 (nově TS1)	39 021 695,38	53 702 355,13				53 702 355,13
	SO 02-62-06 ŽST Pardubice hl. n., objekt EPZ východ	1 776 503,01	2 441 960,07				2 441 960,07
E.3.3	Spínací stanice - stavební část						
	SO 02-63-01 ŽST Pardubice hl. n., nová Spínací stanice Pardubice	3 918 919,17	5 453 783,27				5 453 783,27
E.3.4	Ohřev výhybek						
	SO 02-64-01 ŽST Pardubice, elektrický ohřev výhybek	36 881 907,69	41 109 900,71				41 109 900,71
E.3.5	Elektrické předtápěcí zařízení						
	SO 02-65-01 ŽST Pardubice hl.n., EPZ, kabelové rozvody	6 737 294,97	6 780 835,89				6 780 835,89
E.3.6	Rozvody vn, nn, osvětlení a DOUO						
	SO 02-66-01 ŽST Pardubice hl.n., venkovní rozvody vn	18 932 856,16	20 862 237,27				20 862 237,27
	SO 02-66-02 ŽST Pardubice hl.n., venkovní rozvody nn a osvětlení	82 119 529,18	94 342 637,22	59,60,63	16 317 018,38		110 659 655,60
	SO 02-66-03 ŽST Pardubice hl. n., dálkové ovládání úsekových odpojovačů	7 403 093,21	7 609 420,21				7 609 420,21
	SO 02-66-04 ŽST Pardubice hl. n., úprava podchodů pro cestující, železniční most ev.km 305,740 - příjezdový podc	7 240 761,36	9 943 213,84				9 943 213,84
	SO 02-66-05 ŽST Pardubice hl. n., úprava podchodů pro cestující, železniční most ev.km 305,788 - odjezdový podc	6 776 434,57	9 921 970,49				9 921 970,49
	SO 02-66-06 ŽST Pardubice hl.n., systém předtápění hnacích vozidel	5 273 065,28	6 666 949,78				6 666 949,78
	SO 02-66-07 ŽST Pardubice hl. n., úprava rozvodu vn 6kV 50Hz	12 748 773,05	13 873 577,60				13 873 577,60
	SO 02-66-10 ŽST Pardubice hl.n., SpS Pardubice, přípojka nn	1 696 510,43	1 863 198,43				1 863 198,43
	SO 02-66-11 ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, dálkové ovládání úsekových odpojovačů	3 289 805,33	3 563 954,80				3 563 954,80
	SO 02-66-12 ŽST Pardubice hl.n., SpS pardubice, návěst pro el. provoz	1 201 367,28	1 286 653,17				1 286 653,17
E.3.7	Ukolejnění vodivých konstrukcí						
	SO 01-67-01 Kostěnice - Pardubice hl. n., úprava ukolejnění vodivých konstrukcí	606 751,48	606 751,48				606 751,48
	SO 02-67-01 ŽST Pardubice hl. n., ukolejnění vodivých konstrukcí	17 060 714,59	17 731 366,61				17 731 366,61
	SO 02-67-02 ŽST Pardubice hl. n., ukolejnění vodivých konstrukcí ČD	507 158,08	507 158,08				507 158,08
	SO 05-67-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, ukolejnění vodivých konstrukcí	387 337,45	692 559,22				692 559,22
E.3.8	Ukolejnění vodivých konstrukcí						
	SO 02-68-01 ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, vnější uzemnění	313 290,71	322 160,60				322 160,60
	SO 02-68-02 ŽST Pardubice hl. n., TS1 22/0,4 kV(nově TS6), vnější uzemnění	140 066,37	143 268,07				143 268,07
	SO 02-68-03 ŽST Pardubice hl. n., TS2 22/0,4 kV, vnější uzemnění	258 943,55	266 045,31				266 045,31
	SO 02-68-04 ŽST Pardubice hl. n., TS3 22/0,4 kV, vnější uzemnění	272 409,58	305 245,22				305 245,22
	SO 02-68-05 ŽST Pardubice hl. n., TS4 22/0,4 kV, vnější uzemnění	196 869,70	196 869,70				196 869,70
	SO 02-68-06 ŽST Pardubice hl. n., TS7 35/22/0,4 kV(nově TS1), vnější uzemnění	599 150,96	617 912,36				617 912,36
	SO 02-68-07 ŽST Pardubice hl. n., EPZ, vnější uzemnění	185 813,32	185 813,32				185 813,32
E.5	Příprava území a kácení						
	SO 02-80-01 ŽST Pardubice hl. n., úprava geodetické mikrosítě RSD ČR u silnice I/37	503 433,29	574 446,21				574 446,21
	SO 100-80-01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl.n., odstranění mimolesní zeleně	21 141,16	21 141,16				21 141,16
	SO 99-80-03 Odstranění mimolesní zeleně primární	2 247 680,73	2 247 680,73				2 247 680,73
	SO 99-83-01 Náhradní výsadby	5 101 559,25	5 044 638,98				5 044 638,98
	SO 99-83-01.01 Náhradní výsadby, odstranění mimolesní zeleně sekundární	472 324,63	472 324,63				472 324,63
	SO 99-84-01 Zabezpečení veřejných zájmů	19 216 135,68	23 140 301,12				23 140 301,12
Všeob	Všeobecný objekt						
	SO 98-98 Všeobecný objekt	73 075 383,80	73 075 383,80				73 075 383,80
	Celkem	5 599 573 375,00	6 531 202 768,42		22 093 390,08	0,00	6 553 296 158,50