

„SILNICE II/481: SOLÁŇ, KÁCENÍ“

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0545/23

uzavřené dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
DIČ: CZ70934860
Zastoupený: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxx
Technický dozor: xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800
(dále jen „Objednatel“)

a

MILATA TECHNOLOGY s. r. o.

Sídlo: Nová Ves 150, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Ostrava, oddíl C vložka 80788
IČ: 27825469
DIČ: CZ27825469
Zastoupený: Tomáš Milata, jednatel
K jednání o technických věcech pověřen: Tomáš Milata
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I. Úvodní ujednání a účel dodatku

- 1.1 Smluvní strany spolu dne 18. 10. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0545/23, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést Dílo „kácení stromů v blízkosti komunikace II/481“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „SILNICE II/481: SOLÁŇ, KÁCENÍ“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 1.2 Vzhledem k datu zpracování projektové dokumentace, která byla podkladem pro realizaci smlouvy, a následnému termínu realizace došlo v průběhu doby ke značnému navýšení objemu dřevin a jejich množství a tím i celkového rozsahu Díla. V návaznosti na časové průtahy při jednáních s dotčeným orgánem ochrany přírody Správou CHKO Beskydy došlo k neplánovanému posunu termínu realizace až do měsíce března 2024, což zasahuje do dalších, již dříve uzavřených smluvních vztahů Zhotovitele. Z důvodu nedostatku jeho kapacit k dokončení předmětu není možno realizovat zakázku v plném rozsahu a je nutno omezit rozsah předmětu Díla o neprovedené práce ve výši 437 615,00 Kč bez DPH (viz příloha č. 1 Dodatku – Protokol o předání části zhotoveného díla vč. soupisu provedených prací).

Článek II. Změny Smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:
 - 2.1.1 Článek III. Specifikace a rozsah Díla, odst. 3.1 Smlouvy
Skutečný rozsah Díla je specifikován v příloze č. 1 Dodatku, tj. Protokolu o předání části zhotoveného díla vč.

soupisu prací.

2.1.2 Článek VI. Cena Díla, platební podmínky, odst. 6.1 Smlouvy
Text odstavce se mění následovně:

-	Cena bez DPH	1 192 655,00 Kč
-	DPH 21 %	250 457,55 Kč
-	Cena celkem vč. DPH	1 443 112,55 Kč

(slovy jeden milion čtyři sta čtyřicet tři tisíce jedno sto dvanáct korun českých, 55/100)

2.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je Protokol o předání části zhotoveného díla vč. soupisu provedených prací.
- 3.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 3.4 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro Objednatele a dva pro Zhotovitele.
- 3.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 15. 3. 2024

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Bronislav Malý, ředitel

.....
MILATA TECHNOLOGY s. r. o.
Tomáš Milata, jednatel