

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SDL/OREG/064/23 uzavřené dne 12. 12. 2023

pod názvem „Doplnění dat Digitální technické mapy Jihočeského kraje – vyhodnocení objektů technické infrastruktury na silnicích II. a III. třídy (dále jen „Smlouva“)

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice
zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem kraje
IČO: 70890650
bankovní spojení: 199783021/0300
dále též „objednatel“

a

HRDLIČKA spol. s r. o.

se sídlem: náměstí Kněžny Ludmily 45, 266 01 Tetín
zastoupená: Jaromírem Proškem, prokuristou
IČO: 18601227
bankovní spojení: 300345131/0100
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062
dále též „zhotovitel“

společně též „smluvní strany“

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „občanský zákoník“) dodatek v tomto znění:

1 Důvod uzavření dodatku

- 1.1 Smluvní strany uzavírají tento dodatek k výše uvedené Smlouvě za účelem prodloužení termínu realizace o 30 dní. Prodloužení termínu nebylo možné objektivně předvídat při uzavírání původního závazku, neboť došlo ke změně datového modelu jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF) a k dopracování metodik nutných pro správné pořízení dat. Prodloužení termínu nebylo možné objektivně předvídat, neboť výše popsané důvody byly zapříčiněny činností třetích stran.
- 1.2 Změna datového modelu JVF z verze 1.4.2.1 na verzi 1.4.2.3, která proběhla na přelomu listopadu a prosince 2023 obsahovala například:
 - a) Nutnost doplnění nových elementů např. Dopravné informace, Vymezení oblasti aktualizace apod.
 - b) Propojení objektů s rozsahy dopravní a technické infrastruktury zadanými na portálu Digitální mapy veřejné správy
 - c) Nové geometrie pro obvody
 - d) Nové názvy v XSD souborechDalší změny jsou popsány na webu ČUZK: <https://www.cuzk.cz/DMVS/JVF-DTM.aspx>. Jedná se o změny mezi verzemi 1.4.2.1. a 1.4.2.2. a 1.4.2.3.
- 1.3 Nabídka softwarů, ve kterých je možné realizovat dílo, je omezená. Zhotovitel pro řádné zpracování musí využít software pro vyhodnocování mračna bodů a pro generování JVF. V době realizace zakázky je možné využít software PanoramaEditor od společnosti GISOFT, v.o.s. nebo 3D GeoDesign od společnosti GEOVAP, spol. s r.o., případně Kokeš od společnosti GEPRO spol. s r.o. Software PanoramaEditor podporuje zpracování dat v JVF 1.4.2.3 od verze 24.01.29 vydané 29.01.2024. Software 3D GeoDesign nemá připravenou verzi s podporou JVF 1.4.2.3. Software Kokeš podporuje zpracování dat v novějších verzích JVF od 29.01.2024.
- 1.4 V rámci metodické činnosti vedené Metodickou pracovní skupinou DTM byly dopracovány zejména materiály Atributové kontroly (17.01.2024), Minimální rozměry a tolerance (17.01.2024). Atributové kontroly obsahují popis povinných údajů u jednotlivých objektů (včetně nevalidních kombinací hodnot atributů) a materiál Minimální rozměry a tolerance určují přípustné minimální vzdálenosti dvou objektů. Přehled všech zpracovaných materiálů je na webu Metodické pracovní skupiny DTM: <https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/start>.

- 1.5 Dále došlo k upřesnění rozsahu plnění a v důsledku toho i ke zvýšení pracnosti oproti předpokladu v rámci výběrového řízení.
- 1.6 Při zadání výběrového řízení byl předpoklad vyhodnocení 15 000 objektů TI. Vysoutěžená jednotková cena umožňuje vyhodnotit vyšší počet objektů TI, a to při nepřekročení celkové ceny díla. Navýšení předpokládaného počtu objektů TI o 26 400, tj. až na 41 400 objektů TI, je tak hlavním důvodem návrhu prodloužení termínu. V kontextu navýšení počtu objektů TI je důvodem prodloužení termínu i větší náročnost zpracování, neboť jsou vyhodnocovány jednotky objektů TI zejména v malých sídlech v rámci celého Jihočeského kraje, což plyne z vymezení územního rozsahu zakázky, z kterého byly vyčleněny lokality pokryté digitálními technickými mapami měst.

2 Předmět dodatku


- 2.1 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SDL/OREG/064/23 se uzavírá v souladu s článkem 8 odstavcem č. 8.1 uzavřené Smlouvy a mění článek 2 odstavec č. 2.1 Smlouvy následovně:
- 2.2 „2.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do vyčerpání limitu smlouvy. Dílo bude dokončeno a předáno nejpozději do 130 kalendářních dní ode dne účinnosti smlouvy.“**

3 Ostatní ujednání

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.2 Dodatek obsahuje dvě strany a je uzavírán v elektronické podobě, kdy každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. Pokud dodatek není uzavírán v elektronické podobě, ale v podobě listinné, je vyhotoven ve 2 stejnopisech, kdy každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
- 3.3 Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv zřízeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
- 3.4 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
- 3.5 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 270/2024/RK-85 ze dne 07. 03. 2024.
- 3.6 Strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne

V Praze dne



Za objednatele

MUDr. Martin Kuba, hejtman kraje

Za zhotovitele

Jaromír Prošek, prokurista