

## **Dodatek č. 1**

# **ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru**

## **Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 131,150 trati Brno – Vlárský průsmyk“**

### **Smluvní strany**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2639/2023

číslo jednací: 2865/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214993 / 5723530058

a

#### **DMC Havlíčkův Brod s.r.o.,**

se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 252 84 525 DIČ: CZ25284525

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka C 12926

bank. spojení: xxx

zastoupena: Radkem Kverkem, DiS., jednatelem společnosti

Ing. Jiřím Markem, jednatelem společnosti

#### **Korespondenční adresa:**

DMC Havlíčkův Brod s.r.o., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **202312**

**dnešního dne uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce mostu v km 131,150 trati Brno – Vlárský průsmyk“, která nabyla účinnosti dne 18.7.2023.**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

## **1. PŘEDMĚT DODATKU**

1.1 Předmětem dodatku je prodloužení termínů plnění od 2. dílčí etapy o dva měsíce z důvodu zapracování požadavků od DI PČR.

1.2 V rámci projednání projektové dokumentace na DI PČR v období před připomínkovým řízením bylo vydáno sdělení DI PČR č.j. KRPZ-24344-2/ČJ-2 2024-151106 ze dne 7.3.2024, jehož předmětem je nesouhlas s navrženým řešením z důvodu bezpečnosti a dále jsou zde uvedeny požadavky na úpravu řešení. Objednatel vydal zhotoviteli pokyn k zapracování předemtných požadavků od DI PČR

### **1.3 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění**

V Příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění došlo k prodloužení termínů plnění o 2 měsíce.

Nové znění Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

2.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla– změna dle dodatku č. 1.

2.4 Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a všechny následující dodatky budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy**

22.3.2024

18.3.2024

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Radek Kverek, DiS.**  
Jednatel společnosti  
DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

## PŘÍLOHA Č. 5

### Harmonogram plnění

**Zahájení plnění:** dnem nabytí účinnosti smlouvy.

#### **Dokončení plnění:**

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu **Schválení technického řešení.**

Bude dokončeno a předáno **do 3 měsíců od zahájení plnění. – bylo splněno**

Fakturováno bude **20% ceny díla** za DUSP a PDPS, mimo AD.

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu **DUSP a PDPS k připomínkám.**

Bude dokončeno do **18.5.2024.**

Fakturováno bude **40% ceny díla** za DUSP a PDPS, mimo AD.

3. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu **DUSP a PDSP se zpracovanými připomínkami včetně podání žádosti o společné povolení stavby.**

Bude dokončeno a předáno **do 18.7.2024.**

Fakturováno bude **30% ceny díla** za DUSP a PDPS, mimo AD.

4. dílčí etapa:

Předmětem díla je předání **společného povolení stavby.**

Bude předáno **do 18.10.2024.**

Fakturováno bude **10% ceny díla** za DUSP a PDPS, mimo AD.

5. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládanou dobu délky realizace určí DUSP+PDPS), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu** a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově za celou dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.