

Změnový list č. 1 ze dne 26.06.2017

Název stavby:	Veřejné osvětlení Most - park Šibeník
Číslo smluvního vztahu:	SoD 12/2/2017
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.7/4.9/5.8/5.9/ smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> termín zhotovení do 29.6.2017, bez archeologického průzkumu	
<u>Nové řešení:</u> termín zhotovení do 17.7.2017	
<u>Zdůvodnění změny:</u> provedení archeologického průzkumu při výkopových pracích	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	


Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	3 045 381,30 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	---
Nová cena díla vč. DPH:	3 045 381,30 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	29.6.2017
Nový termín dokončení díla:	17.7.2017


Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Miroslav Mical - jednatel společnosti Reimont Elektro s.r.o.

Datum: 26.6.2017



REIMONT ELEKTRO S.R.O.
 Dálnická 26, 220 00 Mladá Boleslav
 IČO: 2583281, BIC: 26728302
 VEŘEJNÁ SPOLEČNOST

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):



Datum: 26.6.2017

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Miroslav Mical, jednatel společnosti

Datum: 26.6.2017

Podpis:




Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):


Datum: 26.6.2017



Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

26.6.2017



Příloha změnového listu: Žádost o prodloužení termínu

Statutární město Most

Radniční 1/2
434 01 Most

V Mostě, 16. června 2017

Žádost o prodloužení doby plnění díla


Vážená paní inženýrko,

obracím se na Vás jako zhotovitel stavební zakázky „Veřejné osvětlení Most – park Šibeník“, kterou společnost REIMONT-ELEKTRO s.r.o. realizuje na základě Smlouvy o dílo č. 12/2/2017 uzavřené v březnu 2017. Staveniště bylo předáno dne 18. května 2017.

Vzhledem k tomu, že před zahájením prací bylo nezbytné provést pyrotechnický průzkum, jehož potřeba nebyla v rámci výběrového řízení zmíněna a v době uzavření výše uvedené smlouvy nebyla potřeba takového průzkumu zhotoviteli známa, obracím se na Vás v souladu se smluvním ujednáním se žádostí o prodloužení doby plnění díla „Veřejné osvětlení Most – park Šibeník“ a to o dobu, po kterou probíhal pyrotechnický průzkum a související práce. Navrhuji proto změnu smluvně ujednaného dokončení díla z „nejpozději **do 6 týdnů** od zahájení stavebních prací“ na „nejpozději **do 8 týdnů** od zahájení stavebních prací“.

Předem děkuji za kladné vyřízení této žádosti.

S pozdravem



REIMONT - ELEKTRO
s.r.o.
elektromontáže 
Dělnická 26, 434 01 Most - Velebudice
IČO: 47283025 DIČ: CZ47283025

Miroslav Mical
jednatel společnosti