

SoD č.: 007/TSA/D/2023
Ze dne: 27. 10. 2023
Stavba: **MBU AVCR VII. etapa rekonstrukce laboratoří objektu C 2. NP – I. krok**
Objekt: **C a L**
Název změny: Stavební úpravy oproti projektu

Důvod a popis změny:

1. Rozsah prací byl rozšířen o kompletní stavební úpravu místností C206 a C209a. V průběhu stavebních prací bylo odkryto předem nepředvídané poškození staveb, zejména betonových podkladů podlah, které bylo dodatečně opraveno a druhých vrstev PVC krytin. V průběhu prací došlo k rozšíření systému VZT – chlazení o jednu vnitřní jednotku s příslušenstvím do místnosti C209b.
2. Dále list obsahuje stavební práce, které vznikly a i ty, které prováděny nebyly z PD v průběhu realizace. Jako podklad k těmto pracím slouží podrobný soupis v počtu 26 listů

Přílohy:

- 1) Změnové listy s jednotlivých místností s rozpočtem prací – 26 listů

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

~~s dopadem~~

Orientační cenový dopad:

| | |
|-----------|-----------------------|
| Odpočet: | 8396,16 Kč bez DPH |
| Přípočet: | 739 926,12 Kč bez DPH |
| Celkem: | 731 529,96 Kč bez DPH |

Odsouhlasení:**Datum: 20. 02. 2024**

| Objednatel | Jméno | Podpis | Zhotovitel | Jméno | Podpis |
|------------|-------|--------|------------|-------|--------|
| MBÚ TSA | | | T- Bro. cz | | |
| | | | | | |
| Projektant | Jméno | Podpis | TDS | Jméno | Podpis |
| | | | MBÚ TSA | | |
| | | | | | |