

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

1. Psychiatrická nemocnice Bohnice

IČO	00064220
DIČ	CZ00064220
Číslo účtu	██████████
Bankovní spojení	Česká národní banka
Sídlo	Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice
Statutární zástupce dále jen „objednatel“	MUDr. Zuzana Barboríková, MBA, ředitelka

a

2. firma NENADAL s.r.o.

IČO	01630458
DIČ	CZ01630458
Číslo účtu	██████████
Bankovní spojení	██████████
Sídlo	Nádražní 3740, 276 01 Mělník
Statutární zástupce dále jen „zhotovitel“	Ing. Vojtěch Nenadál

(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 22. 11. 2023 smlouvu o dílo na výměnu a repasi oken a dveří v bytovém domě č. p. 93 (dále jen „smlouva“). Součástí plnění ze smlouvy mělo je i vypracování projektové dokumentace, která měla být předána objednateli do 20 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Vzhledem k tomu, že objednatel nepředal zhotoviteli včas všechny podklady nezbytné pro řádné zpracování projektové dokumentace, a to z důvodu nutné součinnosti s příslušným orgánem památkové péče, vzniklo prodloužení z důvodu na straně objednatele.

Předmět dodatku č. 1

1. Vzhledem k tomu, že má výše uvedené prodloužení objednatele vliv na termín předání díla, prodlužuje se přiměřeně termín dokončení díla a mění se článek 2.smlouvy Termín a místo plnění, bod 2 takto:

Termín dokončení: 31. 7. 2024 ve 12:00 hod. O předání díla bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol.

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Praze dne: shodné s el. podpisem

.....
Ing. Vojtěch Nenadál
jednatel
NENADAL s.r.o.

V Praze dne: shodné s el. podpisem

.....
MUDr. Zuzana Barboříková, MBA
ředitelka
Psychiatrická nemocnice Bohnice