


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 1

Projekt:	Instalace FVE - Odpadové hospodářství Klatovy, ul. Dr. Sedláka, Klatovy
Stavba:	Připojení FVE
Změna:	Připojení FVE bylo navrženo řízeným protlakem. Během realizace bylo zvoleno ekonomičtější řešení s využitím stávajících rozvodů a bezdrátové technologie.
Zdůvodnění změny:	Změnou řešení dojde ke zjednodušení prací a k úspoře financí.
Posouzení změny:	
Autorský dozor projektanta:	
Vyjádření AD, podpis a razítko:	

Dopady:		do projektové dokumentace:	Bude zpracováno v PD skutečného provedení.
		do časového plánu:	Nemá vliv na termín dokončení stavby.
Dopady do ceny:		-31.000,00 Kč bez DPH	
(Přílohy: položkový rozpočet změn +/-			
	Výkresová část		
	Fotodokumentace)		
Vyvolanou změnu akceptujeme.			
Vyjádření zhotovitele:			
Zhotovitel: Enado s.r.o.	Datum: 12.3.2024	Podpis a razítko zhotovitele:	
Změna řešení ušetří finanční prostředky			
Vyjádření objednatele - TD:			
Doporučení			
Závěrečné stanovisko objednatele:	Změněné řešení připojení FVE splňuje veškeré technické parametry a je ekonomicky výhodnější		
			
V Klatovech dne: 13.03. 2024	Podpis TD:	