



Dodatek číslo 3 ke smlouvě o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění





Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0022/2021

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Vsetín**
Adresa: Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Zastoupeno: Jiří Čunek, starosta města
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Jiří Čunek, starosta města
• ve věcech technických: 
IČO: 00304450
DIČ: CZ00304450
č. ú.: 
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: **F.E.D. s.r.o.**
se sídlem: Hřebíčková 1320, Malenovice, 763 02 Zlín
Zastoupena: Ing. Lenka Struhárová Jančaříková, Ph.D., MBA, jednatel
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: 
• ve věcech technických: 
IČO: 03994601
DIČ: CZ703994601
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, pol. 87718
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Regenerace sídliště Rybníky, Vsetín – projektová dokumentace, autorský dozor
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ (bez DPH)	2.471.400,- bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 25345/2020

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 16. 02. 2021 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 0022/2021, dále jen „smlouva o dílo“ a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.
2. Výše uvedené smluvní strany se i v souladu s článkem XIII odst. 1) smlouvy o dílo dohodly, na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě a dílo. Smluvní strany konstatují, že jsou zpracovány všechny stupně projektových dokumentací, tzn. dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby. V současnosti se projednává ve správním řízení DUR, na kterou je vydáno územní rozhodnutí a to dne 30.11.2023 pod čj. MUVS-S 18986/2022/OÚPSŘD-330/Su-41, které však nenabýlo právní moci z důvodu podání odvolání některých odvolatelů a namítajících účastníků správního řízení. V návaznosti na objektivní důvody vzniklé v důsledku průběhu správního řízení, které nemohl ani Objednatel, Zhotovitel či správní orgán (Stavební úřad) předem předvídat a ani jim nijak zabránit, došlo k přerušení dokončení projekčních prací a dokončení výkonu inženýrské činnosti. Z tohoto důvodu smluvní strany uzavírají tento dodatek, jehož předmětem je úprava doby plnění v návaznosti na správní řízení v souladu s čl. IV odst. 3 smlouvy a § 100 odst. 1 zákona.

Článek II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV odst. 1 následovně:

- a) Projekční práce a výkon inženýrské činnosti se přerušují do doby rozhodnutí ze strany odvolacího stavebního úřadu
- b) V případě, že územní rozhodnutí dle předané DUR, nabyde právní moci, zhotovitel podá nejpozději do 20 pracovních dnů od schválení DUSP objednatelem, žádost o vydání stavebního povolení. Objednatel je oprávněn schválit DUSP nebo požadovat jakékoli její úpravy. Pokud Objednatel požaduje jakékoli úpravy předané DUSP, Zhotovitel DUSP upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DUSP, a to do dvaceti 20 pracovních dnů od obdržení takové žádosti.
- c) V případě, že územní rozhodnutí nenabyde právní moci a bude potřeba provést úpravy DUR, zhotovitel upraví DUR do 20 pracovních dnů od rozhodnutí příslušného správního orgánu nebo správního soudu. Objednatel je oprávněn schválit DUR nebo požadovat jakékoli její úpravy. Pokud Objednatel požaduje jakékoli úpravy předané DUR, Zhotovitel DUR upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DUR, a to do dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení takové žádosti. Zhotovitel, neprodleně po obdržení potřebných stanovisek (vyjádření) všech dotčených orgánů potřebných k vydání DUR, pokud budou kladné a bez připomínek, podá žádost o vydání nového územního rozhodnutí. Vyskytnou-li se požadavky od dotčených orgánů, musí je zhotovitel zapracovat do DUR ve lhůtě 10 pracovních dnů od jejich obdržení a následně podá žádost o vydání nového územního rozhodnutí.
- d) Po nabytí právní moci stavebního povolení, zhotovitel předá objednateli PDPS. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané PDPS, Zhotovitel PDPS upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou PDPS, a to do dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení takové žádosti.

Článek III.


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ nedotčené tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.

2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto dodatku číslo 3 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na zasedání Rady města Vsetín, konaném dne 11.03.2024, pod číslem usnesení 35/37/RM/2024.
4. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
6. Tento dodatek číslo 3 „smlouvy o dílo“ je vyhotoven elektronicky s tím, že je podepsán elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran.

Za objednatele:

Ve Vsetíně, dne



Za zhotovitele:

Ve, dne

