



MHMP XPN3HGVY

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

...

Společnost VCES-Metrostav DIZ pro Malovanku

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené mezi smluvními stranami dne 16.3.2022 ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona. č. 85/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve znění pozdějších dodatků (dále jen jako „Smlouva“)

Ke stavbě č. 40759 Multifunkční oper. stf. Malovanka, Etapa 0001- stavební objekt;

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/06/007301/2022

číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré město, PSČ 110 01

IČO: 00064581 , DIČ: CZ00064581

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 20028-5157998/6000

Zastoupené: Ing. arch. Tomášem Veselým

zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území,

pověřeným řízením odboru investičního

(dále jen Objednatel")

a

Společnost VCES-Metrostav DIZ pro Malovanku

Tvořená společníky:

VCES a.s. („Vedoucí společník“)

Metrostav DIZ s.r.o. („Společník“)

se sídlem: Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9 („Vedoucí společník“)

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 („Společník“)

IČO: 26746573 („Vedoucí společník“), 25021915 („Společník“),

DIČ: CZ26746573 („Vedoucí společník“), CZ25021915 („Společník“),

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8052 („Vedoucí společník“),

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177 („Společník“),

zastoupená Ing. Zdeňkem Pokorným, předsedou představenstva VCES a.s.

Anthony De Busschere, místopředsedou představenstva VCES a.s.

Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů Metrostav DIZ s.r.o.

Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem Metrostav DIZ s.r.o.

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 217754583/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

tento

Dodatek č. 3 ke Smlouvě

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen „**Dodatek č. 3**“)

Článek I.

Předmět Dodatku

1.1. Smluvní strany se v souladu s čl. 14. Smlouvy ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ dohodly na následujících změnách předmětu Díla:

- a) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva uzavřena;
- b) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ, kterými jsou dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy;
- c) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z příloh tohoto Dodatku č. 3, tj. následujících změnových listů:

NOZ č. 04 Změny v souvislosti s oceněním rozdílového protokolu NOZ č. 04. Změna standardních trysek GHZ za akustické trysky z důvodu eliminace poškození datových nosičů v místnostech při spuštění GHZ. Předmětná změna vyplynula z upozornění Zhotovitele směrem k Objednateli, který následně zvážil navržená rizika a následně se rozhodl pro změnu.

Dopad změny do ceny díla: 464.195,68 Kč bez DPH

NOZ č. 12 Změny v interiéru, představující vícepráce související s SDK, zdvojenými podlahami, akustickými obklady v sálu dispečinku atd., zjištěné při koordinacích subdodávek a na základě projektantem upřesněné projektové dokumentace. Předmětné vícepráce původně nebyly obsaženy ve výkazu výměr a jsou nezbytné pro realizaci díla.

Dopad změny do ceny díla: 3.391.673,68 Kč bez DPH

NOZ č. 15 Změna v souvislosti s posouzením stavu vnitřních (skrytých) LOP, kotvicích prvků, spojů a detailů a následné doporučení dalšího postupu. Změna vyvolána v důsledku zakonzervování stavu stavby a možných důsledků v podobě případných vad, které mohly od doby zakonzervování stavu stavby vzniknout. Za účelem zjištění možných vad bylo nutné vyhotovit posudek, který reflektuje současný stav fasády.

Dopad změny do ceny díla: 199.960,68 Kč bez DPH

NOZ č. 16 Změna koncepce řídicího systému MaR. Změna v souvislosti s přechodem na redundantní řídicí systém MaR na základě požadavku objednatele. Změna ceny díla neobsahuje případné navýšení nebo snížení, které by reflektovalo konečnou specifikaci MaR dle výkazu výměr, a to s ohledem na případné změny v řešení technologie či novém uspořádání (členění) jednotlivých pater stavebního objektu dle detailně zpracované dodavatelské dokumentace. Na základě předmětné změny bylo třeba objednat prvky řídicího systému.

Tato změna způsobuje dopad do termínu dokončení stavby +4 měsíce (ve vazbě ke schválenému HMG dle NOZ č.10), vzhledem k dodací lhůtě řídicího systému.

Dopad změny do ceny díla: 3.850.244,97 Kč bez DPH

NOZ č. 18 Změna spádových betonů ve skladbě střech – nahrazení cementového potěru betonovou mazaninou a realizace spádové vrstvy kolem vpustí z plastbetonu. Předmětná změna byla vyvolána na základě zjištěného úspornějšího řešení ze strany Zhotovitele oproti původnímu navrženému řešení.

Dopad změny do ceny díla: - 134.602,90 Kč bez DPH

NOZ č. 20 Změny v souvislosti s realizací základů pro technologie ve strojovně DA2 + úprava zhlaví základových patek pod ocelovou konstrukcí na střeše 1.NP na základě změny koncepce celkového chlazení (technologie jsou měněny na základě požadavku konečných uživatelů a jejich konečném výkonu), demontáž zábradlí a úprava stěny portálu nad Strahovským tunelem.

Dopad změny do ceny díla: 189.332,05 Kč bez DPH

NOZ č. 21 Změny v souvislosti s prostupy stavebními konstrukcemi podle další etapy dokumentace k realizaci. Vlepování výztuže do základů pro DA1. Předmětné změny byly způsobeny změnami technologií na základě dodatečných požadavků konečných uživatelů dokončené stavby.

Dopad změny do ceny díla: 93.634,12 Kč bez DPH

NOZ č. 23 Změna otopných těles na Korado Radik VK / Korado Radik Plan VK v barvách bílá/černá, z důvodu změny připojení OT z bočního připojení na připojení zezadu. Změna souvisí s dodatečným požadavkem architekta projektu.

Dopad změny do ceny díla: 619.948,88 Kč bez DPH

NOZ č. 25 Změna v souvislosti s doplněním dispečerského nábytku v sálu dispečinku na základě dodatečných požadavků konečných uživatelů dokončené stavby.

Dopad změny do ceny díla: 877.935,92 Kč bez DPH

NOZ č. 26 Změna v souvislosti s práškovým lakováním talířových ventilů VZT včetně přípravy na lakování v barvě RAL dle řešení interiérů. Změna souvisí s dodatečným požadavkem architekta projektu.

Dopad změny do ceny díla: 29.473,75 Kč bez DPH

- NOZ č. 28 Změny vyvolány v souvislosti s optimalizací řešení zajištění stavební jámy v prostoru DA. Změna vznikla na základě nepředvídaných zjištění, spočívajících v objevení železobetonové konstrukce, v důsledku čehož nebylo nutné provádět záporové pažení.
Dopad změny do ceny díla: - 448.115,17 Kč bez DPH
- NOZ č. 29 Změny vyvolány v souvislosti s projektovými vícepracemi spojenými s úpravou vstupu do objektu MOS Malovanka. Změny souvisí s nepředvídaným majetkoprávním ujednáním (nabytím vlastnického práva objednatele k předmětným nemovitostem).
Dopad změny do ceny díla: 120.125,00 Kč bez DPH
- NOZ č. 30 Změny v souvislosti se záměnou ocelového závitového bezešvého běžného nízkotlakého potrubí UT včetně kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce tvarovky a veškerý závěsný, montážní a spojovací materiál) za potrubí PE-Xc/Al/PE-HD včetně veškerého příslušenství. Záměnou potrubí bude dosaženo zvýšení standardu potrubí a zlepšení uživatelského komfortu, Nové potrubí je kvalitnější, má delší životnost, nekoroduje a nezarůstá uvnitř. Jeho montáž je rychlejší a bezpečnější.
Dopad změny do ceny díla: 0,00 Kč bez DPH
- NOZ č. 31 Změny v souvislosti s prostupy stavebními konstrukcemi podle další etapy dokumentace uvolněné k realizaci ve 3.PP a ve 2.PP. Stavební úpravy v DA1 a DA2 jsou prováděny z důvodu požárních úseků.
Dopad změny do ceny díla: 158.151,47 Kč bez DPH
- NOZ č. 35 Změna spočívající v nahrazení části hydrantových skříní za výrobky společnosti Ampla. Změny v souvislosti s dodávkou hydrantových skříní jsou nezbytné. Jejich výhoda spočívá v integraci hasícího přístroje jako dvířek hydrantové skříně, nebrání průchodu, ovládání PHP jednou rukou, jsou odolnější vůči pádu, hydrant chrání před neoprávněnou manipulací. Oznámení změny bylo vyvoláno projektantem ve spolupráci s architektem.
Dopad změny do ceny díla: 62.955,36 Kč bez DPH
- NOZ č. 36 Změny v souvislosti s prostupy stavebními konstrukcemi podle další etapy dokumentace uvolněné k realizaci ve 2. PP, 1. PP a 1.NP. Předmětné změny jsou prováděny na základě dodatečných požadavků konečných uživatelů dokončené stavby.
Dopad změny do ceny díla: 341.433,07 Kč bez DPH

NOZ č. 37 Změny, představující méněpráce, vyvolány v souvislosti s odpočtem projekčních pláten a projektorů dle požadavku vzneseného investorem na KD č. 29.

Dopad změny do ceny díla: - 418.383,77 Kč bez DPH

NOZ č. 39 Změny v souvislosti s provedením injektáží v prostorách garáží ve 4.PP objektu B a vybourání betonových podlah v prostoru garáží. Tyto práce jsou vyvolány průsaky již dříve provedenými původními konstrukcemi stavby. Změna vyvolána v důsledku nepředvídané skutečnosti zjištěné na samotné stavbě, kdy je třeba sanovat konstrukce a některé vybourat, a to v důsledku vlhkosti konstrukce a oproti původním předpokladům projektu.

Dopad změny do ceny díla: 1.713.949,72 Kč bez DPH

NOZ č. 41 Změna materiálu části fasádní minerální izolace, z důvodu možnosti kvalitnějšího zpracování detailů a eliminace možnosti vzniku tepelných mostů. Projektantem navržené použití tepelné izolace s vyšší tuhostí na SV roh fasády (2.PP + 1.PP).

Dopad změny do ceny díla: 125.694,00 Kč bez DPH

NOZ č. 42 Změny vyvolány v souvislosti s dodatečnými bouracími pracemi v místnosti rozvodny PRE na základě vydané RDS, výkres 1.2.1-210.49. Změna je potřebná z důvodu požadavků projektanta PRE.

Dopad změny do ceny díla: 183.791,55 Kč bez DPH

Číslo NOZ	vícepráce	méněpráce	celkem
4	464 195,68 Kč		464 195,68 Kč
12	3 391 673,68 Kč		3 391 673,68 Kč
15	199 960,68 Kč		199 960,68 Kč
16	3 850 244,97 Kč		3 850 244,97 Kč
18		-134 602,90 Kč	-134 602,90 Kč
20	189 332,05 Kč		189 332,05 Kč
21	93 634,12 Kč		93 634,12 Kč
23	619 948,88 Kč		619 948,88 Kč
25	877 935,92 Kč		877 935,92 Kč
26	29 473,75 Kč		29 473,75 Kč
28		-448 115,17 Kč	-448 115,17 Kč
29	120 125,00 Kč		120 125,00 Kč

30	0,00 Kč		0,00 Kč
31	158 151,47 Kč		158 151,47 Kč
35	62 955,36 Kč		62 955,36 Kč
36	341 433,07 Kč		341 433,07 Kč
37		-418 383,77 Kč	-418 383,77 Kč
39	1 713 949,72 Kč		1 713 949,72 Kč
41	125 694,00 Kč		125 694,00 Kč
42	183 791,55 Kč		183 791,55 Kč
Celkem bez DPH			11 421 398,06 Kč
DPH			2 398 493,59 Kč
Celkem vč. DPH			13 819 891,65 Kč

1.2. Čl. 14 Smlouvy (Změnové řízení) se mění tak, že nově zní:

14.1 „Jsou-li splněny podmínky pro nepodstatnou změnu závazku z uzavřené Smlouvy ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), mohou smluvní strany v dodatku k této Smlouvě sjednat takovouto změnu závazku.

Druhy změn Díla

14.2 Smluvní změny Díla (předmětu Smlouvy) jsou následující:

14.2.1 změna Díla, která **brání** pokračování provádění Díla (dále jen jako „**Neodkladná změna**“); nebo

14.2.2 změna Díla, která **nebrání** pokračování provádění Díla (dále jen jako „**Odkladná změna**“).

14.3 Neodkladná změna představuje takovou změnu Díla, která brání v pokračování provádění stavby tak, aby tato stavba, po jejím dokončení, splňovala svůj účel.

14.4 Odkladná změna představuje takovou změnu Díla, která nebrání v pokračování provádění stavby tak, aby tato stavba, po jejím dokončení, splňovala svůj účel.

14.5 Kategorizace druhu změny Díla bude provedena Zhotovitelem v rámci předloženého návrhu změny dle odst. 14.11 této Smlouvy. O samotném návrhu kategorizace druhu změny Díla předloženým ze strany Zhotovitele rozhoduje Správce stavby, přičemž pro samotnou kategorizaci druhu změny Díla je podstatná její kategorizace uvedená v rámci formuláře Příkazu ke změně (P11), který bude potvrzen ze strany Správce stavby, Objednatel a Zhotovitele.

Návrh změny

14.6 Objednatel (Správce stavby) je oprávněn požadovat změny Díla před jeho dokončením, a to formou požadavku adresovaného Zhotoviteli, aby dle jeho instrukcí vypracoval a předložil návrh změny. V případě, že Objednatel (Správce stavby) požaduje po Zhotoviteli předložení návrhu změny a následně se rozhodne změnu neprovádět, uhradí Objednatel Zhotoviteli přiměřené a řádně doložené vzniklé náklady na vyhotovení a předložení návrhu takové změny, a to včetně nákladů na projektové práce. V případě, že požadavky příslušných orgánů veřejné moci, jakož i požadavky třetích osob, jež jsou nebo by mohly být účastníky správních řízení

vedených v souvislosti s Dílem, vyvolají potřebu změny Díla nebo jeho části, bude Zhotovitel povinen postupovat tak, aby bezzbytku došlo k naplnění účelu této Smlouvy.

- 14.7 Požaduje-li Objednatel změnu Díla, smluvní strany se zavazují jednat nepřetržitě až do okamžiku, kdy dosáhnou stanoviska ohledně realizace navrhované změny.
- 14.8 Odstranění nedostatků a/nebo nedodělků a/nebo vad Díla a/nebo rozhodnutí Objednatele o omezení rozsahu Díla není považováno za změnu.
- 14.9 Zhotovitel je oprávněn kdykoliv písemně navrhnout Správci stavby změnu Díla, měnící Zadání Objednatele, která by mohla snížit náklady na konstrukci, údržbu a/nebo provoz Díla nebo zvýšit užitek a hodnotu Díla pro Objednatele, nebo bude pro Objednatele jina k prospěšná. Návrh změny dle předchozí věty bude připraven na náklady Zhotovitele a bude obsahovat náležitosti Návrhu změny dle odst. 14.11 této Smlouvy. V případě, že návrh změny bude Správcem stavby schválen, bude Zhotovitel oprávněn obdržet bonus ve výši 30 % úspor.

Náležitosti návrhu změny

- 14.10 Požaduje-li Objednatel nebo Správce stavby změny Díla formou požadavku adresovaného Zhotoviteli dle odst. 14.6 této Smlouvy, dodá Zhotovitel Správci stavby bezodkladně poté, jakmile to je možné, nejdéle však do deseti (10) pracovních dnů, nebyl-li Správcem stavby stanoven s přihlédnutím k náročnosti termín delší:
- 14.11.1 popis návrhu změny Díla, a postup při jejím provedení,
- 14.11.2 návrh každé nutné modifikace stávajících částí Stavby a Dokumentace,
- 14.11.3 návrh na úpravu Specifikace ceny, Časového harmonogramu nebo jinou úpravu této Smlouvy,
- 14.11.4 uvedení, zda jde o Odkladnou změnu, nebo Neodkladnou změnu.

Postup při změnách

- 14.11 Návrh změny předložený Správci stavby tento bezodkladně (nejpozději však do 14-ti dnů) schválí, odmítne, nebo schválí s připomínkami. Schválí-li Správce stavby návrh změny, bude postupovat dle odst. 25.1 této Smlouvy tak, aby došlo k úpravě Specifikace ceny, Časového harmonogramu a dalších podmínek Smlouvy.
- 14.12 Zhotovitel je povinen akceptovat pokyny (požadavky) Objednatele na změnu rozsahu Díla (vícepráce, či méněpráce), které budou realizovány formou Změnového řízení. Neo dkladná změna Díla se stane závaznou potvrzením formuláře Příkazu ke změně (P11) ze strany zástupce Zhotovitele a Správce stavby a osoby oprávněné za Objednatele. Odkladná změna díla se stane závaznou nabytím účinnosti písemného dodatku k této Smlouvě.
- 14.13 Pro ocenění víceprací budou použity jednotkové ceny uvedené ve Specifikaci ceny; pokud Specifikace ceny neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude použita:
- 14.13.1 jednotková cena ve výši odpovídající doporučené ceně dle ceníků vydaných ÚRS Praha, cenové úrovně aktuální k datu, kdy bylo zasláno příslušnou smluvní stranou oznámení změny;
- 14.13.2 pokud ceníky ÚRS neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude Zhotovitelem navržena Objednateli k odsouhlasení jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění Díla.
- 14.14 Pro ocenění Objednatelem vyžádaných méněprací budou použity jednotkové ceny uvedené ve Specifikaci ceny, případně cenová úroveň obsažená tamtéž.

- 14.15 *Odkladná změna Díla vč. související změny Ceny díla a dalších ujednání je účinná od okamžiku nabytí účinnosti dodatku k této Smlouvě. Neodkladná změna Díla vč. související změny Ceny díla je účinná potvrzením formuláře Příkazu ke změně (P11) ze strany Zhotovitele, Správce stavby a osoby oprávněné za Objednatele. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Zhotovitel je oprávněn fakturovat Neodkladné změny Díla na základě potvrzeného formuláře Příkazu ke změně (P11) ze strany Zhotovitele, Správce stavby a osoby oprávněné za Objednatele a dle pravidel platebních podmínek stanovených v odst. 12.2 a násl. této Smlouvy. V případě Neodkladné změny má dodatek k této Smlouvě pouze deklaratorní povahu a jako takový, bude tento dodatek vždy uzavřen pouze pro Neodkladné změny. Zhotovitel se zavazuje uzavřít oboustranně odsouhlasený dodatek dle tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejdéle však do deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy k tomu bude vyzván Objednatelem.*
- 14.16 *Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že změnové řízení ve smyslu tohoto článku musí vždy být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, které jsou na takové postupy a změny aplikovatelné, tedy zejména s právními předpisy v oblasti veřejného zadávání.*
- 14.17 *Veškeré případné dodatečné práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí Díla dle Smlouvy a součástí Ceny díla, musejí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Správcem stavby a osobou oprávněnou za Objednatele včetně jejich ocenění. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací, aniž by došlo k postupu podle této Smlouvy upravující změnové řízení, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu s tím, že cena za jejich provedení je součástí Ceny díla.*
- 14.18 *Pro zamezení pochybnostem méně práce vyžádané Objednatelem se nepovažují za úsporu ve smyslu odst. 14.9, který se v tomto případě nepoužije.*

Použití Metodiky projektového řízení

- 14.19 *Další podrobnosti změnového řízení jsou pro smluvní strany závazně stanoveny v Metodice projektového řízení v Příloze č. 5 této Smlouvy, přičemž platí, že v případě rozporu mezi ujednáním této Smlouvy a Metodikou projektového řízení má přednost ujednání této Smlouvy.“*

Článek II.

Cena Díla

- 2.1. V souvislosti se změnou díla se mění čl. 12. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY odst. 12.1., jeho znění se doplňuje takto:

<i>Rekapitulace ceny:</i>			
	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Cena včetně DPH</i>
Cena dle smlouvy o dílo	629 538 019,84 Kč	132 202 984,17 Kč	761 741 004,01 Kč
Dodatek č. 1	4 264 447,73 Kč	895 534,02 Kč	5 159 981,75 Kč
Dodatek č. 2	2 766 275,14 Kč	580 917,78 Kč	3 347 192,92 Kč
Dodatek č. 3	11 421 398,06 Kč	2 398 493,59 Kč	13 819 891,65 Kč
Nová cena celkem	647 990 140,77 Kč	136 077 929,56 Kč	784 068 070,33 Kč

Článek III.

Doba provádění Díla

- 3.1. V návaznosti na změny předmětu díla a prodloužení jednotlivých termínů a Milníků pro provádění díla se příloha Smlouvy č. 4 Milníky, která byla nahrazena Přílohou č. 9 Dodatku č. 1 ke Smlouvě, a která dále byla nahrazena Přílohou č. 7 Dodatku č. 2, zcela nahrazuje přílohou č. 21 tohoto Dodatku č. 3.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o službách vytvářejících důvěru“) obousmluvních stran, případně jejich zástupců, do tohoto Dodatku č. 3.
- 4.3. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.
- 4.5. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že smluvní strany souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku č. 3 žadatelům, pokud si o tyto požádají.
- 4.6. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2537 ze dne 6. 11. 2023 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku č. 3 v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.
- 4.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 3 smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek č. 3.

Přílohy:

Příloha č. 1: NOZ č. 04

Příloha č. 2: NOZ č. 12

Příloha č. 3: NOZ č. 15

Příloha č. 4: NOZ č. 16

Příloha č. 5: NOZ č. 18

Příloha č. 6: NOZ č. 20

Příloha č. 7: NOZ č. 21

Příloha č. 8: NOZ č. 23

Příloha č. 9: NOZ č. 25

Příloha č. 10: NOZ č. 26

Příloha č. 11: NOZ č. 28

Příloha č. 12: NOZ č. 29

Příloha č. 13: NOZ č. 30

Příloha č. 14: NOZ č. 31

Příloha č. 15: NOZ č. 35

Příloha č. 16: NOZ č. 36

Příloha č. 17: NOZ č. 37

Příloha č. 18: NOZ č. 39

Příloha č. 19: NOZ č. 41

Příloha č. 20: NOZ č. 42

Příloha č. 21: Milníky

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Ing. arch. Tomáš Veselý

Zástupce ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování
o území, pověřen řízením odboru investičního

Ing. Zdeněk Pokorný

Předseda představenstva VCES a.s.

Anthony De Busschere

Místopředseda představenstva
VCES a.s.

Ing. Karel Volf

Předseda sboru jednatelů Metrostav
DIZ s.r.o.

Ing. Tomáš Erhard

Jednatel Metrostav DIZ s.r.o.