

## **DODATEK č. 3** **ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 7. 2022, reg. č. D500/23000/00130/22/00,** **ve znění dodatků č. 1 a 2**

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

### **Článek I.** **Smluvní strany**

#### **1. Objednatel:**

obchodní firma: DIAMO, státní podnik  
sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
IČO: 00002739  
zastoupený: Ing. Rostislavem Dudášem, vedoucím odštěpného závodu ODRA  
týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA  
Sirotní 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A X, vložka 642  
DIČ: CZ00002739, plátce DPH  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
číslo účtu: 409037423/0300

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **2. Zhotovitel:**

obchodní firma: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.  
sídlo: 1. máje 670/128, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
zástupce: Ing. Ondřej Vlček, jednatel  
IČO: 27788695  
obchodní rejstřík: zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51833  
DIČ: CZ27788695, plátce DPH  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 115-9727900297/0100

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen jako „**smluvní strany**“)

### **Článek II.** **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 25. 7. 2022 spolu uzavřely Smlouvu o dílo, reg. č. D500/23000/00130/22/00, k níž dne 22. 2. 2023 uzavřely dodatek č. 1 a dne 25. 9. 2023 dodatek č. 2, na zpracování projektové dokumentace stavby, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru, a to vše pro stavbu „**Zemní kabelové vedení Pilíky**“, (dále jen „**smlouva**“).

2. Z důvodu přerušení povolovacího procesu, ke kterému došlo v důsledku převodu majetku České republiky, s právem objednatele hospodařit s tímto majetkem státu, na třetí osobu, kdy došlo k převodu majetku, jehož se týká umístění předmětné stavby, je nutné provést revizi majetkoprávní přípravy stavby a následně obnovit přerušený povolovací proces. S ohledem na uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy a uzavření dodatku.

### **Článek III. Předmět dodatku**

1. V článku III. (Místo a doba plnění) odst. 2 písm. a) smlouvy se číslice „20“ mění na číslici „25“.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

### **Článek IV. Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což smluvní strany potvrzují svými níže uvedenými podpisy.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ujednání předchozí věty neplatí, je-li dodatek vyhotoven v elektronické podobě v jediném elektronickém vyhotovení, které bude podepsáno, resp. opatřeno kvalifikovanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; uveřejnění dodatku zajistí objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Ostravě dne 25. 3. 2024

V Ostravě dne 26. 3. 2024

.....  
Ing. Rostislav Dudáš  
vedoucí odštěpného závodu ODRA

.....  
Ing. Ondřej Vlček  
jednatel