

Číslo smlouvy Objednatele: 5622055114/2 (ORG 5518)

Dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „**Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru**“ (ORG 5518)

Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu: 43-3259670277/0100
Pověřen podpisem tohoto dodatku č. 2:

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna, Kounicova 67a, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a,
639 00 Brno - Štýřice (dále jen „**TDI**“)

Pověření zaměstnanci:

 technický ředitel
vedoucí Střediska realizace pozemních staveb
pověřená osoba v oboru pozemních staveb a samostatný technik
střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

a

MANAG, a.s.

Zastoupená: Ing. Romanem Kavečkou, členem představenstva
Se sídlem: Zarámí 92, 760 01 Zlín
IČO: 47906898
DIČ: CZ47906898

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 984

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „**smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**smluvní strana**“)

1. Předmět dodatku č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 8. 2023 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5622055114 u Objednatele), jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „**Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru**“ (dále jen „**smlouva**“), ve znění dodatku č. 1 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 20. 12. 2023.
- 1.2. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „**vícepráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 5 ze dne 25. 1. 2024 a změnových listech č. 7, 8 a 9 ze dne 8. 2. 2024, a to následovně:
- změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“) ve výši + 899 179,65 Kč bez DPH.
- 1.3. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „**méněpráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 9 ze dne 8. 2. 2024
- změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona ve výši – 77 297,54 Kč bez DPH.
- 1.4. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je dále změna *čl. 5 Cena za splnění předmětu smlouvy* a změna *čl. 16 Ostatní ujednání*.

2. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 2.1. Čl. 2. **Předmět smlouvy** se doplňuje o odst. 2.10. s textem tohoto znění:

„Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce a vypouští se méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 5 ze dne 25. 1. 2024 a změnových listech č. 7, 8 a 9 ze dne 8. 2. 2024. Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 6 zákona, které nemění celkovou povahu zakázky.“

- 2.2. Čl. 5. **Cena za splnění předmětu smlouvy**: odst. 5.1. se nahrazuje textem tohoto znění:

„**Celková cena za splnění celého předmětu Smlouvy** (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH 45 176 874,28 Kč“

- 2.3. Čl. 5. **Cena za splnění předmětu smlouvy**: odst. 5.3. se nahrazuje textem tohoto znění:

„Cena za zhotovení Stavby dle této Smlouvy se sjednává takto:

Cena za zhotovení Stavby dle smlouvy a dodatku č. 1 celkem bez DPH	44 349 992,17 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH	+ 899 179,65 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH	- 77 297,54 Kč

Cena za zhotovení Stavby dle dodatku č. 2 celkem bez DPH 45 171 874,28 Kč

- 2.4. Čl. 5. **Cena za splnění předmětu smlouvy**: odst. 5.4. se nahrazuje textem tohoto znění:

„Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této Smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněných soupisů prací Zhotovitelem, které jsou součástí této Smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, změnových listů č. 1, 2, 3 a 4 ze dne 24. 11. 2023, které tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy a změnového listu č. 5 ze dne 25. 1. 2024 a změnových listů č. 7, 8 a 9 ze dne 8. 2. 2024, které tvoří přílohu č. 6 této Smlouvy.“

2.5. Čl. 16. **Ostatní ujednání:** odst. 16.13. se doplňuje o následující text:

Příloha č. 6:

Změnový list č. 5 ze dne 25. 1. 2024

Změnový list č. 7 ze dne 8. 2. 2024

Změnový list č. 8 ze dne 8. 2. 2024

Změnový list č. 9 ze dne 8. 2. 2024

2.6. Smluvní strany se dohodly, že bankovní spojení, resp. číslo účtu Zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy se nahrazuje níže uvedeným bankovním spojením a číslem účtu Zhotovitele:

„Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Číslo účtu: 2235904003/5500“

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek č. 2 smlouvy platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku č. 2 smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- 3.3. Tento dodatek č. 2 smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 3.4. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 smlouvy nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 smlouvy nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 smlouvy je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy jsou změnové listy č. 5 ze dne 25. 1. 2024 a změnové listy č. 7, 8 a 9 ze dne 8. 2. 2024, včetně položkových rozpočtů změn.

Doložka

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/075 dne 20. 3. 2024.

V Brně dne dle data el. podpisu

Ve Zlíně dne dle data el. podpisu

.....

za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

.....

za Zhotovitele

Ing. Roman Kavečka
člen představenstva
MANAG, a.s.



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“ ÚSEK: SO 01 zemní práce, zakládání, přesun hmot, izolace tepelné		ZL 5
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY HSV – Zemní práce, zakládání NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: OD: MANAG a.s KURÝR: FAX: MAIL DATUM: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění bednění, dilatace základů a zemních prací DOTČENÉ MÍSTO: Základy pro založení třípodlažního objektu ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 5 VCP přípočty způsobilé, doplnění bednění a dilatace základů, zemní práce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá náklady vyvolané nesouladem mezi textovou částí a výkazem výměr soutěžní projektové dokumentace, kdy práce a dodávky popsané v textové části soutěžní dokumentace nutné pro realizaci stavby nejsou zahrnuty do soutěžního výkazu výměr. jedná se o část zemních prací, uložení vytěžené zeminy na skládku, dodávku a odstranění bednění základů a překladů, související přesuny hmot a dodávku chybějící tepelné izolace základů. Změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do konečného termínu stavby.		
POKYN VYDAL: Stavbyvedoucí [redacted]		DATUM: 25. 1. 2024
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ. POKYNUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDÍ PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ FIRMU: [redacted] BKOM: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: [redacted] OI Magistrát města Brna	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 5
ÚSEK: SO 01 zemní práce, zakládání, přesun hmot, izolace tepelné		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY HSV – Zemní práce, zakládání		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO:	POŠTOU: KURÝR:	OD: MANAG a.s. FAX: DATUM: OSOBNĚ:
Mail		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění bednění, dilatace základů a zemních prací DOTČENÉ MÍSTO: Základy pro založení třípodlažního objektu ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 5 VCP připočty způsobilé, doplnění bednění a dilatace základů, zemní práce “ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH
Vícepráce:	229 685,28 Kč	48 233,91 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl	229 685,28 Kč	48 233,91 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 25. 1. 2024
VYJADŘENÍ:		
OD: <u>ADR</u>	PODPIS:	DATUM: <u>29.2.2024</u>
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:
STAVEBNÍ DOZOR BKON	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023VCPch
Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - ZL 5 - připočty způsobilé, doplnění
bednění základů a zemních prací

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			229 685,28
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	229 685,28	48 233,91
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			277 919,19

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	151/2023VCPch		
Stavba:	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - ZL 5 - přípočty způsobilé, doplnění bednění základů a zemních prací		
Místo:	Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín	Datum:	30. 10. 2023
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:		Zpracovatel:	Schwerpunkt architekti

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		229 685,28	277 919,19
151/2023V CPch	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - ZL 5 - přípočty způsobilé, doplnění bednění základů a zemních prací	229 685,28	277 919,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - ZL 5 - přípočty způsobilé,
doplnění bednění základů a zemních prací**

KSO:

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

229 685,28

DPH základní
snížená

Základ daně
229 685,28
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
48 233,91
0,00

Cena s DPH

v CZK

277 919,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - ZL 5 - přípočty způsobilé,
doplnění bednění základů a zemních prací

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Schwerpunkt
architekti

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	229 685,28
HSV - Práce a dodávky HSV	215 241,28
1 - Zemní práce	186 373,30
2 - Zakládání	17 276,35
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 506,00
998 - Přesun hmot	85,63
PSV - Práce a dodávky PSV	14 444,00
713 - Izolace tepelné	14 444,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - ZL 5 - přípočty způsobilé, doplnění bednění základů a zemních prací**

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komln

Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: **Schwerpunkt architekti**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							229 685,28	
D HSV Práce a dodávky HSV							215 241,28	
D 1 Zemní práce							186 373,30	
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	25,000	1 510,00	37 750,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212131								
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	224,000	295,20	66 124,80	
VV odvoz a návoz zeminy původně zamýšlené jako deponované na slaveništi								
VV odvoz 175 m3, přivezení 49 m3 nové zeminy zpět								
VV 175+49							224,000	
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	315,000	261,90	82 498,50	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231								
D 2 Zakládání							17 276,35	
9	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	60,100	221,10	13 288,11	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121								
VV odskoky základových pasů								
VV 21							21,000	
VV na stěny pod průvlaky u sklepů								
VV 39,1							39,100	
VV Součet							60,100	
10	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	60,100	66,36	3 988,24	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122								
VV odskoky základových pasů								
VV 21							21,000	
VV na stěny pod průvlaky u sklepů								
VV 39,1							39,100	
VV Součet							60,100	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							11 506,00	
2	K	317351107	Zřízení bednění překladů v do 4 m	m2	11,000	827,00	9 097,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317351107								
VV bednění průvlaků nad sklepy								
VV 11							11,000	
4	K	317351108	Odstranění bednění překladů v do 4 m	m2	11,000	219,00	2 409,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317351108								
VV bednění průvlaků nad sklepy								
VV 11							11,000	
D 998 Přesun hmot							85,63	
120	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,277	309,12	85,63	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011002								
D PSV Práce a dodávky PSV							14 444,00	
D 713 Izolace tepelné							14 444,00	
6	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	45,000	231,00	10 395,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131141								
VV dilatace základů								
VV 45							45,000	
7	M	28375943	deska EPS $\lambda=0,037$ tl 30mm	m2	47,000	68,80	3 233,60	CS ÚRS 2023 02
171	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,302	2 700,00	815,40	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713102								



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“	ZL 7
ÚSEK: SO302 Přeložka vodovodu	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Trubní vedení NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: MANAG a.s DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění trubního vedení na přeložce vodovodu DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 a SO302.5_kladecke schéma vodovodu ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 7 – přeložka vodovodu“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá náklady na vícepráce. Jedná se o nálezový stav zjištěný dne 28.11.2023, kdy při provádění výkopu rýhy pro objekt přeložky vodovodu, byla nalezena klenba stávajícího sklepa výše, což je v rozporu s předpokladem uvedeném v zadávací projektové dokumentaci. Na základě rozhodnutí objednatele byla zpracována revize projektové dokumentace, ze které vyplynulo nutné doplnění prvků vodovodního potrubí pro přechod vodovodního řádu přes klenbu sklepa. Změna má dopad co ceny díla a nemá dopad do konečného termínu stavby. DATUM: 8. 2. 2024	
POKYN VYDAL: Stavbyvedouc TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDŘÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKO	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru		ZL 7																				
ÚSEK: SO302 Přeložka vodovodu																						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Trubní vedení		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																				
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: MANAG a.s</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>MAIL</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:		MAIL												
KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:																				
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:																				
	MAIL																					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění trubního vedení na přeložce vodovodu DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 a SO302.5_kladecke schéma vodovodu ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 7 – přeložka vodovodu“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:																						
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td colspan="4">NÁVRH OCENĚNÍ:</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: center;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: center;">DPH</td><td style="text-align: center;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">37.747,12,- Kč</td><td style="text-align: right;">7.926,90,- Kč</td><td style="text-align: right;">45.674,02,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">37.747,12,- Kč</td><td style="text-align: right;">7.926,90,- Kč</td><td style="text-align: right;">45.674,02,- Kč</td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	37.747,12,- Kč	7.926,90,- Kč	45.674,02,- Kč	Méněpráce:	0 Kč	0,- Kč	0,- Kč	Rozdíl:	37.747,12,- Kč	7.926,90,- Kč	45.674,02,- Kč
NÁVRH OCENĚNÍ:																						
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																			
Vícepráce:	37.747,12,- Kč	7.926,90,- Kč	45.674,02,- Kč																			
Méněpráce:	0 Kč	0,- Kč	0,- Kč																			
Rozdíl:	37.747,12,- Kč	7.926,90,- Kč	45.674,02,- Kč																			
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 8.2.2024																				
VYJÁDŘENÍ:																						
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">OD: <u>ADP</u></td><td style="width: 33%;">PODPIS:</td><td style="width: 33%;">DATUM: <u>29.2.2024</u></td></tr></table>			OD: <u>ADP</u>	PODPIS:	DATUM: <u>29.2.2024</u>																	
OD: <u>ADP</u>	PODPIS:	DATUM: <u>29.2.2024</u>																				
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">SCHVÁLIL:</td><td style="width: 33%;">PODPIS:</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr></table>			SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:																	
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:																				
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">STAVEBNÍ DOZOR BKOl</td><td style="width: 67%;">SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,-</td></tr></table>			STAVEBNÍ DOZOR BKOl	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,-																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOl	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,-																					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 220206AD

Stavba: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru

KSO: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ: Datum: 31. 1. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			37 747,12
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 37 747,12	Výše daně 7 926,90
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	45 674,02

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

220206AD

Stavba:

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru

Místo:

Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komin

Datum:

31. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		37 747,12	45 674,02
SO302	Přeložka vodovodu	37 747,12	45 674,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru

Objekt:

SO302 - Přeložka vodovodu

KSO:

Místo:

Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:

Datum:

31. 1. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

37 747,12

DPH základní
snížená

Základ daně
37 747,12
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
7 926,90
0,00

Cena s DPH

v CZK

45 674,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru

Objekt:

SO302 - Přeložka vodovodu

Místo:

Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum:

31. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

37 747,12

HSV - Práce a dodávky HSV

37 747,12

8 - Trubní vedení

37 747,12



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru

Objekt: SO302 - Přeložka vodovodu

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum: 31. 1 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							37 747,12	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				37 747,12	
D		8	Trubní vedení				37 747,12	
30	K	857261141	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s těsnícím spojem DN/OD 110	kus	4,000	268,88	1 075,52	CS ÚRS 2024 01
	VV		"montáž kolen" 4		4,000			
2	M	55251137	koleno hrdlové K 45° DN 110	kus	4,000	2 640,00	10 560,00	CS ÚRS 2024 01
5	K	857263151	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlo/příruba otevřený výkop s těsnícím spojem DN/OD 110	kus	1,000	504,00	504,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"montáž odbočné tvarovky" 1		1,000			
3	M	55253745	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 100/80	kus	1,000	8 350,00	8 350,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		1		1,000			
48	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	957,60	957,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		"montáž hydrantu" 1		1,000			
7	M	42273592	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojité uzávěr s koulí krycí v 1000mm	kus	1,000	16 300,00	16 300,00	CS ÚRS 2024 01



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“	ZL 8
ÚSEK: zemní práce, zakládání, svislé a kompletní konstrukce, přesuny hmot a VRN	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zakládání NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: MANAG a.s DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Řešení pažení při výkopu základů DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 8 – pažící boxy“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá náklady vyvolané nesouladem projektové dokumentace a soutěžním výkazem výměr, kdy vzhledem ke stávajícímu vedení inženýrských sítí je nutné provést pažení základových rýh pažícími boxy. Tyto nutné práce a dodávky nejsou předmětem soutěžní projektové dokumentace pro realizaci stavby. Jedná se o pažení rýhy pažícími boxy včetně nákladů souvisejících s jejím uložením. Dále se jedná o přesuny sutí a hmot, ztížených dopravních a realizačních podmínek při provádění základových konstrukcí. Změna má dopad do ceny díla a má dopad do konečného termínu stavby. POKYN VYDAL: Stavbyvedoucí DATUM: 8. 2. 2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STA BK	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 8																				
ÚSEK: zemní práce, zakládání, svislé a kompletní konstrukce, přesuny hmot a VRN																						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zakládání		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																				
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: MANAG a.s</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>FAX:</td><td></td></tr><tr><td></td><td>MAIL:</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	OSOBNĚ:		FAX:			MAIL:									
KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:																				
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	OSOBNĚ:																				
	FAX:																					
	MAIL:																					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Řešení pažení při výkopu základů DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 8 – pažící boxy“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: :																						
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td colspan="4">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: center;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: center;">DPH</td><td style="text-align: center;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">545.186,71,- Kč</td><td style="text-align: right;">114.489,21- Kč</td><td style="text-align: right;">659.675,92,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">545.186,71,- Kč</td><td style="text-align: right;">114.489,21- Kč</td><td style="text-align: right;">659.675,92,- Kč</td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	545.186,71,- Kč	114.489,21- Kč	659.675,92,- Kč	Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	Rozdíl:	545.186,71,- Kč	114.489,21- Kč	659.675,92,- Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																						
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																			
Vícepráce:	545.186,71,- Kč	114.489,21- Kč	659.675,92,- Kč																			
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč																			
Rozdíl:	545.186,71,- Kč	114.489,21- Kč	659.675,92,- Kč																			
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 8. 2. 2024																				
VYJÁDŘENÍ:																						
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">OD: <u>ADP</u></td><td style="width: 33%;">PODPIS: </td><td style="width: 33%;">DATUM: <u>29.2.2024</u></td></tr></table>			OD: <u>ADP</u>	PODPIS:	DATUM: <u>29.2.2024</u>																	
OD: <u>ADP</u>	PODPIS:	DATUM: <u>29.2.2024</u>																				
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">SCHVÁLIL:</td><td style="width: 33%;">PODPIS: _____</td><td style="width: 33%;">DATUM: _____</td></tr></table>			SCHVÁLIL:	PODPIS: _____	DATUM: _____																	
SCHVÁLIL:	PODPIS: _____	DATUM: _____																				
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">STAVEBNÍ DOZOR BKOM </td><td style="width: 33%;">SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,- </td><td style="width: 33%;"></td></tr></table>			STAVEBNÍ DOZOR BKOM	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,- 																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,- 																					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11/2024
Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - Pažící boxy

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 624 00 Brno - Komín

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[Redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			545 186,71
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	545 186,71	114 489,21
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			659 675,92

Projektant

Zpracovatel



s. Záramí 92, 760 01 Zlín

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

11/2024

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - Pažící boxy

Místo:

Hlavní 120/125, 624 00 Brno - Komín

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

21. 1. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		545 186,71	659 675,92
11/2024	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - Pažící boxy	545 186,71	659 675,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - Pažící boxy

KSO:

Místo: Hlavní 120/125, 624 00 Brno - Komín

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 1. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

545 186,71

DPH základní
snížená

Základ daně
545 186,71
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
114 489,21
0,00

Cena s DPH

v CZK

659 675,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - Pažící boxy

Místo:

Hlavní 120/125, 624 00 Brno - Komln

Datum:

21. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Schwerpunkt
architekti

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

545 186,71

HSV - Práce a dodávky HSV

206 386,71

1 - Zemní práce

69 643,44

2 - Zakládání

4 351,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce

54 837,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 725,80

997 - Přesun sutě

44 490,23

998 - Přesun hmot

6 338,54

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

338 800,00

VRN6 - Územní vlivy

338 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - Pažící boxy**

Místo: Hlavní 120/125, 624 00 Brno - Komín

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 1. 2024

Projektant:

Zpracovatel: **Schwerpunkt architekti**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							545 186,71	
D HSV Práce a dodávky HSV							206 386,71	
D 1 Zemní práce							69 643,44	
17	K	151811132	Osazení pažícího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	43,200	215,10	9 292,32	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151811132					
	VV		3. stupěn					
	VV		2,4*(2,5+2+2,5+2)*2		43,200			
	VV		Součet		43,200			
22	K	151811133	Osazení pažícího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m	m2	61,200	286,00	17 503,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151811133					
	VV		2. stupěn					
	VV		(3,4)*(2,5+2+2,5+2)*2		61,200			
	VV		Součet		61,200			
19	K	151811143	Osazení pažícího boxu hl výkopu do 6 m š přes 2,5 do 5 m	m2	61,200	294,00	17 992,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151811143					
	VV		1. stupěn					
	VV		(3,4)*(2,5+2+2,5+2)*2		61,200			
	VV		Součet		61,200			
18	K	151811232	Odstranění pažícího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	43,200	120,60	5 209,92	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151811232					
25	K	151811233	Odstranění pažícího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m	m2	61,200	146,00	8 935,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151811233					
20	K	151811243	Odstranění pažícího boxu hl výkopu do 6 m š přes 2,5 do 5 m	m2	61,200	175,00	10 710,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151811243					
D 2 Zakládání							4 351,20	
12	K	274366006	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	0,084	51 800,00	4 351,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274366006					
	VV		M12					
	VV		36*0,89*1*1,2/1000		0,038			
	VV		M16					
	VV		24*1,58*1,2/1000*1		0,046			
	VV		Součet		0,084			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							54 837,50	
121	K	342341153	Stěny výplňové z betonu lehkého keramického LC 16/18	m3	10,250	5 350,00	54 837,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342341153					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							26 725,80	
2	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 200 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	36,000	68,50	2 466,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961113					
3	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 200 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	24,000	92,70	2 224,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961114					
1	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	19,500	1 130,00	22 035,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961021311					
	VV		19,5		19,500			
D 997 Přesun sutě							44 490,23	
14	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	48,750	200,72	9 785,10	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111					
20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	48,750	282,60	13 776,75	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
21	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	487,500	12,33	6 010,88	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
	VV		48,75*10		487,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	48,750	306,00	14 917,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013873					
	D	998	Přesun hmot				6 338,54	
120	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	17,085	371,00	6 338,54	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011001					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				338 800,00	
	D	VRN6	Územní vlivy				338 800,00	
6	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	...	1,000	36 600,00	36 600,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/062002000					
7	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	...	1,000	139 200,00	139 200,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/063002000					
5	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů a techniky	...	1,000	163 000,00	163 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/065002000					



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 9									
ÚSEK: SO01a Vodorovné konstrukce											
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zakládání		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: MANAG a.s</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>MAIL</td><td style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:		MAIL	[REDACTED]
KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:									
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:									
	MAIL	[REDACTED]									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Třída betonu do základů DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 9 – změna třídy betonu“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: :											
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá náklady vyvolané nesouladem mezi textovou částí a výkazem výměr soutěžní projektové dokumentace, kdy práce a dodávky popsané v textové části soutěžní dokumentace nutné pro realizaci stavby nejsou zahrnuty do soutěžního výkazu výměr. Jedná se o část vodorovných konstrukcí, konkrétně třída betonu základů. Změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do konečného termínu stavby. POKYN VYDAL: Stavbyvedoucí DATUM: 8. 2. 2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRYVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.											
STAVBAVEDOUČÍ: BK	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna										



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 9																				
ÚSEK: SO01a Vodorovné konstrukce																						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zakládání		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																				
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: MANAG a.s</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>MAIL</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:		MAIL												
KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:																				
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:																				
	MAIL																					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Třída betonu do základu DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 9 – změna třídy betonu“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: :																						
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td colspan="4">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: center;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: center;">DPH</td><td style="text-align: center;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">86.560,54,- Kč</td><td style="text-align: right;">18.177,71,- Kč</td><td style="text-align: right;">104.738,26,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-77.297,54,- Kč</td><td style="text-align: right;">-16.232,48,- Kč</td><td style="text-align: right;">-93.530,03,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">9.263,00,- Kč</td><td style="text-align: right;">1.945,23,- Kč</td><td style="text-align: right;">11.208,23,- Kč</td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	86.560,54,- Kč	18.177,71,- Kč	104.738,26,- Kč	Méněpráce:	-77.297,54,- Kč	-16.232,48,- Kč	-93.530,03,- Kč	Rozdíl:	9.263,00,- Kč	1.945,23,- Kč	11.208,23,- Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																						
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																			
Vícepráce:	86.560,54,- Kč	18.177,71,- Kč	104.738,26,- Kč																			
Méněpráce:	-77.297,54,- Kč	-16.232,48,- Kč	-93.530,03,- Kč																			
Rozdíl:	9.263,00,- Kč	1.945,23,- Kč	11.208,23,- Kč																			
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 8. 2. 2024																				
VYJÁDŘENÍ:																						
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">OD: <u>ADR</u></td><td style="width: 33%;">PODPIS:</td><td style="width: 33%;">DATUM: <u>29.2.2024</u></td></tr></table>			OD: <u>ADR</u>	PODPIS:	DATUM: <u>29.2.2024</u>																	
OD: <u>ADR</u>	PODPIS:	DATUM: <u>29.2.2024</u>																				
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">SCHVÁLIL:</td><td style="width: 33%;">PODPIS:</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr></table>			SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:																	
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:																				
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">STAVBAŘ:</td><td style="width: 33%;">SPRÁVCE STAVBY: OI Mag</td><td style="width: 33%;">Stavba Brna,-</td></tr></table>			STAVBAŘ:	SPRÁVCE STAVBY: OI Mag	Stavba Brna,-																	
STAVBAŘ:	SPRÁVCE STAVBY: OI Mag	Stavba Brna,-																				



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 9 - MNP změna třídy betonu

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TYM

Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	- 77 297,54	Kč
DPH:	- 16 232,48	Kč
Celkem včetně DPH:	- 93 530,03	Kč

Dne:.....

Za objednatele

Za zhotovitele



konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
3: Dodatek c. 2			
ZL 9 : Zmena třídy betonu	- 77 297,54	- 16 232,48	- 93 530,03
-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	- 77 297,54	- 16 232,48	- 93 530,03
OSTb: OST - způsobilé výdaje	- 77 297,54	- 16 232,48	- 93 530,03
SO01a: Nové konstrukce	- 77 297,54	- 16 232,48	- 93 530,03
4: Vodorovné konstrukce	- 65 155,00	- 13 682,55	- 78 837,55
998: Presun hmot	- 12 142,54	- 2 549,93	- 14 692,48
Celkem (bez DPH)	- 77 297,54		
DPH	- 16 232,48		
DPH 21 % ze základny: -77 298:	- 16 232,48		
Celkem (včetně DPH)	- 93 530,03		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Dodatek			3: Dodatek c. 2				
Změnový list			ZL 9 : Zmena třídy betonu				- 77 297,54
Stavba			-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru				- 77 297,54
Objekt			OSTb: OST - způsobilé výdaje				- 77 297,54
Podobjekt			SO01a: Nové konstrukce				- 77 297,54
Oddíl			4: Vodorovné konstrukce				- 65 155,00
50	SUB	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417321414	m3	- 15,700	4 150,00	- 65 155,00

Oddíl			998: Presun hmot				- 12 142,54
120	SUB	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011002	t	- 39,281	309,12	- 12 142,54

Výkaz výměr: -(15,7*2.50198)

- 39,281



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 9 - VCP změna třídy betonu

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TYM

Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	86 560,54	Kč
DPH:	18 177,71	Kč
Celkem včetně DPH:	104 738,26	Kč

Dne:

Za objednatele

Za z



MANAG, a.s. Zarání 92, 760 01 Zlín

konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
3: Dodatek c. 2			
ZL 9 : Zmena třídy betonu	86 560,54	18 177,71	104 738,26
-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	86 560,54	18 177,71	104 738,26
OSTb: OST - způsobilé výdaje	86 560,54	18 177,71	104 738,26
SO01a: Nové konstrukce	86 560,54	18 177,71	104 738,26
4: Vodovodné konstrukce	74 418,00	15 627,78	90 045,78
998: Presun hmot	12 142,54	2 549,93	14 692,48
Celkem (bez DPH)	86 560,54		
DPH	18 177,71		
DPH 21 % ze základny: 86 561:	18 177,71		
Celkem (včetně DPH)	104 738,26		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Dodatek			3: Dodatek c. 2				
Změnový list			ZL 9 : Zmena třídy betonu				86 560,54
Stavba			-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru				86 560,54
Objekt			OSTb: OST - způsobilé výdaje				86 560,54
Podobjekt			SO01a: Nové konstrukce				86 560,54
Oddíl			4: Vodorovné konstrukce				74 418,00
431	SP	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	15,700	4 740,00	74 418,00
Plný popis: Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30							

Oddíl			998: Presun hmot				12 142,54
120	SUB	998011002	Presun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	39,281	309,12	12 142,54
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011002							



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 9 - změna třídy betonu rozdílový rozpočet

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TYM


Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	9 263,00 Kč
DPH:	1 945,23 Kč
Celkem včetně DPH:	11 208,23 Kč

Dne:.....

Za objednatele



konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
3: Dodatek c. 2			
ZL 9 : Zmena třídy betonu	9 263,00	1 945,23	11 208,23
-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	9 263,00	1 945,23	11 208,23
OSTb: OST - zpusobíle výdaje			
SO01a: Nové konstrukce	9 263,00	1 945,23	11 208,23
4: Vodovodné konstrukce	9 263,00	1 945,23	11 208,23
998: Presun hmot	-	-	-
Celkem (bez DPH)	9 263,00		
DPH			
DPH 21 % ze základny: 9 263:	1 945,23		
	1 945,23		
Celkem (včetně DPH)	11 208,23		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Dodatek			3: Dodatek c. 2				
Změnový list			ZL 9 : Zmena třídy betonu				9 263,00
Stavba			-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru				9 263,00
Objekt			OSTb: OST - způsobilé výdaje				9 263,00
Podobjekt			SO01a: Nové konstrukce				9 263,00
Oddíl			4: Vodotěsné konstrukce				9 263,00
431	SP	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 Plný popis: Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	15,700	4 740,00	74 418,00
50	SUB	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417321414	m3	- 15,700	4 150,00	- 65 155,00
Oddíl			998: Přesun hmot				-
120	SUB	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011002	t	39,281	309,12	12 142,54
120	SUB	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011002	t	- 39,281	309,12	- 12 142,54

Výkaz výměr: -15,7*2.50198)

- 39,281