

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-241/1073/200/20/2023  
Číslo smlouvy zhotovitele: 177/1/2023 (1856.3241177TSE)

## REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

### „Oprava silnice III/3438 Vortová – hr. Pk“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### Smluvní strany

##### I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem organizace  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
E-mail pro fakturaci: [fakturace.tu@suspk.cz](mailto:fakturace.tu@suspk.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:  
Ing. Zdeněk Vašák – ředitel organizace  
[REDAKCE] – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
[REDAKCE] – náměstek pro výstavbu  
[REDAKCE] - vedoucí oddělení přípravy staveb  
[REDAKCE]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
[REDAKCE] – náměstek pro výstavbu  
[REDAKCE]  
[REDAKCE] - vedoucí oddělení přípravy staveb  
[REDAKCE]  
[REDAKCE] – vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů  
[REDAKCE]  
[REDAKCE] – vedoucí útvaru realizace staveb  
[REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

a

## II. EUROVIA CZ a.s.

Zastoupena: Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem závodu Morava jih  
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4  
IČO: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
Zapsána: v OR vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
E-mail: [cze-z13@vinci-construction.com](mailto:cze-z13@vinci-construction.com)  
Zástupce [REDACTED]

Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih  
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

### I.

Smluvní strany uzavřely dne 25.10.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-241/1073/200/20/2023 na zhotovení díla „Oprava silnice III/3438 Vortová – hr. Pk“ ( dále jen „Smlouva“ ) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatel v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).

### II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:**

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
<b>9 405 306,62</b>	<b>1 975 114,39</b>	<b>11 380 421,01</b>

### III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 – 4 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým

podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne

Za Objednatele:



Digitálně  
podepsal Ing.  
Zdeněk Vašák  
Datum: 2024.03.22  
10:00:22 +01'00'

---

**Ing. Zdeněk Vašák**  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

V Praze dne

Za Zhotovitele:

Ing.  
Ludvík  
Šumbera

A stylized pink arrow pointing to the right, used as a digital signature icon.

Digitálně  
podepsal Ing.  
Ludvík Šumbera  
Datum:  
2024.03.25  
12:34:50 +01'00'

---

**Ing. Ludvík Šumbera**  
ředitel závodu Morava jih  
EUROVIA CZ a.s.

## Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Název a evidenční číslo Stavby:	Oprava silnice III/3438 Vortová - hr. Pk - SMLO-241/2023
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dočasné dopravní opatření
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 181 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	6 / 6	
Přehled nových položek	1 / 12	
Individuální kalkulace pol. č. 01450.N	2 / 13	
Individuální kalkulace pol. č. 01450a.N	2 / 15	
Individuální kalkulace pol. č. 02710.N	2 / 17	
Zápis z KD č. 1 ze dne 09.11.2023	3 / 19	
Záznam z koordinačního jednání ze dne 19.10.2023	5 / 22	
Žádost obce Vortová	1 / 27	
Harmonogram stavby - původní	1 / 28	
Harmonogram stavby - aktualizovaný	1 / 29	
Vyjádření AD ke Změně ze dne 20.11.2023	1 / 30	
Vyjádření TDS ke Změně ze dne 20.11.2023	1 / 31	

**Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZVZ**

Název a evidenční číslo stavby: Oprava silnice III/3438 Vortová - hr. Pk - SMLO-241/2023 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 181 - Dočasné dopravní opatření	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO 181 / 01	Číslo ZBV:  01
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 25.10.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: EUROVIA CZ, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**

PDPS řeší opravu silnice III/3438 mezi obcemi Vortová a Herálec včetně intravilánu obce Vortová. Oprava dle předpokladu PDPS spočívá v zesílení konstrukce vozovky, pročistění patních příkopů a příčných i podélných propustků. Stavební práce byly v souladu s předpokladem PDPS prováděny za úplné uzavírky silnice III/3438 a to zejména z důvodu stávající šířky vozovky 4,5 m - 5,5 m. Šířka vozovky nebyla dostatečná pouze pro částečné omezení provozu. Doba uzavírky byla stanovena na 1 měsíc.

V průběhu přípravy stavby Městský úřad Hlinsko (stavební úřad - úsek silničního hospodářství) odmítl vydat povolení k úplné uzavírci silnice III/3438, aniž by byla zajištěna obslužnost dané oblasti autobusovými spoji. Toto rozhodnutí vyplývá ze zjištění nových omezení ohledně plánovaných uzavírek v kraji Vysočina, které je dle příslušného úseku Městského úřadu Hlinsko nutné koordinovat s uzavírkou při opravě silnice III/3438. Tuto skutečnost potvrdila svým dodatečným požadavkem také starostka Obce Vortová, která požadovala zajištění náhradní autobusové dopravy na trase mezi obcemi Vortová a Herálec pro zajištění dopravy dětí do škol a obyvatel obce do zaměstnaní.

Na základě výše uvedených dodatečných požadavků byla zajištěna výjimka z úplné uzavírky silnice III/3438 pro náhradní autobusovou dopravu včetně příslušného rozšíření dopravně inženýrského opatření pro zajištění obslužnosti dané oblasti.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 914139 (DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ), č. 914439 (DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ), č. 916329 (DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ), č. 916369 (SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ), č. 916719 (UPEVNĚOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ) a přidání nových položek soupisu prací č. 02710.N (POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍŠTUP CESTY), č. 01450.N (POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU) a č. 01450a.N (POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU).

Změna vyplývá z dodatečných požadavků třetích stran (Městský úřad Hlinsko (stavební úřad - úsek silničního hospodářství) a obec Vortová), které nebylo možné objektivně předvídat. Změna dále souvisí s koordinací plánovaných uzavírek v kraji Vysočina. V době přípravy PDPS nebyly Zadavateli okolnosti ohledně uzavírek na území kraje Vysočina známy. Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZVZ je splněna.

Předjednání výjimky pro vyloučení náhradní autobusové dopravy z úplné uzavírky silnice III/3438 a následně potřebná úprava posloupnosti prací měla vliv na smluvní termíny výstavby. Dle původního předpokladu mělo být vodorovné dopravní značení (dále jen "VDZ") realizováno v termínu do 27.11.2023. Na stejné datum bylo naplánováno také dokončení stavby. Z předloženého aktualizovaného harmonogramu stavby vyplývá, že VDZ bude provedeno oproti původnímu předpokladu do 30.05.2024, stejně jako samotné dokončení stavby.

**Údaje v Kč bez DPH:**

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	456 893,60 Kč	456 893,60 Kč

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zástupce Objednatele	jméno Ing. Milan Skýba	datum	Ing. Milan Skýba Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2024.03.14 14:54:33 +01'00'
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Ing. Milan Skýba	datum	Ing. Milan Skýba Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2024.03.14 14:54:58 +01'00'
Projektant	jméno Ing. Lukáš Tobeš	datum	Ing. Jan Bursa Podepsal Ing. Jan Bursa DN: cn=Ing. Jan Bursa, c=CZ, o=EUROVIA CZ, ou=EUROVIA CZ, email=j.tobes@eurovia.cz Datum: 2024.03.04.08.26.41 +01'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.



## Přehled dokladů

Číslo ZBV:	02
Název a evidenční číslo Stavby:	Oprava silnice III/3438 Vortová - hr. Pk - SMLO-241/2023
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice III/3438
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 121 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	13 / 6	
Přehled nových položek	1 / 19	
Individuální kalkulace pol. č. 02510.N	9 / 20	
Návrh Variace Zhotovitele ze dne 09.11.2023	1 / 29	
Pokyn Objednatele k provedení Variace ze dne 14.11.2023	1 / 30	
Protokol o statické zatěžovací zkoušce LM3/0889/2023 ze dne 09.11.2023	1 / 31	
Zápis z KD č. 1 ze dne 09.11.2023	3 / 32	
Zápis ve SD ze dne 08.11.2023	1 / 35	
Fotodokumentace	1 / 36	
Vzorové příčné řezy (PDPS)	1 / 37	
Vzorové příčné řezy (DSPS)	1 / 38	
Vyjádření AD ke Změně ze dne 20.11.2023	1 / 39	
Vyjádření TDS ke Změně ze dne 20.11.2023	1 / 40	

**Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ**

Název a evidenční číslo stavby: Oprava silnice III/3438 Vortová - hr. PK - SMLO-241/2023 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 121 - Silnice III/3438	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO 121 / 01	Číslo ZBV:  02
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 25.10.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubrovce 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: EUROVIA CZ, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

<u>Přílohy změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
---------------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**

PDPS řeší opravu silnice III/3438 mezi obcemi Vortová a Herálec včetně intravilánu obce Vortová. Oprava dle předpokladu PDPS spočívá v zesílení konstrukce vozovky, pročištění patních příkopů a příčných i podélných propustků. Stavební práce byly v souladu s předpokladem PDPS prováděny za úplné uzavírky silnice III/3438 a to zejména z důvodu stávající šířky vozovky 4,5 m - 5,5 m. Šířka vozovky nebyla dostatečná pouze pro částečné omezení provozu. Doba uzavírky byla stanovena na 1 měsíc.

V rámci provádění stavebních prací byl odtěžen stávající materiál z krajů opravované silnice III/3438 ve staničení km 0,027 – 0,117. V tomto staničení byl odhalen okraj štětové konstrukční vrstvy vozovky a nevhodné složení konstrukce vozovky v krajích z materiálu jílovitého charakteru. Na základě této skutečnosti byly provedeny statické zatěžovací zkoušky (dále jen "SZZ") s nevyhovujícím výsledkem únosnosti zemní pláně. PDPS uvažovala dosažení modulu přetvárnosti pláně v minimální hodnotě 45 MPa, nicméně dle výsledků SZZ bylo dosaženo pouze hodnoty 28,3 MPa v druhém zatěžovacím cyklu.

Na základě výsledků SZZ bylo po konzultaci s AD navrženo provedení hloubkové sanace krajů vozovky. Sanace spočívala konkrétně v provedení sanace šetrkordrtí frakce 0-125 o dalších 400 mm hlouběji než bylo uvažováno v PDPS.

Provedením hloubkové sanace krajů vozovky bylo dosaženo požadovaných parametrů na únosnost zemní pláně v dotčeném staničení.




Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 014102 (POPLATKY ZA SKLÁDKU) a přidání nových položek soupisu prací č. 122838.N (ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM), č. 122739.N (PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY), č. 02510.N (ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE) a č. 21452.N (SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO).

V rámci PDPS byl realizován diagnostický průzkum s provedením 10 odvrtů v konstrukci vozovky. Neúnosné podloží nebylo provedeným diagnostickým průzkumem odhaleno. Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

**Údaje v Kč bez DPH:**

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	201 511,11 Kč	201 511,11 Kč

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zástupce Objednatele	jméno Ing. Milan Skýba	datum	Ing. Milan Skýba	
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Ing. Milan Skýba	datum	Ing. Milan Skýba	
Projektant	jméno Ing. Lukáš Tobeš	datum	Ing. Jan Bursa	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Objednatel (Oprávněná osoba)</b> Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno Ing. Jiří Synek	datum	Ing. Jiří Synek	
---	-----------------------	-------	-----------------	---



**Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ**

<b>Název a evidenční číslo stavby:</b> Oprava silnice III/3438 Vortová - hr. Pk - SMLO-241/2023 <b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> SO 121 - Silnice III/3438	<b>Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:</b>  SO 121 / 01	<b>Číslo ZBV:</b>  02	
<b>Zhotovitel</b>	jméno Ing. Ludvík Šumbera	datum	podpis Ing. Ludvík Šumbera <small>Opisová 23.10.2023 Ludvík Šumbera 003.00.01 003.00.01.01</small>
			<b>Číslo paré:</b>

## Přehled dokladů

Číslo ZBV:	03
Evidenční číslo a název stavby:	Oprava silnice III/3438 Vortová - hr. Pk - SMLO-241/2023
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 121 - Silnice III/3438
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 121 / 02

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Evidenční list vyhrazené změny (§ 100 odst. (1) ZZVZ)	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§ 100 odst. (1) ZZVZ)	1 / 3	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 4	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 6	
Přehled změn stavby	1 / 7	
Soupis prací	13 / 8	
Přehled nových položek	1 / 21	
Vyjádření TDS ke Změně ze dne 04.12.2023	1 / 22	
Vyjádření AD ke Změně ze dne 01.12.2023	1 / 23	





**Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ**

Název a evidenční číslo stavby: Oprava silnice III/3438 Vortová - hr. Pk - SML0-241/2023 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 121 - Silnice III/3438	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO 121 / 02	Číslo ZBV:  03
<b>Zhotovitel</b>	jméno Ing. Ludvík Šumbera	datum  podpis Ing. Ludvík Šumbera <small>Digitalně podepsal Ing. Ludvík Šumbera 2024.02.28 08:56:39 +01:00</small>
		Číslo paré:

## Přehled dokladů

Číslo ZBV:	04
Evidenční číslo a název stavby:	Oprava silnice III/3438 Vortová - hr. Pk - SMLO-241/2023
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 121 - Silnice III/3438
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 121 / 03

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	14 / 5	
Vyjádření AD ke Změně ze dne 20.11.2023	1 / 19	
Zápis ve SD - list č. 520953, 520955	2 / 20	
Vyjádření TDS k ZBV 04 (SO 121)	1 / 22	

