



DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 05. 02. 2024 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, zejména pak dle § 2586 a následujících mezi smluvními stranami:

Článek I.

Smluvní strany

Zadavatel: **Horská služba ČR o.p.s.,**
Sídlo: Špindlerův Mlýn 260, 543 51 Špindlerův Mlýn
Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného u KS v Hradci Králové, spis. zn. O 113
Zastoupena: René Mašín, ředitel, náčelník Horské služby ČR
IČ: 27467759
DIČ: CZ27467759
Bank. spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 77779999/0600
Telefon: 601 302 647
Email: hspraha@hscr.cz
(dále jen „objednatel“) na straně jedné,

Úřad Praha – korespondenční adresa:

Horská služba ČR, o.p.s.,
Za Potokem 46/4
106 00 Praha 10 – Záběhlice

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Bc. Roman Kurka, 601 057 419, kurka.roman@hscr.cz
ve věcech technických: Josef Mikina, 775 033 310, mikina.josef@hscr.cz

a

Zhotovitel: **ORGATEX – NÁCHOD s.r.o.,**
Sídlo: Wolkerova 1749, 547 01 Náchod
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného u KS v Hradci Králové, spis. zn. C 10854
Zastoupena: Ing. Pavel Šrůtek, jednatel
IČ: 25260341
DIČ: CZ25260341
Bank. spojení: Komerční banka a.s.,
Číslo účtu: 8201360287/0100
Telefon: 491 433 088
Email: srutek.pavel@orgatex-nachod.cz
(dále jen „zhotovitel“), na straně druhé, společně také (dále jen „smluvní strany“),

upravující v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě požadavků objednatele a nad rámec výše uvedené Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce stanice Horské služby ČR – Pomezní Boudy“, článek III. odst. 3.1 Termín plnění.

PREAMBULE

Tento dodatek se sepisuje na základě žádosti zhotovitele ze dne 08. 03. 2024 o prodloužení termínů plnění, týkající se rekonstrukce stanice Horské služby ČR Pomezí Boudy v katastrálním území Horní Malá Úpa, horská oblast Krkonoše.

S ohledem na velmi nepříznivé klimatické podmínky nebylo možné v původně stanoveném termínu geodeticky zaměřit výškopis a polohopis terénu pro návrh přístupové komunikace.

Článek III.

Termín plnění

3.1 Jednotlivé části díla na základě této smlouvy budou dodány a plněny dle smluveného časového harmonogramu:

- Vypracování (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.) a projednání PD pro potřeby stavebního řízení a pro zabezpečení vyjádření dotčených orgánů státní správy (dále jen „DOSS“) a zajištění veškerých podkladů potřebných pro vydání stavebního povolení (PD včetně zapracovaných připomínek DOSS) Termín do: 29. 03. 2024
- Zajištění veškerých podkladů potřebných pro vydání stavebního povolení (PD včetně zapracovaných připomínek DOSS) Termín do: 30. 04. 2024
- Vypracování dokumentace pro provedení stavby Termín do: 30.6. 2024
- Vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby Termín do: 31. 07. 2024
- Poskytnutí součinnosti při výběru zhotovitele stavby **Předpokládaný termín: 07/2024**

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv; uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.

Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatním články smlouvy nebyly tímto dodatkem dotčeny a zůstávají v platnosti v nezměněném znění.

Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tato smlouva povinně uveřejněna v Registru smluv.

V Praze dne 13. 03. 2024

V Náchodě dne 2024



.....
Za objednatele: René Mašín, ředitel HSČR

ORGATEX-NACHOD s.r.o.
Wolkerova 1749
547 01 Náchod

.....
Za zhotovitele: Ing. Pavel Šrůtek, jednatel

Od: notek@orgatex-nachod.cz <notek@orgatex-nachod.cz>

Odesláno: pátek 8. března 2024 10:33

Komu: Roman Kurka <kurka.roman@HSCR.cz>

Kopie: 'Ing. Pavel Šrůtek' <srutek@stylbau.cz>

Předmět: FW: HS Špindlerův Mlýn a Pomezní boudy

Dobrý den Kurko,

navazuji na náš telefonát ohledně termínů odevzdání dokumentace uvedený v obou SOD.
V zadávacích podkladech k VŘ je uveden termín výběru projektanta 31.10.2023, dokončení projektu 31.01.2024, získání stavebního povolení 30.04.2024.

Smlouvy byly podepsány 30.1.2024, tedy až 3 měsíce po předpokládaném termínu – v době zimní sezóny na horách, kdy nebylo možné zaměřit výškopis a polohopis terénu.
Vzhledem k roztátí sněhu se nám již podařilo geodeticky zaměřit terén jak ve Špindlerově Mlýně, tak i na Pomezkách.

Dokumentaci pro stavební povolení jsme schopni zpracovat do **30.4.2024**, poté se předloží k vyjádření DOSS a správcům sítí.

Jejich souhlasy předpokládáme do 30, resp. 60 (životní prostředí) dní od podání žádosti.

Termíny v čl. 3.1 smlouvy o dílo nám tedy vychází:

- první bod (PD DÚŘ + DSP + souhlasy DOSS) - **30.6. 2024**, následně možno podat žádost na stavební úřad
- druhý a třetí bod – **31.7. 2024**

Prosím o vypracování dodatku smlouvy s uvedenými termíny.
(kratší termíny závisí na rychlosti vyřízení souhlasů DOSS)

Děkuji a jsem s pozdravem

Ing. Tomáš Notek
jednatel společnosti
+ 420 605 834 010
notek@orgatex-nachod.cz

ORGATEX – NÁCHOD s.r.o.
Wolkerova 1749
547 01 Náchod





HORSKY
Horský závod CR, o. p. s.
543 51 SPINDLERŮV MLÝN 260
DIČ: CZ27467160
Účet spořicího 48/4
Zs potiskem 108/4
108 00 Praha

