

DODATEK č. 2/2024

ke Smlouvě o poskytování služeb

č. smlouvy Objednatele 03PT-005203, č. smlouvy Poskytovatele 22300

uzavřený ve smyslu ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále též „občanský zákoník“),

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

zastoupené

oprávněněn jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.

se sídlem: Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno

IČ: 48511005

DIČ: CZ48511005

právní forma: veřejná výzkumná instituce

zastoupen:

oprávněněn jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Článek 1

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 26.12.2022 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb č. smlouvy Objednatele 03PT-005203, č. smlouvy Poskytovatele 22300 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbě silnice D1 01191.C Brno centrum – Brno jih v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu článku 2.2 Smlouvy a Přílohy č. 1 a č. 2 Smlouvy (dále jen „Služby“).

- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu realizace terénní části záchranného archeologického výzkumu, prováděného v lokalitách plánované stavby silnice D1 01191.C Brno centrum – Brno jih, došlo k archeologickým nálezům významného charakteru, které svým charakterem objektivně vyžadují výrazně větší náklady na zpracování materiálu a závěrečné zprávy, jež jsou součástí dílčího předmětu plnění „B - Zpracování terénní části archeologického výzkumu“.
- 1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že za účelem naplnění věcné stránky Smlouvy, při respektování skutečnosti, specifikované v předchozím odstavci tohoto dodatku, je nezbytné optimalizovat využití jednotlivých profesí, podílejících se na provádění jednotlivých etap záchranného archeologického výzkumu, specifikovaných v příloze č. 2 Smlouvy, včetně jejich přiměřené úpravy ve vazbě na rozsah dodatečných archeologických nálezů.
- 1.4. Smluvní strany shodně berou na vědomí a respektují skutečnost, že si Objednatel v souladu s ustanovením § 100 a souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) vyhradil článkem 2.8 Smlouvy právo změny závazků spočívající v možnosti změny odebraného množství Služeb, a to v případě, kdy dojde v průběhu záchranného archeologického výzkumu k archeologickým nálezům významně překračujícím původně předpokládaný rozsah či význam nálezů, predikovaný v Příloze č. 1 Smlouvy.
- 1.5. Smluvní strany, při respektování svých povinností dodržovat zásady, resp. principy 3E, zakotvené především v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), včetně navazujících právních norem České republiky shodně konstatují, že k zajištění minimalizace dodatečných nákladů a doby nezbytné pro realizaci ZAV, jakož i potřebnosti časově neomezovat průběh stavebních prací na stavbě, jež patří mezi prioritní stavby České republiky, uzavírají tento dodatek aplikací ustanovení článku 2.8 Smlouvy.
- 1.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny rozsahu dílčích prací záchranného archeologického výzkumu v lokalitě stavby silnice D1 01191.C Brno centrum – Brno jih, jež je věcným plněním Smlouvy, jakož i související finanční změna, vycházející ze stanovených jednotkových cen, jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ.

Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně Přílohy č. 2, jejíž nové znění je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně odst. 4.1 článku IV *Cena*, jež nově zní:

4.1 Cena služeb

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč
-------------------------------------	-----------------	---------------------------------

DPH		včetně DPH
6 960 600	1 461 726	8 422 326

(dále jen „Cena Služeb“).

Cena Služeb se skládá z:

Popis části služeb	Výše ceny za provedení části služeb
A - Terénní část archeologického výzkumu	2 900 210 Kč (dále jen „Cena služeb A“)
B - Zpracování terénní části archeologického výzkumu: <ul style="list-style-type: none"> • laboratorní ošetření nálezů • zpracování a vyhodnocení nálezů • vypracování nálezové zprávy • odevzdání movitých archeologických nálezů subjektu určenému v souladu se zákonem o památkové péči a dle uzavřené Dohody s krajským úřadem Jihomoravského kraje 	4 060 390 Kč (dále jen „Cena služeb B“)

Detailní jednotkový rozpis ceny Služeb včetně množství jednotek a jejich jednotkových cen obsahuje příloha č. 2 Smlouvy Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny.

V případě, že si Objednatel v souladu s čl. 2.8 Smlouvy vyhradil možnost změny množství odebíraných Služeb ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, je Objednatel povinen uhradit pouze skutečně odebrané Služby.

Článek 3 Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 2 Smlouvy – Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny.
- 3.3. Dodatek č. 1/2024 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3.4. Dodatek č. 1/2024 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto dodatku č. 1/2023.
- 3.5. Dodatek č. 1/2024 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy

všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1/2023 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.19
11:31:11 +01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 22.03.2024 13:52:14 +01:00

Záchraný archeologický výzkum pro stavbu D1 01191.C Brno centrum – Brno jih

Příloha č. 1 - Oceněný rozpois služeb

03PT-005203

Popis činnosti	MJ	množství	JC	cena celkem
Dozor při skryvce ornice (archeologická dohled) <i>plochy určené na základě predikce</i> <i>(1,68 + 1,25 + 1,43) ha = 4,36 ha = 43.600 m2</i>				
Detektorový průzkum oblastí dotčené ZAV				
Archeolog (VŠ)				
Technik (SŠ)				
Dělník - specialista (DS)				
Strojní mechanizace				
Dočištění ploch				
Průzkum v terénu (archeologický výzkum)				
Archeolog (VŠ)				
Technik (SŠ)				
Dělník - specialista (DS)				
Dělník (D)				
Analýzy zahrnuté do zpracování				
C14				
Antropologie				
Archeozoologie				
Archeobotanika				
Petroarcheologie				
Dendrochronologie				
Chemická analýza				
Výstup provedených prací - zpracování				
Archeolog (VŠ) - zpracování ZZ				
Technik (SŠ) - dokumentace, laboratoř				
Dělník - specialista (DS) - laboratoř, plavení				
Dělník (D) - mytí				
CELKEM bez DPH				6 960 590,00
DPH 21%				1 461 723,90
CENA CELKEM včetně DPH				8 422 313,90

Digitálně podepsal:

Poskytovatel má nárok na předplacení pouze skutečně provedených a doozených výkonů, které budou potvrzeny zápisem o Objednatel.

Datum: 22.03.2024 13:51:58 +01:00

Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení díla (např. provádění drobných zemních prací ručním nářadím, doprava atd.)

V dne

Digitálně podepsal

.....
Razítka a podpis osoby oprávněné jednat za uchažeče

Datum: 2024.03.19
11:36:05 +01'00'