

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD – DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 02PT-001782
č. smlouvy zhotovitele: 15NO01004

Tento Dodatek č. 3 k Souhrnu smluvních dohod se uzavírá mezi:

objednatelům:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
spisová značka: A 80478 vedená u Městského soudu v Praze
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeným:
bankovní spojení: číslo účtu

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem:

Sdružení NOVA

zastoupená jediným společníkem **Valbek, spol. s r.o.**
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
korespondenční adresa: středisko Praha, V olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČO: ..48266230 DIČ: CZ48266230
údaj o zápisu v obch. rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

K 1. 5. 2020 přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti NOVÁK & PARTNER, s.r.o. na nástupnickou společnost Valbek, spol. s r.o., IČ: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, spisová značka: C 4487. Součástí přecházejícího jmění jsou i práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Zakázka:

„I/61 propojení R6, R7, I. etapa, DÚR/IČ“
ISPROFIN: „5211510017“

**I.
Zdůvodnění**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, kterým se upravují termíny a cena plnění. Z důvodu časové koordinace se stavbou „Modernizace trati Praha – Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo), DSP/PDPS“ (Správa železnic s.o.) je nutné v místě překryvu obou staveb aktualizovat již zpracovaný záborový elaborát a vynětí se zemědělského půdního fondu.

Smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla a zpracování výše uvedených aktualizací v termínu do 10.4.2024.

II.

1. Zvláštní obchodní podmínky, článek 22.2 se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept DÚR	do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
změna DÚR koncept	do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
čistopis DÚR včetně související dokumentace a podkladů	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele
aktualizace DÚR	do 2 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č.2
podání žádosti o vydání územního rozhodnutí	do 14 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
aktualizace ZE a vynětí ze ZPF v rozsahu Dodatku č.3	do 10.4.2024
technická pomoc při získání pravomocného územního rozhodnutí	v celém průběhu územního řízení (až do vydání pravomocného územního rozhodnutí)

2. Cena díla uvedená v bodě I. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Cena:

a. Nabídková cena dle Smlouvy o dílo	7.820.000,- Kč
b. Cena za změnu DÚR – dle dodatku č.1	1.555.000,- Kč
c. Cena za aktualizaci DÚR v rozsahu dodatku č.2	435 000,- Kč
d. <u>Cena za aktualizaci ZE a vynětí ze ZPF dle dodatku č.3</u>	<u>100 000,- Kč</u>
e. Cena celkem bez DPH (a + b + c +d)	9.910.000,- Kč
f. DPH	2.081.100,- Kč
g. <u>nabídková cena celkem (d + e)</u>	<u>11,991.100,- Kč</u>

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

Podrobná kalkulace navýšení ceny dle dodatku č.3 je uvedena v příloze tohoto Dodatku.

**III.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření a uveřejněním v registru smluv.

2. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti bez změn.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Podrobná kalkulace aktualizace ZE a vynětí ZPF

PODEPSÁN za objednatele:

PODEPSÁN za zhotovitele.

Datum: 25-03-2024

Datum: 11.3.2023

717 /p.