



MC22 P005 JH3Z
MC22-SD-02500008/2024

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 08. 11. 2023

Registrační číslo objednatele:

Registrační číslo zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků (dále jen „smlouva“ včetně jejich příloh citovaných v závěru) uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

I.

Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 22
IČ 00240915
DIČ: CZ00240915
oprávněný zástupce: Tomáš Kaněra, starosta MČ Praha 22
oprávněný zástupce ve věcech realizačních a technických:
Ing. Petr Smolka, vedoucí ORS

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel: Bratři Gallové & spol. s.r.o.
Kbelská 879/23, 198 00 Praha 9 - Vysočany
IČ 24664197
DIČ CZ24664197
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 164429
bankovní spojení: Moneta Money Bank
číslo účtu: [REDACTED]
oprávněný zástupce: Ladislav Gallo, MBA, jednatel společnosti
oprávněný zástupce ve věcech realizačních a technických:
Ing. David Vojíř, výrobní ředitel

(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 08. 11. 2023 na dílo „**Rekonstrukce lávky pro pěší v Uhříněvsi**“ následovně:

Termín plnění se v článku IV. Odstavci 1 mění takto:

Termín ukončení prací a předání řádně provedeného díla: 15.04.2024

Cena díla v článku V. odstavci 1. smlouvy o dílo se upravuje takto:

2. Cena provedení díla dle uzavřené SoD bez DPH	2.876.229,99 Kč
3. DPH 21 %	604.008,30 Kč
4. Cena za provedení díla celkem dle uzavřené SoD včetně DPH	3.480.238,29 Kč
Navýšení ceny za dílo bez DPH	328.539,62 Kč
DPH 21 %	68.993,32 Kč
Navýšení ceny za dílo celkem včetně DPH	397.532,94 Kč
Nová cena za provedení díla bez DPH	3.204.769,61 Kč
DPH 21 %	673.001,62 Kč
Nová cena za provedení díla včetně DPH	3.877.771,23 Kč

Přesná specifikace změny nad rámec uzavřené SoD v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, je předmětem změnového listu ZL 1, ZL 2 a ZL 3, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změny.

Tento dodatek č. 1 se vystavuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

DOLOŽKA o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího schválení radou. Uzavření tohoto dodatku schválila RMČ Praha 22 dne 06.03.2024 usnesením č. UR-131-7/24.

V Praze dne

15 -03- 2024

V Praze dne


15 -03- 2024

Za objednatele:


Za zhotovitele:



Tomáš Kaněra
starosta MČ Praha 22



Ladislav Gallo, MBA
jednatel společnosti



REKAPITULACE DÍLA "Rekonstrukce lávky pro pěší v Uhříněvsi"	Cena bez DPH (Kč)
--	--------------------------

Náklady stavební částí	Dle SoD
Lávka pro pěší	2,876,229.99

Celkové náklady za stavbu dle SoD	2,876,229.99
--	---------------------

ZL 1 - Stavební činnost	92,527.14
ZL 2 - Zámečnické konstrukce	151,012.48
ZL 3 - Inženýrská činnost	85,000.00
Celkové náklady ZL 1 + ZL 2 + ZL 3	328,539.62

Celkové náklady za stavbu dle SoD a dodatku č. 1	3,204,769.61
---	---------------------

Změny řešené v průběhu výstavby

Změnový list číslo:	ZL 1	LÁVKA PRO PĚŠÍ - STAVEBNÍ ČINNOST		
Název akce:	Rekonstrukce lávky pro pěší v Uhříněvsi			
Objednatel:	Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 22			
Zhotovitel:	Bratři Gallové & spol. s.r.o., Kbelská 879/23, 198 00 Praha 9 Vysočany			
Projektant:	Atelier Architectus Akad. Arch. Miloslav Švaříček IČO 45286213			
Předmět změnového listu				
Stavební činnost				
Část díla dotčená změnovým listem				
Opěry				
Popis změny, popis technického řešení				
Změna :				
Posunutí opěr o 30 cm na každé straně pro možnost osazení soklového kamene dle dříve zpracovaného projektu "Komplexní protipovodňová opatření v generelu Říčanského potoka na k.ú. Uhříněves" na základě požadavku MHMP, procento vyztužení opěr vyšlo z nového výkresu od statika, procento vyztužení základu s provázáním opěr bylo dodatečně stanoveno v in-situ projektantem, s ohledem na geologickou situaci stávajících břehů a podloží, byly opěry provedeny masivnější než byl původní návrh.				
Zdůvodnění změny :				
Původní projekt neřešil založení opěr, výztuž opěr ani požadavky MHMP (Generel Říčanského potoka)				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :				
Ano				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :				
Vliv na termín: 24 dní				
Vliv na cenu:				
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
Přípočty k ceně díla:	92,527.14 Kč	19,430.70 Kč	111,957.84 Kč	
Odpočty z ceny díla:	- Kč	- Kč	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla:	92,527.14 Kč	19,430.70 Kč	111,957.84 Kč	
Změnu odsouhlasil		datum		
Za zhotovitele :	Ing. David Vojtř	05-03-2024		
Za objednatele:	Ing. Petr Smolka	05-03-2024		

ZL 1 - LÁVKA PRO PĚŠÍ - STAVEBNÍ ČINNOST

Stavba :	Rekonstrukce lávky pro pěší v Uhříněvsi	
Objekt	ZL 1 - Stavební činnost	

	LÁVKA PRO PĚŠÍ	celkem (Kč)
SOUHRN	HSV - Práce a dodávky HSV	92,527.14
	CELKEM	92,527.14

P.č.	Typ	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
			HSV - Práce a dodávky HSV				92,527.14
			3 - Svislé a kompletní konstrukce				92,527.14
8a	M	58380757R	Lomový kámen soklový (lom Dubina) dodání	t	8.200	1,350.00	11,070.00
	VV		17.7m2		8.200		
9	K	334323418	Mostní pilíře a sloupy ze ŽB C 30/37	m3	4.742	7,350.00	34,853.70
	VV		zakladí 2*0.5 + opěry		1.000		
	VV		4.26 - 2.64*1.70*0.5		2.016		
	VV		4.3 - 2.64*1.95*0.5		1.726		
	VV		Součet		4.742		
10	K	334323491	Příplatek k mostním pilířům a sloupům ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	4.742	5,850.00	27,740.70
	VV		Součet		4.742		
14	K	334361236	Výztuž dřívků pilířů z betonářské oceli 10 505	t	0.242	78,000.00	18,862.74
	VV		0.72183 - 0.46		0.242		

Změny řešené v průběhu výstavby

Změnový list číslo:	ZL 2	LÁVKA PRO PĚŠÍ - ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE	
Název akce:	Rekonstrukce lávky pro pěší v Uhříněvsi		
Objednatel:	Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 22		
Zhotovitel:	Bratři Gallové & spol. s.r.o., Kbelská 879/23, 198 00 Praha 9 Vysočany		
Projektant:	Atelier Architectus Akad. Arch. Miloslav Švaříček IČO 45286213		
Předmět změnového listu			
Zámečnické konstrukce			
Část díla dotčená změnovým listem			
Ocelová lávka			
Popis změny, popis technického řešení			
Změna :			
Posunutí opěr o 30 cm na každé straně pro možnost osazení soklového kamene dle dříve zpracovaného projektu "Komplexní protipovodňová opatření v generelu Říčanského potoka na k.ú. Uhříněves" na základě požadavku MHMP, vedlo k nutnosti prodloužení lávky a všech s tím souvisejících konstrukčních prvků (rošty, madla, zábradlí atd..)			
Zdůvodnění změny :			
Původní projekt neřešil požadavky MHMP (Generel Říčanského potoka)			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Ano			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: 14 dní			
Vliv na cenu:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	151,012.48 Kč	31,712.62 Kč	182,725.10 Kč
Odpočty z ceny díla:	- Kč	- Kč	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	151,012.48 Kč	31,712.62 Kč	182,725.10 Kč
Změnu odsouhlasil			
Za zhotovitele :	Ing. David Vojříř	05-03-2024	
Za objednatele:	Ing. Petr Smolka	05-03-2024	

ZL 2 - LÁVKA PRO PĚŠÍ - ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

Stavba :	Rekonstrukce lávky pro pěší v Uhřetěvesi	
Objekt	ZL 2 - Zámečnické konstrukce	

	LÁVKA PRO PĚŠÍ	celkem (Kč)
SOUHRN	PSV - Práce a dodávky PSV	151,012.48
	CELKEM	151,012.48

P.č.	Typ	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
PSV - Práce a dodávky PSV							151,012.48
767 - Konstrukce zámečnické							151,012.48
40	K	R76701	Ocelové válcované nosníky HEB 220 výšky 220 mm, povrchová úprava otryskáním a ZN metalizací	m	1.688	12,420.00	20,964.96
	VV		18+8.3)-7.461+7.151		1.688		
41	K	R76702	Příčky Jackel 80x80x4	m	5.560	5,850.00	32,526.00
	VV		10*2.2+2*0.58)-8*2.2		5.560		
42	K	R76703	Pororošt ocelový, výška roštu 40mm, žárově zinkováno, 2000x1000x40 mm s oky 30x10 mm	m2	3.320	9,700.00	32,204.00
	VV		17.32 - 2*1.7		3.320		
43	K	R76704	Madlo 80/30 profilu Jackel	m	4.268	1,750.00	7,469.00
	VV		18.150 - 7.317+6.6		4.268		
44	K	R76705	Výplň zábradlí z ocelové pasoviny 30x5 mm	m2	1.241	14,700.00	18,241.82
	VV		11.85 - (0.957*0.33*13+0.341*0.83)		1.241		
46	K	R76707	Spojovací a spotřební materiál	kpl	0.116	74,000.00	8,584.00
	VV		1.116-1		0.116		
47	K	R76708	Montáž ocelové mostní lávky vč. zábradlí	kpl	0.116	178,000.00	20,648.00
	VV		1.116-1		0.116		
48	K	R998	Přesun hmot pro konstrukce zámečnické	%	0.035	296,420.00	10,374.70

Pa

Změny řešené v průběhu výstavby

Změnový list číslo:	ZL 3	LÁVKA PRO PĚŠÍ - INŽENÝRSKÁ ČINNOST	
Název akce:			
Rekonstrukce lávky pro pěší v Uhříněvsi			
Objednatel: Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 22			
Zhotovitel: Bratři Gallové & spol. s.r.o., Kbelská 879/23, 198 00 Praha 9 Vysočany			
Projektant: Atelier Architectus Akad. Arch. Miloslav Švaříček IČO 45286213			
Předmět změnového listu			
Inženýrská činnost			
Část díla dotčená změnovým listem			
Termín realizace, realizační dokumentace a inženýring			
Popis změny, popis technického řešení			
Změna :			
Posunutí opěr o 30 cm na každé straně pro možnost osazení soklového kamene dle dřívě zpracovaného projektu "Komplexní protipovodňová opatření v generelu Říčanského potoka na k.ú. Uhříněves" na základě požadavku MHMP, komplexně změnilo celý koncept dokumentace - bylo potřeba koordinovat změnu dokumentace s projektantem a statikem pro ověření vyztužení i návrh opěr včetně všech detailů, následovala kooperace při návrhu zřízení základů opěr. Dále bylo nutné vyřízení chybějícího povolení pro zvláštní užívání komunikace stavby a zajistit vyjádření MHMP k povodňovému a havarijnímu plánu k této stavbě.			
Zdůvodnění změny :			
Původní projekt neřešil požadavky MHMP (Generel Říčanského potoka) a vykazoval nejasnosti (nebyl kompletní)			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Ano			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: 76 dní			
Vliv na cenu:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	85,000.00 Kč	17,850.00 Kč	102,850.00 Kč
Odpočty z ceny díla:	- Kč	- Kč	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	85,000.00 Kč	17,850.00 Kč	102,850.00 Kč
Změnu odsouhlasil		datum	
Za zhotovitele :	Ing. David Vojtíš	05-03-2024	
Za objednatele:	Ing. Petr Smolka	05-03-2024	

ZL 3 - LÁVKA PRO PĚŠÍ - INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Stavba :	Rekonstrukce lávky pro pěší v Uhřetěvsi	
Objekt	ZL 3 - Inženýrská činnost	

SOUHRN	LÁVKA PRO PĚŠÍ	celkem (Kč)
	VRN Vedlejší rozpočtové náklady	85,000.00
	CELKEM	85,000.00

P.č.	Typ	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
			VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				85,000.00
			VRN4 - Inženýrská činnost				85,000.00
54	K	040001000	Inženýrská činnost (odladění realizační dokumentace pro možnost realizace i s ohledem na nové skutečnosti)	kpl	1.000	85,000.00	85,000.00



CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL