

**DODATEK č. 6 k**  
**SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD**

ze dne 28. 12. 2015

číslo objednatele: 02PT-003411, číslo zhotovitele: 20151211-PDS

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s.p.**  
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4  
zastoupeným:

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Sdružením „SUDOP GROUP I“ s vedoucím účastníkem sdružení PUDIS a.s.**  
se sídlem Praha 6, Bubeneč, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00  
jednajícím

bankovní spojení:

IČ: 45272891, DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458  
a

s účastníkem sdružení **Dopravoprojekt a.s.**

se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Kominárska 2,4, PSČ 832 03  
jednající

IČ: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č.  
378/B

a

s účastníkem sdružení **Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00

jednající

IČ: 46347488, DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

a

s účastníkem sdružení **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jednajícím

bankovní spojení:

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 (dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

zhotovitel jednající

na základě Plné moci společníků (členů sdružení SUDOP GROUP I) a Smlouvy o sdružení ve znění jejího dodatku

(objednatel a zhotovitel označeni dále společně jako „**Smluvní strany**“)

na veřejnou zakázku:

**„I/12 Úvaly, DSP/IČ“  
(nově I/12 Běchovice – Úvaly, DSP/IČ)  
ISPROFIN: 3271111007**

**Článek I.  
Preambule**

Vzhledem k tomu, že:

Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na zvýšení rozsahu služeb, mimo jiné v Příloze C, Platby a platební podmínky, Ostatní činnosti zhotovitele, o položku č. 6.8 aktualizace stanovisek pro výkon IČ ke změně ÚR, včetně podání žádosti o změnu ÚR a položku č. 6.9 Zjištění pravomocné změny ÚR.

Zhotovitel podal žádost o změnu ÚR ve stanoveném termínu dne 25. 4. 2023 a dle Dodatku č. 2 měla být pravomocná změna ÚR zajištěna do 25. 8. 2023. Dne 13. 7. 2024 však obdržel od MHMP Výzvu k doplnění dokumentace, doložení dosud neobdržených a dodatečně požadovaných stanovisek DOSS s tím, že řízení se přerušuje do doby doplnění žádosti ve smyslu výše uvedené výzvy (nejpozději do 31. 12. 2023).

Zhotovitel obratem doplnil PD a obeslal DOSS, dle požadavku výzvy a v maximální míře se snažil urychlit získání dosud neobdržených stanovisek jednotlivých DOSS, urgencemi.

Dodatkem č. 4 k Souhrnu smluvních dohod 02PT-003411, ze dne 23. 8. 2023 byl termín zajištění pravomocné změny prodloužen do 30. 11. 2023 a Dodatkem č. 5 k Souhrnu smluvních dohod 02PT-003411, ze dne 14.11.2023, byl termín zajištění pravomocné změny prodloužen do 29. 2. 2024.

Na základě urgencí získal Zhotovitel většinu z chybějících stanovisek DOSS, o které bylo požádáno.

Dne 1. 11. 2023 byl uskutečněno ze strany MHMP zjištění, že námi navržený patní příkop zemního valu je v kolizi s vybudovaným jezírkiem, realizovaným v rámci stavby Krajinářské úpravy Říčanského potoka (investor MHMP). Následně bylo zjištěno, že realizace jezírka proběhla odlišně od koordinované a ze strany ŘSD schválené projektové dokumentace.

Proto bylo nutné navržené řešení v rámci DÚR-Z1 opětovně upravit tak, aby prostorová kolize byla odstraněna. Návrh řešení byl s MHMP osobně za účasti ŘSD předjednan dne 15. 11. 2023 a následně byla dle závěru z tohoto jednání upravena projektová dokumentace DÚR-Z1.

Z tohoto důvodu musely být touto změnou opět osloveny DOSS, konkrétně vodoprávní úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – žádost odeslána 6. 12. 2023, stanovisko obdrženo obratem 14. 12. 2023, MHMP, OOP, odd. péče o zeleň – žádost odeslána 6. 12. 2023, stanovisko obdrženo po mnoha urgencích 24. 1. 2024, dále se jedná o stanovisko Lesy hl. m. Praha za OLH a správce toku, za OLH

– žádost odeslána 6. 12. 2023, stanovisko po urgencích obdrženo 9.02.2024, za správce toku – stanovisko odesláno 6. 12. 2023, stanovisko po urgencích obdrženo 12.02.2024.

V době, kdy bylo uvažováno o získání pravomocného ÚR do 29. 2. 2024, nebyla známa skutečnost, že PD bude nutné z důvodu odlišné realizace krajinářských uprav Řičanského potoka ze strany MHMP opět přeprojektovat a k této změně získat aktualizovaná stanoviska DOSS.

V případě, že by nebylo nutné projektovou dokumentace DÚR-Z1 z důvodu prostorové kolize se stavbou Krajinářské úpravy Řičanského potoka přepracovávat, byl by termín 29. 2. 2024, z Dodatku č. 5 k Souhrnu smluvních dohod 02PT-003411 ze dne 14.11.2023, splněn.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, které Zhotovitel nemohl předvídat, není v tuto chvíli reálné dodržet stanovený termín 29. 2. 2024 pro získání pravomocného ÚR, a to z důvodů správních lhůt, které jsou s tímto správním řízením spojené a předchází samotnému vydání nepravomocného ÚR (15 dní od oznámení o zahájení řízení o vydání ÚR pro zveřejnění podkladů pro vydání ÚR a poté 15 dní lhůta pro případné námitky) a dále lhůty potřebné pro nabytí právní moci ÚR (10 dní pro případné doručení ÚR účastníkům řízení fikcí, poté 15 dní lhůta pro případné podání opravných prostředků proti vydanému ÚR a dále lhůta pro případné doručení podaných opravných prostředků Českou poštou, kterou si stanoví úředník vydávající ÚR), dohromady představují tyto lhůty v případě bezproblémového průběhu řízení dobu 55 dní plus lhůta pro doručení případné korespondence Českou poštou (obvykle 1 – 2 týdny), uzavírají Smluvní strany následující:

## **DODATEK č. 6 ke Smlouvě**

### **Článek II.**

#### **Předmět dodatku – změnová ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly na **upřesnění Platebních podmínek**.

V této souvislosti se mění se Příloha C ZOP „Platby a platební podmínky“, jejíž nové znění přílohou č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy.

### **Článek III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 6, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 6 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
4. Součástí tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1: **Nové znění Přílohy C ZOP (Platby a platební podmínky)**

V Praze dne:

za Objednatele:

**Ředitelství silnic a dálnic s.p.**

V Praze dne:

za Zhotovitele:

**Sdružení „SUDOP GROUP I“  
zastoupené PUDIS a.s.**

2024.03.22  
09:36:31  
+01'00'

PUDIS a.s.

Podepsal

Datum: 2024.03.22 09:32:40  
+01'00'

PUDIS a.s

# PŘÍLOHA C

## PLATBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1) **Zálohy** nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku.

### 2) **Cena a sazby**

Nejvýše přípustná cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) je uvedena v Příloze A těchto Obchodních podmínek (soupisu prací),

Tato cena vychází z nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Cena za provedení díla bude hrazena pro jednotlivá plnění zhotovitele způsobem uvedeným níže.

### 3) **Termíny a způsob plateb**

#### **Inženýrská činnost**

Odměna za inženýrskou činnost byla zhotoviteli hrazena od zahájení výkonu inženýrské činnosti do 1.Q/2022 včetně (tj. do doby vyhotovení Dodatku č. 2) v pravidelných čtvrtletních částkách odpovídajících 7,5 % ceny za inženýrskou činnost uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, což odpovídá 15 % celkové ceny připadající na inženýrskou činnost (tj. 2 kvartální platby v řadě).

Od 2.Q/2022 bude odměna za inženýrskou činnost zhotoviteli hrazena v pravidelných čtvrtletních částkách odpovídajících 3,75 % ceny za inženýrskou činnost uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, maximálně však do vyčerpání 60 % celkové ceny připadající na inženýrskou činnost (tj. 14 kvartálních plateb v řadě).

Celkem tedy bude 16 kvartálních plateb na inženýrskou činnost do vyčerpání 60 % celkové ceny připadající na inženýrskou činnost.

V případě přerušení výkonu inženýrské činnosti po období delší, než tři kalendářní měsíce nebude za uvedené čtvrtletí příslušná část ceny za inženýrskou činnost uhrazena. V případě přerušení, zahájení či obnovení výkonu inženýrské činnosti v průběhu kalendářního čtvrtletí přísluší zhotoviteli poměrná část čtvrtletní platby za inženýrskou činnost. Zbylá část ceny za inženýrskou činnost dle oceněného rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek (v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“) bude uhrazena jednorázově po získání všech příslušných pravomocných rozhodnutí (povolení), a to na základě písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je

Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat ceně uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci inženýrské činnosti.

Veškeré objednatelům předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy z KN, znalečné aj.) budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou ke schválení) je

#### **Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo**

Odměna za ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo bude zhotoviteli uhrazena vždy po dokončení uceleného předmětu Smlouvy o dílo, k němuž je vztažena příslušná část ceny. V případě DSP tedy bude odměna uhrazena v celkové výši uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“,

a to ve dvou částkách:

- a. 75 % z této ceny po odevzdání konceptu DSP a
- b. 25 % z této ceny po odevzdání čistopisu DSP (odevzdání po zapracování připomínek a požadavků objednatele ve smyslu článku 22.5 Všeobecných obchodních podmínek).

Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy o dílo bez vad a nedodělků objednatelem. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy o dílo (činnosti) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě konceptu a čistopisu DSP.

#### **Ostatní činnosti zhotovitele dle Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo – dodatečné služby:**

Popis položky		Termín
6.1	aktualizace DSP	31.12.2023
6.2	aktualizace DÚR	30.9.2022
6.3	aktualizace podkladu pro vynětí ze ZPF pro ÚR	
6.4	aktualizace ZE pro ÚR	
6.5	doplnění dendrologického průzkumu pro DÚR	
6.6	doplnění geodetického zaměření pro DÚR	
6.7	technická pomoc objednateli při projednávání DÚR	
6.8	aktualizace stanovisek pro výkon IČ ke změně ÚR vč. podání změny o ÚR	
6.9	zajištění pravomocné změny ÚR	do 30.6.2024
6.10	technická pomoc objednateli při změně ÚR (spolupráce s SÚ)	po dobu správního řízení o změně ÚR
6.11	aktualizace GP	6 měsíců od předání čistopisu DSP
6.12	vyhotovení zjednodušeného ZE	2 měsíce od posledního potvrzeného GP zpracovaného na hranice z DÚR
6.13	správa aplikace MPV	po dobu MPV, předpoklad 5 let

Termíny vycházejí z předpokladu, že dotčené organizace a orgány veřejné správy, předpokládání účastníci řízení poskytnou požadovaná vyjádření a doklady a vydají rozhodnutí a stanoviska nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti o ně. Nedodržení této lhůty je smluvními stranami považováno za prodlení zaviněné třetí osobou, **zhotovitel je však povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat zadavatele** (e-mail, dopis apod.).

Odměna za ostatní činnosti zhotovitele dle Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo – dodatečné služby bude

zhotoviteli uhrazena takto:

- Cena za Dodatečné služby (vícepráce) dle bodu 1 článku „6. Dodatečné služby“ Přílohy A ZOP bude Zhotoviteli uhrazena na základě faktury, vystavené současně s čistopisem aktualizace DSP.
- Cena za Dodatečné služby (vícepráce) dle bodu 2 až 7 článku „6. Dodatečné služby“ Přílohy A ZOP bude Zhotoviteli uhrazena na základě faktury, vystavené současně s čistopisem aktualizace DÚR.
- Cena za Dodatečné služby (vícepráce) dle bodu 8 článku „6. Dodatečné služby“ Přílohy A ZOP bude Zhotoviteli uhrazena na základě faktury, vystavené současně s podáním žádosti o změnu ÚR.
- Cena za Dodatečné služby (vícepráce) dle bodu 9 a 10 článku „6. Dodatečné služby“ Přílohy A ZOP bude Zhotoviteli uhrazena na základě faktury, vystavené současně se zajištěním pravomocné změny ÚR.
- Cena za Dodatečné služby (vícepráce) dle bodu 11 „6. Dodatečné služby“ Přílohy A ZOP bude Zhotoviteli uhrazena na základě faktury, vystavené současně s vydáním aktualizace GP.
- Cena za Dodatečné služby (vícepráce) dle bodu 12 článku „6. Dodatečné služby“ Přílohy A ZOP bude Zhotoviteli uhrazena na základě faktury, vystavené současně s vyhotovením zjednodušeného ZE.
- Cena za Dodatečné služby (vícepráce) dle bodu 13 článku „6. Dodatečné služby“ Přílohy A ZOP bude Zhotoviteli uhrazena na základě faktur, vystavených kvartálně od zahájení prací, předpoklad po dobu 5 let.

#### **4) Společné ustanovení k fakturám**

Každá faktura je splatná vždy do 30 dní ode dne vystavení, přičemž musí být doručena nejpozději 25 dní před její splatností na adresu objednatele dle čl. 40 ZOP-D.

Faktura – daňový doklad – vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje nebo údaje o fakturovaných částkách uvedeny chybně (např. odlišně od objednatelem schválené evidence odpracované doby). Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je

- a) ve vztahu k inženýrské činnosti: (i) v případě čtvrtletních plateb vždy poslední den kalendářního čtvrtletí, za který je odměna za inženýrskou činnost účtována, a (ii) v případě zbylé části odměny za inženýrskou činnost v den písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci;
- b) ve vztahu k ostatním činnostem zhotovitele dle smlouvy: (i) v případě platby za odevzdání konceptu vždy v den podpisu písemného potvrzení o převzetí tohoto konceptu bez vad a nedodělků objednatelem a (ii) v případě platby za odevzdání čistopisu vždy

v den podpisu písemného potvrzení o převzetí tohoto čistopisu bez vad a nedodělků objednatelem (ve smyslu článku 22.5 Všeobecných obchodních podmínek převzetí po zpracování připomínek a požadavků objednatele).

**5) Úpravy ceny a sazeb v důsledku inflace nebudou prováděny.**

**6) DPH bude fakturováno podle platných předpisů.**

Digitálně podepsal:

Datum: 25.03.2024 13:39:19 +01:00