



DODATEK Č. 13
KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-2433/2019**

číslo jednací: **952/2024-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND: 5713520008

a

Společnost s názvem: „UNIOLO RAIL“

Společník 1 nebo Správce:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

bank. spojení:xxx,

č. účtu: 8325002/0800

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva

a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

Korespondenční adresa: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

Společník 2:

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka B 695

zastoupena: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a
Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva

Společník 3:

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady, na základě plné moci

Společník 4:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809
zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva
a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Sídlo Společnosti je na adrese: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1903120//SOD00200312//xxxxx//63/19-OZ/SOD

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 13 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1.7.2019 na zhotovení stavby s názvem „**Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc**“

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 13 obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem č. 13 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 13:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou cenu díla na základě skutečného čerpání zhotovitelem dle soupisu zjišťovacích protokolů, který je přílohou tohoto dodatku

Cena díla dle Dodatku č. 12 bez DPH.....	4 085 944 193,84 Kč
Skutečné čerpání Zhotovitelem bez DPH	4 040 283 263,86 Kč
Zůstatek bez DPH	45 660 929,98 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

*Na základě skutečného čerpání zhotovitelem dochází ke stanovení konečné Smluvní ceny, která činí bez DPH: **4 040 283 263,86 Kč***

slovy: čtyřmiliardyčtyřicetimiliónůdvěstěosmdesátřítisícdvěstěšedesát tři korun českých osmdesátšest haléřů

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 12 se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 13, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 13.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 13 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2 Tento Dodatek č. 13 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 13 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 13

3.4 Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 13 bude vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 13 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Praze dne 27.3.2024

Zhotovitel

V Praze dne 2.2.2024

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Fuchs

předseda představenstva

S u b t e r r a a.s.

5.2.2024

.....
Ing. Jiří Tesař

člen představenstva

S u b t e r r a a.s.

31.1.2024

.....
Ing. Roman Kocúrek

1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

2.2.2024

.....
Paolo Bee, MBA

2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

6.2.2024

.....
Ing. Miroslav Trnka

člen správní rady

na základě Plné moci

EUROVIA CZ a.s.

9.2.2024

.....
Ing. Luděk Valtr

předseda představenstva

Elektrizace železnic Praha a.s.

7.2.2024

.....
Ing. Martin Janovský

místopředseda představenstva

Elektrizace železnic Praha a.s.

Příloha č. 1
Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 13

6.5.2 (10.3.1.6)

Stavba: 5713520008-Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Listopad 2023 - Listopad 2023

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	N	PS 01-28-01	Žst. Olomouc, úvazka TZZ	15 289 063,48	15 289 063,48	15 289 063,48	0,00	15 289 063,48	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 03-28-01	Žst. Bohuňovice, SZZ	75 744 366,21	75 744 366,21	75 744 366,21	0,00	75 744 366,21	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 05-28-01	Žst. Šternberk, SZZ	112 559 857,26	112 559 857,26	112 559 857,26	0,00	112 559 857,26	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 07-28-01	Žst. Újezd u Uničova, SZZ	48 465 151,52	50 047 488,52	49 888 486,52	0,00	49 888 486,52	159 002,00	99,682
SŽDC	N	PS 09-28-01	Žst. Uničov, SZZ	120 886 209,41	133 938 108,17	133 766 800,17	0,00	133 766 800,17	171 308,00	99,872
SŽDC	N	PS 02-28-01	Olomouc - Bohuňovice, TZZ	32 162 354,98	33 793 159,98	33 564 249,78	0,00	33 564 249,78	228 910,20	99,323
SŽDC	N	PS 04-28-01	Bohuňovice - Šternberk, TZZ	6 416 526,70	6 416 526,70	6 416 526,70	0,00	6 416 526,70	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 06-28-01	Šternberk - Újezd u Uničova, TZZ	31 257 757,84	31 402 012,84	31 402 012,84	0,00	31 402 012,84	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 08-28-01	Újezd u Uničova - Uničov, TZZ	18 636 303,44	19 313 813,44	19 313 813,44	0,00	19 313 813,44	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 90-28-01	Olomouc - Uničov, DOZ	28 245 544,16	28 245 544,16	28 245 544,16	0,00	28 245 544,16	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 90-28-02	Olomouc - Uničov, ERTMS/ETCS	90 552 615,00	91 572 179,93	91 418 072,93	0,00	91 418 072,93	154 107,00	99,832
SŽDC	N	PS 01-14-01	Žst. Olomouc, TMP, místní kabelizace	407 299,93	407 299,93	371 660,45	0,00	371 660,45	35 639,48	91,250
SŽDC	N	PS 03-14-01	žst. Bohuňovice, místní kabelizace	5 366 108,61	5 366 108,61	4 916 726,06	0,00	4 916 726,06	449 382,55	91,626
SŽDC	N	PS 05-14-01	žst. Šternberk, místní kabelizace	5 855 666,24	5 855 666,24	5 575 180,90	0,00	5 575 180,90	280 485,34	95,210
SŽDC	N	PS 07-14-01	Žst. Újezd u Uničova, místní kabelizace	1 840 571,89	1 840 571,89	1 320 366,60	0,00	1 320 366,60	520 205,29	71,737
SŽDC	N	PS 09-14-01	žst. Uničov, místní kabelizace	8 342 177,86	8 342 177,86	8 142 119,94	0,00	8 142 119,94	200 057,92	97,602
SŽDC	N	PS 03-14-05	Žst. Bohuňovice, rozhlas pro cestující	1 435 666,59	1 435 666,59	1 427 033,91	0,00	1 427 033,91	8 632,68	99,399
SŽDC	N	PS 05-14-08	Žst. Šternberk, rozhlas pro cestující	1 762 690,06	1 762 690,06	1 750 085,47	0,00	1 750 085,47	12 604,59	99,285
SŽDC	N	PS 07-14-05	Žst. Újezd u Uničova, rozhlas pro cestující	1 306 169,54	1 306 169,54	1 285 765,45	0,00	1 285 765,45	20 404,09	98,438
SŽDC	N	PS 09-14-08	Žst. Uničov, rozhlas pro cestující	1 593 087,74	1 593 087,74	1 583 009,21	0,00	1 583 009,21	10 078,53	99,367
SŽDC	N	PS 90-14-04	Olomouc - Uničov, zastávky, rozhlas pro cestující	4 640 911,22	4 640 911,22	4 607 726,73	0,00	4 607 726,73	33 184,49	99,285
SŽDC	N	PS 01-14-02	Žst. Olomouc, TMP, vnitřní sdělovací zařízení	224 474,73	224 474,73	224 339,73	0,00	224 339,73	135,00	99,940
SŽDC	N	PS 03-14-02	Žst. Bohuňovice, vnitřní sdělovací zařízení	2 007 745,33	2 007 745,33	2 007 745,33	0,00	2 007 745,33	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 05-14-02	Žst. Šternberk, vnitřní sdělovací zařízení	2 326 258,78	2 326 258,78	2 326 258,78	0,00	2 326 258,78	0,00	100,000

6.5.2 (10.3.1.6)

Stavba: 5713520008-Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Listopad 2023 - Listopad 2023

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	N	PS 05-14-05	Žst. Šternberk, TNS, vnitřní sdělovací zařízení	240 941,29	240 941,29	240 941,29	0,00	240 941,29	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 07-14-02	Žst. Újezd u Uničova, vnitřní sdělovací zařízení	2 142 596,49	2 142 596,49	2 142 596,49	0,00	2 142 596,49	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 09-14-02	Žst. Uničov, vnitřní sdělovací zařízení	4 267 130,46	4 267 130,46	4 267 130,46	0,00	4 267 130,46	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 09-14-05	Žst. Uničov, TNS, vnitřní sdělovací zařízení	292 153,36	292 153,36	292 153,36	0,00	292 153,36	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 01-14-03	Žst. Olomouc, TMP, EZS	983 629,72	983 629,72	983 629,72	0,00	983 629,72	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 01-14-04	Žst. Olomouc, TMP, EPS	561 378,18	561 378,18	561 378,18	0,00	561 378,18	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 03-14-04	Žst. Bohuňovice, EZS	1 338 366,92	1 338 366,92	1 338 366,92	0,00	1 338 366,92	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 05-14-04	Žst. Šternberk, EZS	1 582 798,06	1 582 798,06	1 582 798,06	0,00	1 582 798,06	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 05-14-06	Žst. Šternberk, TNS, EZS	386 831,00	386 831,00	386 831,00	0,00	386 831,00	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 05-14-07	Žst. Šternberk, TNS, EPS	653 744,56	653 744,56	653 744,56	0,00	653 744,56	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 07-14-04	Žst. Újezd u Uničova, EZS	1 412 377,70	1 412 377,70	1 412 377,70	0,00	1 412 377,70	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 08-14-01	Zast. Unex Uničov, trafostanice, EZS	342 648,67	342 648,67	342 648,67	0,00	342 648,67	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 09-14-04	Žst. Uničov, EZS	1 376 524,45	1 376 524,45	1 376 524,45	0,00	1 376 524,45	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 09-14-06	Žst. Uničov, TNS, EZS	386 831,00	386 831,00	386 831,00	0,00	386 831,00	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 09-14-07	Žst. Uničov, TNS, EPS	653 744,56	653 744,56	653 744,56	0,00	653 744,56	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 90-14-01	Olomouc - Uničov, TK	46 328 383,96	48 286 561,41	47 637 417,58	0,00	47 637 417,58	649 143,83	98,656
SŽDC	N	PS 90-14-02	Olomouc – Uničov, DOK	15 526 756,48	15 526 756,48	15 446 543,38	0,00	15 446 543,38	80 213,10	99,483
SŽDC	N	PS 90-21-01	Olomouc - Uničov, přeložky a úpravy kabelů SŽDC	7 846 736,57	10 021 603,68	9 846 437,42	0,00	9 846 437,42	175 166,26	98,252
SŽDC	N	PS 01-14-05	TMP OLOMOUC, kamerový systém	1 294 225,04	1 294 225,04	1 294 225,04	0,00	1 294 225,04	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 03-14-06	ŽST. BOHUŇOVICE, INFORMAČNÍ SYSTÉM	4 137 239,54	7 218 462,99	7 209 931,99	0,00	7 209 931,99	8 531,00	99,882
SŽDC	N	PS 03-14-07	ŽST BOHUŇOVICE, kamerový systém	2 863 663,35	2 863 663,35	2 863 663,35	0,00	2 863 663,35	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 05-14-09	ŽST. ŠTERNBERK, INFORMAČNÍ SYSTÉM	4 831 100,45	8 640 252,65	8 630 239,34	0,00	8 630 239,34	10 013,31	99,884
SŽDC	N	PS 05-14-10	ŽST ŠTERNBERK, kamerový systém	2 564 566,97	2 564 566,97	2 564 288,03	0,00	2 564 288,03	278,94	99,989
SŽDC	N	PS 05-14-11	ŽST Šternberk, TNS , kamerový systém	1 751 024,58	1 751 024,58	1 751 024,58	0,00	1 751 024,58	0,00	100,000

6.5.2 (10.3.1.6)

Stavba: 5713520008-Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Listopad 2023 - Listopad 2023

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	N	PS 07-14-06	ŽST ÚJEZD U UNIČOVA, kamerový systém	2 271 102,82	2 271 102,82	2 271 102,82	0,00	2 271 102,82	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 07-14-07	ŽST. ÚJEZD U UNIČOVA, INFORMAČNÍ SYSTÉM	2 280 130,10	3 249 181,76	3 246 100,76	0,00	3 246 100,76	3 081,00	99,905
SŽDC	N	PS 09-14-09	ŽST. UNIČOV, INFORMAČNÍ SYSTÉM	5 064 631,88	7 366 389,63	7 359 882,03	0,00	7 359 882,03	6 507,60	99,912
SŽDC	N	PS 09-14-10	ŽST UNIČOV, kamerový systém	3 382 035,44	3 382 035,44	3 272 730,14	0,00	3 272 730,14	109 305,30	96,768
SŽDC	N	PS 09-14-11	ŽST Uničov TNS, kamerový systém	1 806 010,72	1 806 010,72	1 806 010,72	0,00	1 806 010,72	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 90-14-05.1	Olomouc - Uničov, přejezd a zastávky, kamerový systém	4 306 166,80	4 306 166,80	4 303 258,64	0,00	4 303 258,64	2 908,16	99,932
SŽDC	N	PS 90-14-05	OLOMOUC - UNIČOV, ZASTÁVKY, INFORMAČNÍ SYSTÉM	6 406 960,29	8 785 553,59	8 760 038,50	0,00	8 760 038,50	25 515,09	99,710
SŽDC	N	PS 90-14-06_a	OLOMOUC - UNIČOV, ÚPRAVA TRS	6 136 972,01	6 136 972,01	6 136 033,78	0,00	6 136 033,78	938,23	99,985
SŽDC	N	PS 90-14-07_a	OLOMOUC - UNIČOV, ÚPRAVA MRS	3 308 573,98	3 308 573,98	3 308 311,48	0,00	3 308 311,48	262,50	99,992
SŽDC	N	PS 90-14-08_a	OLOMOUC - UNIČOV, GSM-R	63 248 795,90	69 220 639,00	69 091 905,17	0,00	69 091 905,17	128 733,83	99,814
SŽDC	N	PS 90-14-03	Olomouc - Uničov, přenosové zařízení	33 843 666,66	36 490 166,48	36 449 437,58	0,00	36 449 437,58	40 728,90	99,888
SŽDC	N	PS 90-14-09	Olomouc - Uničov, dálkové ovládání sdělovacího zařízení	6 526 770,40	7 288 012,40	7 287 909,00	0,00	7 287 909,00	103,40	99,999
SŽDC	N	PS 90-14-10	Olomouc - Uničov, DDTS ŽDC	10 090 435,35	10 090 435,35	10 090 435,35	0,00	10 090 435,35	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 01-05-01	TMP Olomouc - zařízení DŘT, SKŘ a MŘS	6 287 246,74	6 287 246,74	6 287 246,74	0,00	6 287 246,74	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 01-05-03	žst.Olomouc, zařízení DŘT	503 054,53	503 054,53	503 054,53	0,00	503 054,53	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 03-05-01	Žst.Bohuňovice, zařízení DŘT	2 508 073,37	2 508 073,37	2 508 073,37	0,00	2 508 073,37	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 05-05-01	TNS Šternberk - zařízení DŘT, SKŘ a MŘS	5 645 660,00	5 645 660,00	5 645 660,00	0,00	5 645 660,00	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 05-05-02	žst.Šternberk, zařízení DŘT	2 072 828,00	2 072 828,00	2 072 828,00	0,00	2 072 828,00	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 07-05-01	Žst.Újezd u Uničova, zařízení DŘT	1 264 658,50	1 264 658,50	1 264 658,50	0,00	1 264 658,50	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 08-05-01	Zast.Uničov, zařízení DŘT	1 181 443,50	1 181 443,50	1 181 443,50	0,00	1 181 443,50	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 09-05-01	TNS Uničov - zařízení DŘT, SKŘ a MŘS	5 746 049,00	5 746 049,00	5 746 049,00	0,00	5 746 049,00	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 09-05-02	Žst.Uničov, zařízení DŘT	1 136 983,50	1 136 983,50	1 136 983,50	0,00	1 136 983,50	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 09-05-03	Žst.Uničov, EPZ - zařízení DŘT	800 371,00	800 371,00	800 371,00	0,00	800 371,00	0,00	100,000

6.5.2 (10.3.1.6)

Stavba: 5713520008-Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Listopad 2023 - Listopad 2023

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	N	PS 90-05-01	Olomouc – Uničov, DDTS ŽDC – silnoproudá zařízení	3 694 120,38	3 694 120,38	3 208 254,42	0,00	3 208 254,42	485 865,96	86,848
SŽDC	N	PS 90-05-03	ED Přerov, doplnění DŘT a řídicího systému	7 801 631,72	7 801 631,72	7 801 631,72	0,00	7 801 631,72	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 01-09-01	TMP Olomouc, technologie - střídává část 22kV včetně transformátorů	19 749 707,59	19 749 707,59	19 749 468,42	0,00	19 749 468,42	239,17	99,999
SŽDC	N	PS 01-09-02	TMP Olomouc, technologie - stejnosměrná část 3kV-DC včetně trakčních usměrňovačů	14 949 005,66	14 949 005,66	14 948 849,31	0,00	14 948 849,31	156,35	99,999
SŽDC	N	PS 01-09-03	TMP Olomouc, technologie - vlastní spotřeba	6 023 917,31	6 023 917,31	6 023 688,65	0,00	6 023 688,65	228,66	99,996
SŽDC	N	PS 05-09-01	TNS Šternberk, technologie - střídává část 22kV včetně transformátorů	34 139 604,00	34 139 604,00	34 139 604,00	0,00	34 139 604,00	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 05-09-02	TNS Šternberk, technologie - stejnosměrná část 3kV-DC včetně trakčních usměrňovačů	15 105 624,00	15 105 624,00	15 105 624,00	0,00	15 105 624,00	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 05-09-03	TNS Šternberk, technologie - vlastní spotřeba	6 518 993,00	6 518 993,00	6 518 993,00	0,00	6 518 993,00	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 09-09-01	TNS Uničov, technologie - střídává část 22kV včetně transformátorů	36 184 359,00	39 225 278,00	39 225 278,00	0,00	39 225 278,00	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 09-09-02	TNS Uničov, technologie - stejnosměrná část 3kV-DC včetně trakčních usměrňovačů	22 008 020,00	22 008 020,00	22 008 020,00	0,00	22 008 020,00	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 09-09-03	TNS Uničov, technologie - vlastní spotřeba	6 538 551,00	6 538 551,00	6 538 551,00	0,00	6 538 551,00	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 03-13-01	Žst. Bohuňovice, trafostanice 22/0,4kV	8 569 880,46	8 569 880,46	8 569 880,46	0,00	8 569 880,46	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 05-13-01	Žst. Šternberk, trafostanice 22/0,4kV	3 581 094,42	3 581 094,42	3 580 554,42	0,00	3 580 554,42	540,00	99,985
SŽDC	N	PS 07-13-01	Žst. Újezd u Uničova, trafostanice 22/0,4kV	5 207 726,67	5 207 726,67	5 207 186,67	0,00	5 207 186,67	540,00	99,990
SŽDC	N	PS 08-13-01	Zast. Uničov, trafostanice 22/0,4kV	6 032 365,02	6 032 365,02	6 030 880,02	0,00	6 030 880,02	1 485,00	99,975
SŽDC	N	PS 09-13-01	Žst. Uničov, trafostanice 22/0,4kV	4 783 214,05	4 783 214,05	4 781 729,05	0,00	4 781 729,05	1 485,00	99,969
SŽDC	N	PS 02-08-01	Olomouc - Bohuňovice, nová TTS 372A v km 103,868	1 330 644,17	1 330 644,17	1 330 141,10	0,00	1 330 141,10	503,07	99,962

6.5.2 (10.3.1.6)

Stavba: 5713520008-Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Listopad 2023 - Listopad 2023

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	N	PS 02-08-02	Olomouc - Bohuňovice, úprava TTS 373	111 265,58	111 265,58	111 265,58	0,00	111 265,58	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 03-08-01	Žst. Bohuňovice, úprava STS 375	7 120 466,12	7 120 466,12	7 118 981,12	0,00	7 118 981,12	1 485,00	99,979
SŽDC	N	PS 01-07-01	Žst. Olomouc, úprava rozvodny nn TS3	1 681 115,14	1 681 115,14	1 681 115,14	0,00	1 681 115,14	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 03-07-01	Žst. Bohuňovice, rozvodna nn	7 537 497,00	7 537 497,00	7 537 497,00	0,00	7 537 497,00	0,00	100,000
SŽDC	N	PS 05-07-01	Žst. Šternberk, rozvodna nn	6 051 361,62	6 051 361,62	6 049 876,62	0,00	6 049 876,62	1 485,00	99,975
SŽDC	N	PS 05-07-02	Žst. Šternberk, rozvodna nn ve VB	6 248 484,45	6 248 484,45	6 221 153,50	0,00	6 221 153,50	27 330,95	99,563
SŽDC	N	PS 07-07-01	Žst. Újezd u Uničova, rozvodna nn	6 403 747,34	6 403 747,34	6 403 207,34	0,00	6 403 207,34	540,00	99,992
SŽDC	N	PS 08-07-01	Zast. Uničov, rozvodna nn	4 591 380,90	4 591 380,90	4 590 014,90	0,00	4 590 014,90	1 366,00	99,970
SŽDC	N	PS 09-07-01	Žst. Uničov, rozvodna nn	6 617 936,11	6 617 936,11	6 616 451,11	0,00	6 616 451,11	1 485,00	99,978
SŽDC	N	PS 09-07-02	Žst. Uničov, rozvodna EPZ	5 652 901,66	5 652 901,66	5 652 901,66	0,00	5 652 901,66	0,00	100,000
SŽDC	Z	PS 90-28-03	Olomouc - Uničov, AVV	1 899 508,00	1 899 508,00	1 781 627,00	0,00	1 781 627,00	117 881,00	93,790
SŽDC	Z	SO 02-17-01.1	Olomouc - Bohuňovice, železniční svršek	71 519 699,09	71 519 699,09	70 043 506,82	0,00	70 043 506,82	1 476 192,27	97,940
SŽDC	Z	SO 02-17-01.3	Realizace GPK - 3.podbití	3 545 692,18	3 545 692,18	3 545 692,18	0,00	3 545 692,18	0,00	100,000
SŽDC	Z	SO 03-17-01.1	Žst. Bohuňovice, železniční svršek	45 641 171,88	45 641 171,88	45 048 764,91	0,00	45 048 764,91	592 406,97	98,700
SŽDC	N	SO 03-17-01.1	Žst. Bohuňovice, železniční svršek	0,00	776 304,83	776 208,42	0,00	776 208,42	96,41	99,988
SŽDC	Z	SO 03-17-01.3	Realizace GPK - 3.podbití	853 478,39	853 478,39	853 478,39	0,00	853 478,39	0,00	100,000
SŽDC	Z	SO 04-17-01.1	Bohuňovice - Šternberk, železniční svršek	65 025 595,19	65 015 195,19	64 908 552,73	0,00	64 908 552,73	106 642,46	99,840
SŽDC	N	SO 04-17-01.1	Bohuňovice - Šternberk, železniční svršek	0,00	211 797,98	211 797,98	0,00	211 797,98	0,00	100,000
SŽDC	Z	SO 04-17-01.3	Realizace GPK - 3.podbití	2 254 671,15	2 254 671,15	2 254 671,15	0,00	2 254 671,15	0,00	100,000
SŽDC	Z	SO 05-17-01.1	Žst. Šternberk, železniční svršek	83 005 306,41	84 915 807,06	84 042 289,51	0,00	84 042 289,51	873 517,55	98,970
SŽDC	N	SO 05-17-01.1	Žst. Šternberk, železniční svršek	0,00	5 173 589,62	4 775 155,03	0,00	4 775 155,03	398 434,59	92,299
SŽDC	Z	SO 05-17-01.3	Realizace GPK - 3.podbití	1 839 826,03	1 839 826,03	1 839 826,03	0,00	1 839 826,03	0,00	100,000
SŽDC	Z	SO 06-17-01.1	Šternberk - Újezd u Uničova, železniční svršek	103 145 356,39	103 145 356,39	98 743 101,35	0,00	98 743 101,35	4 402 255,04	95,730
SŽDC	N	SO 06-17-01.1	Šternberk - Újezd u Uničova, železniční svršek	0,00	3 439 079,46	3 439 079,46	0,00	3 439 079,46	0,00	100,000
SŽDC	Z	SO 06-17-01.3	Realizace GPK - 3.podbití	4 132 299,50	4 132 299,50	4 132 299,50	0,00	4 132 299,50	0,00	100,000

6.5.2 (10.3.1.6)

Stavba: 5713520008-Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Listopad 2023 - Listopad 2023

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	Z	SO 06-17-01.4	Šternberk - Újezd u Uničova, železniční svršek MALITAS	1 613 470,89	1 613 470,89	1 568 402,06	0,00	1 568 402,06	45 068,83	97,210
SŽDC	Z	SO 07-17-01.1	Žst. Újezd u Uničova, železniční svršek	26 113 816,09	26 113 816,09	25 621 380,33	0,00	25 621 380,33	492 435,76	98,110
SŽDC	N	SO 07-17-01.1	Žst. Újezd u Uničova, železniční svršek	0,00	216 706,76	216 706,76	0,00	216 706,76	0,00	100,000
SŽDC	Z	SO 07-17-01.3	Realizace GPK - 3.podbití	916 566,74	916 566,74	916 566,74	0,00	916 566,74	0,00	100,000
SŽDC	Z	SO 08-17-01.1	Újezd u Uničova - Uničov, železniční svršek	55 211 535,35	55 211 535,35	48 702 787,00	0,00	48 702 787,00	6 508 748,35	88,210
SŽDC	N	SO 08-17-01.1	Újezd u Uničova - Uničov, železniční svršek	0,00	2 109 402,46	2 109 402,46	0,00	2 109 402,46	0,00	100,000
SŽDC	Z	SO 08-17-01.3	Realizace GPK - 3.podbití	1 847 710,35	1 847 710,35	1 847 710,35	0,00	1 847 710,35	0,00	100,000
SŽDC	Z	SO 09-17-01.1	Žst. Uničov, železniční svršek	79 102 476,38	79 683 967,69	77 691 289,02	0,00	77 691 289,02	1 992 678,67	97,500
SŽDC	N	SO 09-17-01.1	Žst. Uničov, železniční svršek	0,00	1 110 095,54	1 091 250,74	0,00	1 091 250,74	18 844,80	98,302
SŽDC	Z	SO 09-17-01.3	Realizace GPK - 3.podbití	1 416 230,65	1 416 230,65	1 416 172,33	0,00	1 416 172,33	58,32	100,000
SŽDC	Z	SO 90-17-01	Výstroj trati	1 757 851,50	1 757 851,50	1 663 341,81	0,00	1 663 341,81	94 509,69	94,620
SŽDC	Z	SO 02-16-01	Olomouc - Bohuňovice, železniční spodek	301 510 976,03	319 150 647,65	318 635 643,92	0,00	318 635 643,92	515 003,73	99,840
SŽDC	N	SO 02-16-01	Olomouc - Bohuňovice, železniční spodek	0,00	4 965 048,57	4 964 237,52	0,00	4 964 237,52	811,05	99,984
SŽDC	Z	SO 03-16-01	Žst. Bohuňovice, železniční spodek	23 511 856,41	23 588 716,47	23 438 367,73	0,00	23 438 367,73	150 348,74	99,360
SŽDC	Z	SO 04-16-01	Bohuňovice - Šternberk, železniční spodek	67 707 727,23	71 313 781,68	71 170 493,19	0,00	71 170 493,19	143 288,49	99,800
SŽDC	N	SO 04-16-01	Bohuňovice - Šternberk, železniční spodek	0,00	495 980,74	495 980,55	0,00	495 980,55	0,19	100,000
SŽDC	Z	SO 05-16-01	Žst. Šternberk, železniční spodek	28 846 446,39	32 092 419,48	31 828 086,72	0,00	31 828 086,72	264 332,76	99,180
SŽDC	N	SO 05-16-01	Žst. Šternberk, železniční spodek	0,00	142 629,34	142 562,39	0,00	142 562,39	66,95	99,953
SŽDC	Z	SO 06-16-01.1	Šternberk - Újezd u Uničova, železniční spodek	143 273 946,30	150 937 645,25	147 279 964,33	0,00	147 279 964,33	3 657 680,92	97,580
SŽDC	N	SO 06-16-01.1	Šternberk - Újezd u Uničova, železniční spodek	0,00	2 991 075,68	2 991 075,68	0,00	2 991 075,68	0,00	100,000
SŽDC	Z	SO 06-16-01.2.1	Pravý svah - celoplošně kotvená ocelová síť	19 497 800,34	19 497 800,34	18 906 200,52	0,00	18 906 200,52	591 599,82	96,970

6.5.2 (10.3.1.6)

Stavba: 5713520008-Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Listopad 2023 - Listopad 2023

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	Z	SO 06-16-01.2.2	Levý svah - celoplošně kotvená ocelová síť	16 870 980,59	16 870 980,59	15 769 273,07	0,00	15 769 273,07	1 101 707,52	93,470
SŽDC	Z	SO 06-16-01.3	Šternberk - Újezd u Uničova, úprava oplocení p.č. 2999/1 a 2990	76 868,05	76 868,05	13 787,60	0,00	13 787,60	63 080,45	17,940
SŽDC	Z	SO 07-16-01	Žst. Újezd u Uničova, železniční spodek	9 148 675,14	10 401 424,24	10 030 554,93	0,00	10 030 554,93	370 869,31	96,430
SŽDC	N	SO 07-16-01	Žst. Újezd u Uničova, železniční spodek	0,00	930 145,12	905 682,40	0,00	905 682,40	24 462,72	97,370
SŽDC	Z	SO 08-16-01.1	Újezd u Uničova - Uničov, železniční spodek	76 035 652,33	81 913 320,78	78 776 610,99	0,00	78 776 610,99	3 136 709,79	96,170
SŽDC	N	SO 08-16-01.1	Újezd u Uničova - Uničov, železniční spodek	0,00	8 960 066,05	8 960 066,05	0,00	8 960 066,05	0,00	100,000
SŽDC	Z	SO 08-16-01.2	Újezd u Uničova - Uničov, železniční spodek - protipovodňová opatření	22 742 857,52	21 716 314,93	21 709 875,58	0,00	21 709 875,58	6 439,35	99,970
SŽDC	N	SO 08-16-01.2	Újezd u Uničova - Uničov, železniční spodek - protipovodňová opatření	0,00	1 595 208,11	1 595 208,11	0,00	1 595 208,11	0,00	100,000
SŽDC	Z	SO 09-16-01	Žst. Uničov, železniční spodek	41 805 162,05	42 949 555,33	42 905 936,00	0,00	42 905 936,00	43 619,33	99,900
SŽDC	N	SO 09-16-01	Žst. Uničov, železniční spodek	0,00	684 829,60	684 829,60	0,00	684 829,60	0,00	100,000
Ostatní	N	SO 90-34-01.1	Olomouc - Uničov, kácení zeleně a náhradní výsadba	17 772 396,18	27 483 712,10	27 483 179,26	0,00	27 483 179,26	532,84	99,998
SŽDC	N	SO 02-16-02	Zast. Hlušovice, nástupiště	7 004 586,73	7 283 438,08	7 261 095,75	0,00	7 261 095,75	22 342,33	99,693
SŽDC	N	SO 03-16-02	Žst. Bohuňovice, nástupiště	7 593 201,03	8 234 198,92	8 224 396,20	0,00	8 224 396,20	9 802,72	99,881
SŽDC	N	SO 04-16-02	Zast. Štarnov, nástupiště	6 873 221,97	8 640 545,63	8 640 545,62	0,00	8 640 545,62	0,01	100,000
SŽDC	N	SO 05-16-02	Žst. Šternberk, nástupiště	10 763 423,32	13 729 375,70	13 726 352,29	0,00	13 726 352,29	3 023,41	99,978
SŽDC	N	SO 06-16-02	Zast. Babice u Šternberka, nástupiště	2 097 330,35	2 156 433,48	2 136 637,50	0,00	2 136 637,50	19 795,98	99,082
SŽDC	N	SO 06-16-03	Zast. Mladějovice, nástupiště	3 887 180,63	3 967 721,10	3 966 969,59	0,00	3 966 969,59	751,51	99,981
SŽDC	N	SO 07-16-02	Žst. Újezd u Uničova, nástupiště	7 533 657,86	7 818 684,47	7 818 639,48	0,00	7 818 639,48	44,99	99,999
SŽDC	N	SO 08-16-02	Zast. Uničov, nástupiště	3 936 420,37	4 007 069,55	3 814 426,51	0,00	3 814 426,51	192 643,04	95,192
SŽDC	N	SO 09-16-02	Žst. Uničov, nástupiště	10 294 379,32	10 294 379,32	10 274 090,76	0,00	10 274 090,76	20 288,56	99,803
SŽDC	Z	SO 02-17-02.1	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4199 v event. km 105,539 - správce SŽDC	1 712 604,07	1 712 604,07	1 712 272,54	0,00	1 712 272,54	331,53	99,980

6.5.2 (10.3.1.6)

Stavba: 5713520008-Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Listopad 2023 - Listopad 2023

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
Ostatní	Z	SO 02-17-02.2	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4199 v event. km 105,539 - správce komunikace	4 797 317,72	4 797 317,72	3 307 761,40	0,00	3 307 761,40	1 489 556,32	68,950
SŽDC	Z	SO 02-17-03.1	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4200 v event. km 102,828 - správce SŽDC	1 268 630,57	1 268 630,57	1 268 630,57	0,00	1 268 630,57	0,00	100,000
Ostatní	Z	SO 02-17-03.2	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4200 v event. km 102,828 - správce komunikace	637 136,45	637 136,45	637 136,45	0,00	637 136,45	0,00	100,000
SŽDC	Z	SO 02-17-04.1	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4201 v event. km 103,854	763 936,15	763 936,15	763 936,15	0,00	763 936,15	0,00	100,000
Ostatní	Z	SO 02-17-04.2	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4201 v event. km 103,854 - správce komunikace	730 288,82	730 288,82	730 288,82	0,00	730 288,82	0,00	100,000
SŽDC	Z	SO 02-17-05.1	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4202 v event. km 104,324 - správce SŽDC	819 592,37	819 592,37	819 592,37	0,00	819 592,37	0,00	100,000
Ostatní	Z	SO 02-17-05.2	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4202 v event. km 104,324 - správce komunikace	840 835,99	840 835,99	840 835,99	0,00	840 835,99	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 02-17-06.1	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4203 v event. km 108,462 - správce SŽDC	1 430 940,61	1 430 940,61	1 423 025,98	0,00	1 423 025,98	7 914,63	99,447
Ostatní	N	SO 02-17-06.2	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4203 v event. km 108,462 - správce komunikace	1 639 746,91	1 639 746,91	1 542 738,78	0,00	1 542 738,78	97 008,13	94,084
SŽDC	N	SO 02-17-07.1	Olomouc - Bohuňovice, žel. přejezd P4204 v ev.km 109,085 - správce SŽDC	1 609 717,87	1 609 717,87	1 609 717,87	0,00	1 609 717,87	0,00	100,000
Ostatní	N	SO 02-17-07.2	Olomouc - Bohuňovice, žel. přejezd P4204 v ev.km 109,085 - správce komunikace	1 911 773,15	1 911 773,15	1 911 773,15	0,00	1 911 773,15	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 04-17-02.1	Bohuňovice - Šternberk, žel. přejezd P4205 v ev. km 109,886 - správce SŽDC	952 828,68	952 828,68	951 713,60	0,00	951 713,60	1 115,08	99,883
Ostatní	N	SO 04-17-02.2	Bohuňovice - Šternberk, žel. přejezd P4205 v ev. km 109,886 - správce komunikace	448 717,31	448 717,31	444 799,14	0,00	444 799,14	3 918,17	99,127

6.5.2 (10.3.1.6)

Stavba: 5713520008-Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Listopad 2023 - Listopad 2023

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	N	SO 04-17-03	Bohunovice - Sternberk, žel. přejezd P4206 v ev. km 110,537 - správce SŽDC	87 161,82	87 161,82	87 161,82	0,00	87 161,82	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 05-17-02.1	Žst. Sternberk, žel. přejezd P4207 v ev. km 115,490 - správce SŽDC	3 641 067,15	3 641 067,15	3 574 062,75	0,00	3 574 062,75	67 004,40	98,160
Ostatní	N	SO 05-17-02.2	Žst. Sternberk, žel. přejezd P4207 v ev. km 115,490 - správce komunikace	1 202 211,86	1 202 211,86	1 005 940,49	0,00	1 005 940,49	196 271,37	83,674
SŽDC	N	SO 05-17-03.1	Žst. Sternberk, žel. přejezd P4208 v ev. km 116,142 - správce SŽDC	1 431 787,69	1 431 787,69	1 429 455,37	0,00	1 429 455,37	2 332,32	99,837
Ostatní	N	SO 05-17-03.2	Žst. Sternberk, žel. přejezd P4208 v ev. km 116,142 - správce komunikace	523 929,10	523 929,10	519 275,78	0,00	519 275,78	4 653,32	99,112
SŽDC	N	SO 06-17-02.1	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4212 ev. km 2,362, správce SŽDC	872 858,90	872 858,90	832 446,02	0,00	832 446,02	40 412,88	95,370
Ostatní	N	SO 06-17-02.2	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4212 ev. km 2,362, správce komunikace	815 300,17	815 300,17	555 455,99	0,00	555 455,99	259 844,18	68,129
SŽDC	N	SO 06-17-03.1	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4213 ev. km 3,244, správce SŽDC	1 107 064,89	1 107 064,89	1 107 064,89	0,00	1 107 064,89	0,00	100,000
Ostatní	N	SO 06-17-03.2	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4213 ev. km 3,244, správce komunikace	651 345,39	651 345,39	651 345,39	0,00	651 345,39	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 06-17-04.1	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4214 ev. km 5,842, správce SŽDC	1 209 038,56	1 209 038,56	1 209 038,56	0,00	1 209 038,56	0,00	100,000
Ostatní	N	SO 06-17-04.2	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4214 ev. km 5,842, správce komunikace	912 489,47	1 109 958,11	1 109 957,78	0,00	1 109 957,78	0,33	100,000
SŽDC	N	SO 06-17-05.1	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4215 ev. km 8,650, správce SŽDC	1 022 759,51	1 022 759,51	1 022 759,51	0,00	1 022 759,51	0,00	100,000
Ostatní	N	SO 06-17-05.2	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4215 ev. km 8,650, správce komunikace	844 775,41	844 775,41	844 775,41	0,00	844 775,41	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 07-17-02.1	Újezd u Uničova, žel. přejezd P4216 v ev. km 9,852, správce SŽDC	2 851 353,82	2 851 353,82	2 838 407,53	0,00	2 838 407,53	12 946,29	99,546
Ostatní	N	SO 07-17-02.2	Újezd u Uničova, žel. přejezd P4216 v ev. km 9,852, správce komunikace	2 903 785,15	2 903 785,15	2 866 047,72	0,00	2 866 047,72	37 737,43	98,700

6.5.2 (10.3.1.6)

Stavba: 5713520008-Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Listopad 2023 - Listopad 2023

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	N	SO 08-17-02	Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd P4217 v ev. km 10,427	120 539,12	120 539,12	16 690,70	0,00	16 690,70	103 848,42	13,847
SŽDC	N	SO 08-17-03.1	Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd P4218 v ev. km 10,760, správce SŽDC	1 038 050,56	1 038 050,56	1 038 050,56	0,00	1 038 050,56	0,00	100,000
Ostatní	N	SO 08-17-03.2	Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd P4218 v ev. km 10,760, správce komunikace	340 205,44	340 205,44	340 205,44	0,00	340 205,44	0,00	100,000
Ostatní	N	SO 08-17-03.3	Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd P4218-přeložky v ev. km 10,760, správce komunikace	1 484 173,48	1 484 173,48	1 484 173,48	0,00	1 484 173,48	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 08-17-04.1	Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd P4219 v ev. km 11,791, správce SŽDC	1 667 925,54	1 667 925,54	1 667 925,54	0,00	1 667 925,54	0,00	100,000
Ostatní	N	SO 08-17-04.2	Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd P4219 v ev. km 11,791, správce komunikace	1 345 714,66	1 345 714,66	1 199 608,91	0,00	1 199 608,91	146 105,75	89,143
SŽDC	N	SO 08-17-05.1	Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd P4220 v ev. km 13,187, správce SŽDC	3 917 619,90	4 285 520,10	4 280 951,40	0,00	4 280 951,40	4 568,70	99,893
Ostatní	N	SO 08-17-05.2	Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd P4220 v ev. km 13,187, správce komunikace	2 751 377,83	2 751 377,83	2 749 911,05	0,00	2 749 911,05	1 466,78	99,947
SŽDC	N	SO 08-17-06.1	Újezd u Uničova, žel. přejezd P4221 v ev. km 14,675, správce SŽDC	2 168 497,29	2 435 731,68	2 432 919,75	0,00	2 432 919,75	2 811,93	99,885
Ostatní	N	SO 08-17-06.2	Újezd u Uničova, žel. přejezd P4221 v ev. km 14,675, správce komunikace	1 483 432,47	2 267 376,11	2 261 706,52	0,00	2 261 706,52	5 669,59	99,750
SŽDC	N	SO 02-19-01	Olomouc - Bohuňovice, žel. propustek v ev. km 103,811	1 986 943,43	2 012 132,90	2 001 944,06	0,00	2 001 944,06	10 188,84	99,494
SŽDC	N	SO 02-19-02	Olomouc - Bohuňovice, žel. propustek v ev. km 104,318	1 042 836,89	1 264 825,83	1 239 616,62	0,00	1 239 616,62	25 209,21	98,007
SŽDC	N	SO 02-19-03	Olomouc - Bohuňovice, žel. propustek v ev. km 104,340 - zrušení	200 791,31	200 791,31	200 791,31	0,00	200 791,31	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 02-19-04	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 106,262	10 084 821,86	12 585 119,20	12 573 855,35	0,00	12 573 855,35	11 263,85	99,910
SŽDC	N	SO 02-19-05.1	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 106,462	8 381 465,39	8 416 717,51	8 349 423,69	0,00	8 349 423,69	67 293,82	99,200

6.5.2 (10.3.1.6)

Stavba: 5713520008-Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Listopad 2023 - Listopad 2023

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	N	SO 02-19-05.2	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 106,462 - komunikace	477 827,55	477 827,55	477 827,55	0,00	477 827,55	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 02-19-06	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 107,400	5 623 419,15	5 764 615,64	5 764 615,63	0,00	5 764 615,63	0,01	100,000
SŽDC	N	SO 02-19-07	Olomouc - Bohuňovice, žel. propustek v ev. km 107,490 - zrušení	160 938,25	160 938,25	141 550,75	0,00	141 550,75	19 387,50	87,953
SŽDC	N	SO 02-19-08	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 108,512	21 712 364,11	22 355 979,74	22 272 387,47	0,00	22 272 387,47	83 592,27	99,626
SŽDC	N	SO 02-19-09	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 108,591	6 417 959,96	6 528 418,83	6 230 980,87	0,00	6 230 980,87	297 437,96	95,444
SŽDC	N	SO 02-19-10	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v n. km 108,951	9 386 783,01	10 606 616,34	10 591 860,07	0,00	10 591 860,07	14 756,27	99,861
SŽDC	N	SO 02-19-11	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 108,991 - zrušení	721 865,29	721 865,29	721 852,22	0,00	721 852,22	13,07	99,998
SŽDC	N	SO 03-19-01	Žst. Bohuňovice, žel. propustek v ev. km 109,718	3 540 653,15	3 540 653,15	3 472 957,29	0,00	3 472 957,29	67 695,86	98,088
SŽDC	N	SO 04-19-01	Propustek v ev. km 110,133	1 371 784,02	1 698 975,17	1 698 161,88	0,00	1 698 161,88	813,29	99,952
SŽDC	N	SO 04-19-02	Bohuňovice - Šternberk, žel. propustek v ev. km 110,973	1 757 380,42	1 757 380,42	1 757 380,42	0,00	1 757 380,42	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 04-19-03	Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev. km. 111,696	8 573 236,01	11 509 511,52	11 500 900,39	0,00	11 500 900,39	8 611,13	99,925
SŽDC	N	SO 04-19-04	Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev. km 111,923	2 640 498,40	2 824 827,15	2 779 020,85	0,00	2 779 020,85	45 806,30	98,378
SŽDC	N	SO 04-19-05	Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev. km. 112,274	8 592 036,75	8 933 189,91	8 933 147,38	0,00	8 933 147,38	42,53	100,000
SŽDC	N	SO 04-19-06	Bohuňovice - Šternberk, žel. propustek v ev. km 112,538	2 059 756,54	2 344 411,69	2 343 135,69	0,00	2 343 135,69	1 276,00	99,946
SŽDC	N	SO 04-19-07	Bohuňovice - Šternberk, sil. nadjezd v ž. ev. km 113,490 - protidotykové zábrany	459 049,88	459 049,88	459 049,88	0,00	459 049,88	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 04-19-08	Bohuňovice - Šternberk, žel. propustek v ev. km 114,249	1 810 672,05	1 898 942,36	1 891 774,47	0,00	1 891 774,47	7 167,89	99,623
Ostatní	N	SO 05-19-01	Žst. Šternberk, žel. most v ev. km 116,163	20 754 785,22	24 595 546,66	23 881 884,11	0,00	23 881 884,11	713 662,55	97,098

6.5.2 (10.3.1.6)

Stavba: 5713520008-Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Listopad 2023 - Listopad 2023

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	N	SO 06-19-15	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 5,833	1 631 274,85	1 631 274,85	1 618 316,85	0,00	1 618 316,85	12 958,00	99,206
SŽDC	N	SO 06-19-16	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 6,022	3 965 390,45	4 136 826,96	3 989 013,34	0,00	3 989 013,34	147 813,62	96,427
SŽDC	N	SO 06-19-17	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 6,238	2 783 570,67	2 924 241,57	2 924 234,02	0,00	2 924 234,02	7,55	100,000
SŽDC	N	SO 06-19-18	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v km 6,528	876 872,43	1 094 658,03	1 094 658,03	0,00	1 094 658,03	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 06-19-19	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v ev. km 6,575 - zrušení	224 678,65	224 678,65	224 659,90	0,00	224 659,90	18,75	99,992
SŽDC	N	SO 06-19-20	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 7,202	588 325,44	637 771,69	637 381,20	0,00	637 381,20	390,49	99,939
SŽDC	N	SO 06-19-21	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 7,595	1 089 120,16	1 199 529,16	1 199 138,67	0,00	1 199 138,67	390,49	99,967
SŽDC	N	SO 06-19-22	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 7,769	1 006 281,77	1 289 608,25	1 288 898,75	0,00	1 288 898,75	709,50	99,945
SŽDC	N	SO 06-19-23	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,141	3 135 418,08	3 185 343,51	3 185 343,51	0,00	3 185 343,51	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 06-19-24	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,359 - zrušení	101 046,74	110 726,10	110 637,92	0,00	110 637,92	88,18	99,920
SŽDC	N	SO 06-19-25	Propustek v ev. km 8,664 - zrušení	198 310,72	222 587,92	222 547,22	0,00	222 547,22	40,70	99,982
SŽDC	N	SO 06-19-26	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,779	1 170 207,04	1 390 596,63	1 390 529,58	0,00	1 390 529,58	67,05	99,995
SŽDC	N	SO 06-19-27	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v ev km 9,546	637 000,77	637 000,77	636 988,77	0,00	636 988,77	12,00	99,998
SŽDC	N	SO 06-19-28	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v ev. km 9,785	10 041 639,09	10 179 776,10	10 179 775,61	0,00	10 179 775,61	0,49	100,000
SŽDC	N	SO 07-19-01	Žst. Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 10,132	228 082,26	228 082,26	228 082,26	0,00	228 082,26	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 08-19-01	Újezd u Uničova - Uničov, žel. propustek v ev. km 11,664	725 097,28	804 999,42	804 542,92	0,00	804 542,92	456,50	99,943
SŽDC	N	SO 08-19-02	Újezd u Uničova - Uničov, žel. propustek v ev km. 11,80- zrušení	257 017,60	257 017,60	256 995,56	0,00	256 995,56	22,04	99,991

6.5.2 (10.3.1.6)

Stavba: 5713520008-Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Listopad 2023 - Listopad 2023

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	N	SO 08-19-03	Újezd u Uničova - Uničov, žel. propustek v ev. km. 13,481 - zrušení	490 195,13	490 195,13	488 121,69	0,00	488 121,69	2 073,44	99,577
SŽDC	N	SO 08-19-04_1	Újezd u Uničova - Uničov, žel. most v ev. km 13,352	37 882 908,82	38 104 846,94	37 779 341,69	0,00	37 779 341,69	325 505,25	99,146
SŽDC	N	SO 08-19-04_2	Protinárazové zábrany	1 948 977,19	1 948 977,19	1 919 470,26	0,00	1 919 470,26	29 506,93	98,486
SŽDC	N	SO 08-19-05	Újezd u Uničova - Uničov, žel. propustek v ev. km. 13,481 - zrušení	112 737,98	112 737,98	112 737,98	0,00	112 737,98	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 08-19-06	Újezd u Uničova - Uničov, žel. propustek v ev. km 13,823	1 719 428,94	1 719 428,94	1 718 237,93	0,00	1 718 237,93	1 191,01	99,931
SŽDC	N	SO 08-19-07	Újezd u Uničova - Uničov, žel. most v ev. km 14,101	6 331 767,51	6 562 015,09	6 561 807,67	0,00	6 561 807,67	207,42	99,997
SŽDC	N	SO 08-19-08	Újezd u Uničova - Uničov, žel. most v ev. km 14,203	22 668 337,18	24 583 322,63	24 488 538,70	0,00	24 488 538,70	94 783,93	99,614
SŽDC	N	SO 08-19-09	Újezd u Uničova - Uničov, žel. most v ev. km 14,392	4 601 819,25	4 744 775,27	4 709 456,70	0,00	4 709 456,70	35 318,57	99,256
SŽDC	N	SO 09-19-01	Žst. Uničov, žel. propustek v ev. km 15,358	2 282 182,42	2 496 547,76	2 460 790,85	0,00	2 460 790,85	35 756,91	98,568
SŽDC	N	SO 90-19-01	Olomouc - Uničov, demolice nefunkčních objektů	6 607 939,85	6 607 939,85	6 599 257,52	0,00	6 599 257,52	8 682,33	99,869
Ostatní	N	SO 02-34-01	Bohuňovice, úprava a zatrubnění příkopu	4 535 426,06	4 677 410,42	4 677 405,41	0,00	4 677 405,41	5,01	100,000
SŽDC	N	SO 01-27-01	TMP Olomouc, napojení na kanalizaci	5 668 403,26	5 967 881,21	5 967 881,21	0,00	5 967 881,21	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 01-27-02	TMP Olomouc, napojení na vodovod	480 322,44	480 322,44	457 430,64	0,00	457 430,64	22 891,80	95,234
Ostatní	N	SO 02-22-01	Olomouc - Bohuňovice, přeložka STL plynovodu v km 108.518	2 512 981,83	2 512 981,83	2 512 940,37	0,00	2 512 940,37	41,46	99,998
Ostatní	N	SO 02-22-02	Olomouc - Bohuňovice, přeložka STL plynovodu v km 109.052	971 248,59	971 248,59	88 006,14	0,00	88 006,14	883 242,45	9,061
Ostatní	N	SO 02-27-02	Olomouc - Bohuňovice, ochrana kanalizace v km 108,991	1 228 079,16	1 228 079,16	1 196 640,17	0,00	1 196 640,17	31 438,99	97,440
SŽDC	N	SO 03-27-01	Žst. Bohuňovice, napojení na kanalizaci	12 239 869,34	15 995 967,95	15 995 967,94	0,00	15 995 967,94	0,01	100,000
SŽDC	N	SO 03-27-02	Žst. Bohuňovice, napojení na vodovod	188 732,97	188 732,97	0,00	0,00	0,00	188 732,97	0,000
Ostatní	N	SO 04-22-01	Bohuňovice - Šternberk, přeložka STL plynovodu v km 111,722	883 900,77	883 900,77	458 122,98	0,00	458 122,98	425 777,79	51,830

6.5.2 (10.3.1.6)

Stavba: 5713520008-Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Listopad 2023 - Listopad 2023

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	N	SO 05-27-01	Žst. Šternberk, kanalizace	7 968 764,14	8 708 597,18	8 708 597,18	0,00	8 708 597,18	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 05-27-02	Žst. Šternberk, napojení na vodovod	356 686,58	356 686,58	300 081,43	0,00	300 081,43	56 605,15	84,130
Ostatní	N	SO 06-22-01	Šternberk - Újezd u Uničova, přeložka STL plynovodu v km 0,717	867 835,35	867 835,35	225 742,22	0,00	225 742,22	642 093,13	26,012
Ostatní	N	SO 06-22-05	Šternberk - Újezd u Uničova, přeložka STL plynovodu v km 5,765	806 387,16	806 387,16	199 597,67	0,00	199 597,67	606 789,49	24,752
Ostatní	N	SO 06-27-01	Šternberk-Újezd u Uničova, převedení HOZ v km 6,528	851 871,98	851 871,98	851 871,98	0,00	851 871,98	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 07-27-01	Žst. Újezd u Uničova, napojení na kanalizaci	4 390 389,69	4 390 389,69	4 311 407,47	0,00	4 311 407,47	78 982,22	98,201
SŽDC	N	SO 07-27-02	Žst. Újezd u Uničova, napojení na vodovod	267 605,74	267 605,74	242 024,83	0,00	242 024,83	25 580,91	90,441
Ostatní	N	SO 08-22-01	Újezd u Uničova - Uničov, přeložka VTL plynovodu v km 11,796	1 731 092,29	1 731 092,29	1 731 092,29	0,00	1 731 092,29	0,00	100,000
Ostatní	N	SO 08-22-03	Újezd u Uničova - Uničov, přeložka STL plynovodu v km 14,626	878 432,59	878 432,59	820 086,11	0,00	820 086,11	58 346,48	93,358
Ostatní	N	SO 08-27-01	Újezd u Uničova - Uničov, křížení kanalizace UNEX	6 099 028,62	6 099 028,62	6 099 028,62	0,00	6 099 028,62	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 09-27-01	Žst. Uničov, kanalizace	7 192 457,25	7 208 999,97	7 184 222,26	0,00	7 184 222,26	24 777,71	99,656
SŽDC	N	SO 09-27-02	Žst. Uničov, vodovod	562 031,05	562 031,05	562 031,05	0,00	562 031,05	0,00	100,000
Ostatní	N	SO 90-27-01.1	Lokalita 1 (km 102,262)	986 225,21	986 225,21	986 223,58	0,00	986 223,58	1,63	100,000
Ostatní	N	SO 90-27-01.2	Lokalita 2 (km 102,549)	2 849 327,24	2 849 327,24	2 849 327,24	0,00	2 849 327,24	0,00	100,000
Ostatní	N	SO 90-27-02	Olomouc - Uničov, ochrana a přeložky vodovodů	2 433 106,07	2 433 106,07	2 433 106,04	0,00	2 433 106,04	0,03	100,000
SŽDC	N	SO 01-18-01	Žst. Olomouc, pozemní komunikace	2 956 283,24	2 956 283,24	2 956 283,24	0,00	2 956 283,24	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 03-18-01	Žst. Bohuňovice, pozemní komunikace	8 011 482,27	8 751 519,90	8 550 955,65	0,00	8 550 955,65	200 564,25	97,708
SŽDC	N	SO 05-18-01	Žst. Šternberk, pozemní komunikace	5 884 003,39	5 884 003,39	5 772 515,42	0,00	5 772 515,42	111 487,97	98,105
SŽDC	N	SO 09-18-01	Žst. Uničov, pozemní komunikace	7 001 189,04	9 502 755,62	9 445 226,79	0,00	9 445 226,79	57 528,83	99,395
SŽDC	N	SO 03-15-06	Žst. Bohuňovice, kabelovod	9 207 170,24	9 207 170,24	9 033 558,95	0,00	9 033 558,95	173 611,29	98,114
SŽDC	N	SO 05-15-07	Žst. Šternberk, kabelovod	42 259 831,97	42 618 899,21	42 274 409,28	0,00	42 274 409,28	344 489,93	99,192
SŽDC	N	SO 07-15-05	Žst. Újezd u Uničova, kabelovod	6 090 062,66	6 090 062,66	5 780 381,66	0,00	5 780 381,66	309 681,00	94,915

6.5.2 (10.3.1.6)

Stavba: 5713520008-Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Listopad 2023 - Listopad 2023

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	N	SO 05-15-01.2	Žst. Šternberk, demolice severní části VB č.p.1705	2 469 872,66	2 469 872,66	2 469 872,66	0,00	2 469 872,66	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 05-15-02.1.1	Žst. Šternberk, trafostanice 22/0,4 kV - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	289 985,61	289 985,61	289 985,61	0,00	289 985,61	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 05-15-02.1.2	Žst. Šternberk, trafostanice 22/0,4 kV - Hromosvody	123 781,17	123 781,17	123 781,17	0,00	123 781,17	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 05-15-02.2_V	Žst. Šternberk, trafostanice 22/04 kV - Vzduchotechnika, chlazení a vytápění	228 603,79	228 603,79	228 603,79	0,00	228 603,79	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 05-15-02.A	Žst. Šternberk, trafostanice 22/04 kV	4 408 220,39	4 408 220,39	4 408 220,39	0,00	4 408 220,39	0,00	100,000
Ostatní	N	SO 05-34-02	Žst. Šternberk, oplocení MALITAS s.r.o.	382 807,35	382 807,35	336 602,18	0,00	336 602,18	46 205,17	87,930
SŽDC	N	SO 07-15-01.1_E	Žst. Újezd u Uničova, technologická budova - Elektromontáže	2 116 674,29	2 203 636,64	2 203 013,67	0,00	2 203 013,67	622,97	99,972
SŽDC	N	SO 07-15-01.2_V	Žst. Újezd u Uničova, technologická budova - Vzduchotechnika	284 344,82	284 344,82	284 329,28	0,00	284 329,28	15,54	99,995
SŽDC	N	SO 07-15-01.3_C	Žst. Újezd u Uničova, technologická budova - Chlazení	197 550,40	197 550,40	197 504,54	0,00	197 504,54	45,86	99,977
SŽDC	N	SO 07-15-01.4_Z	Žst. Újezd u Uničova, technologická budova - Zdravotně technické instalace	556 171,05	556 171,05	555 892,01	0,00	555 892,01	279,04	99,950
SŽDC	N	SO 07-15-01.A	Žst. Újezd u Uničova, technologická budova	11 912 618,25	12 787 566,06	12 785 452,73	0,00	12 785 452,73	2 113,33	99,983
SŽDC	N	SO 08-15-01.1.1	Zast. Uničov, trafostanice 22/0,4 kV - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	212 715,67	246 954,12	246 954,12	0,00	246 954,12	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 08-15-01.1.2	Zast. Uničov, trafostanice 22/0,4 kV - Hromosvody	152 836,65	152 836,65	152 836,59	0,00	152 836,59	0,06	100,000
SŽDC	N	SO 08-15-01.2_V	Zast. Uničov, trafostanice 22/0,4 kV - Vzduchotechnika, chlazení a vytápění	236 606,18	236 606,18	236 606,18	0,00	236 606,18	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 08-15-01.A	Žst. Uničov, trafostanice 22/04 kV	4 891 486,31	4 978 538,68	4 977 917,77	0,00	4 977 917,77	620,91	99,988
SŽDC	N	SO 09-15-01.1_V	Žst. Uničov, stavební úpravy VB - Vzduchotechnika	37 872,66	89 194,67	89 194,67	0,00	89 194,67	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 09-15-01.A	Žst. Uničov, stavební úpravy výpravní budovy	134 783,94	338 148,40	326 565,29	0,00	326 565,29	11 583,11	96,575

6.5.2 (10.3.1.6)

Stavba: 5713520008-Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Listopad 2023 - Listopad 2023

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	N	SO 09-15-02.1_E	Žst. Uničov, technologická budova - Silnoproudé rozvody	999 652,89	1 437 926,79	1 437 926,79	0,00	1 437 926,79	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 09-15-02.2_E	Žst. Uničov, technologická budova - Hromosvod	229 872,57	265 591,83	265 591,83	0,00	265 591,83	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 09-15-02.3_V	Žst. Uničov, technologická budova - Vzduchotechnické rozvody	764 643,06	764 643,06	764 643,06	0,00	764 643,06	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 09-15-02.3_Z	Žst. Uničov, technologická budova - Zdravotechnické instalace	206 444,80	206 444,80	206 444,80	0,00	206 444,80	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 09-15-02.A	Žst. Uničov, technologická budova	10 495 627,75	11 416 160,97	11 415 878,30	0,00	11 415 878,30	282,67	99,998
SŽDC	N	SO 09-15-03.1_E	Žst. Uničov, rozvodna EPZ - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	57 445,75	57 445,75	57 445,75	0,00	57 445,75	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 09-15-03.2_V	Žst. Uničov, rozvodna EPZ -Vdychotechnika, chlazení a vytápění	58 449,03	58 449,03	58 449,03	0,00	58 449,03	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 09-15-03.A	Žst. Uničov, rozvodna EPZ	1 645 962,31	1 743 675,99	1 743 675,99	0,00	1 743 675,99	0,00	100,000
Ostatní	N	SO 09-34-02	Žst. Uničov, oplocení Carman a.s.	1 330 466,78	1 330 466,78	1 330 378,73	0,00	1 330 378,73	88,05	99,993
SŽDC	N	SO 02-15-02.1	Zast. Hlušovice, přístřešek na nástupišti	1 593 524,65	1 614 524,83	1 614 521,71	0,00	1 614 521,71	3,12	100,000
SŽDC	N	SO 02-15-02.2	Zast. Hlušovice, přístřešek na nástupišti	251 003,33	251 003,33	251 003,33	0,00	251 003,33	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 03-15-03.1	Žst. Bohuňovice, přístřešek na nástupišti	376 235,12	376 235,12	273 852,37	0,00	273 852,37	102 382,75	72,788
SŽDC	N	SO 03-15-03.2	Žst. Bohuňovice, přístřešek na nástupišti	685 090,83	710 275,43	698 192,68	0,00	698 192,68	12 082,75	98,299
SŽDC	N	SO 04-15-02.1	Zast. Šternov, přístřešek na nástupišti	1 659 295,83	1 680 289,14	1 680 289,14	0,00	1 680 289,14	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 04-15-02.2	Zast. Šternov, přístřešek na nástupišti	236 933,92	236 933,92	236 883,92	0,00	236 883,92	50,00	99,979
SŽDC	N	SO 05-15-03.1	Žst. Šternberk, přístřešky na nástupištech	232 413,03	232 413,03	142 122,97	0,00	142 122,97	90 290,06	61,151
SŽDC	N	SO 05-15-03.2	Žst. Šternberk, přístřešek na nástupišti	383 433,42	396 041,66	392 728,23	0,00	392 728,23	3 313,43	99,163
SŽDC	N	SO 06-15-03.1	Žst. Babice, přístřešek pro cestující	1 413 849,24	1 434 847,95	1 368 836,60	0,00	1 368 836,60	66 011,35	95,399
SŽDC	N	SO 06-15-03.2	Zast. Babice u Šternberka, přístřešek na nástupišti	211 248,71	211 248,71	211 198,71	0,00	211 198,71	50,00	99,976
SŽDC	N	SO 06-15-04.1	Zast. Mladějovice, přístřešek na nástupišti	232 769,54	232 769,54	232 098,17	0,00	232 098,17	671,37	99,712
SŽDC	N	SO 06-15-04.2	Žst. Mladějovice, přístřešek pro cestující	1 639 541,08	1 660 535,29	1 660 402,95	0,00	1 660 402,95	132,34	99,992
SŽDC	N	SO 07-15-02.1	Žst. Újezd u Uničova, přístřešek pro cestující	1 641 691,26	3 325 372,89	3 325 372,65	0,00	3 325 372,65	0,24	100,000

6.5.2 (10.3.1.6)

Stavba: 5713520008-Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Listopad 2023 - Listopad 2023

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	N	SO 07-15-02.2	Žst. Újezd u Uničova, přístřešky na nástupištích	375 845,58	375 845,58	375 795,58	0,00	375 795,58	50,00	99,987
Ostatní	N	SO 07-15-03	Žst. Újezd u Uničova, přístřešek pro kola	1 189 141,18	1 300 773,98	1 300 772,82	0,00	1 300 772,82	1,16	100,000
SŽDC	N	SO 08-15-02.1	Zast. Uničov, přístřešek na nástupišti	381 163,86	381 163,86	381 113,86	0,00	381 113,86	50,00	99,987
SŽDC	N	SO 08-15-02.2	Žst. Uničov přístřešek na nástupišti	1 800 339,40	1 821 336,21	1 821 336,21	0,00	1 821 336,21	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 09-15-04.1	Žst. Uničov přístřešky na nástupišti	694 227,47	694 227,47	693 357,95	0,00	693 357,95	869,52	99,875
SŽDC	N	SO 09-15-04.2	Žst. Uničov, přístřešky na nástupištích	381 420,68	381 420,68	245 360,26	0,00	245 360,26	136 060,42	64,328
SŽDC	Z	SO 02-15-03	Zast. Hlušovice, orientační systém	154 657,00	154 657,00	149 356,36	0,00	149 356,36	5 300,64	96,570
SŽDC	Z	SO 03-15-04	Žst. Bohuňovice, orientační systém	370 901,24	370 901,24	369 857,18	0,00	369 857,18	1 044,06	99,720
SŽDC	Z	SO 04-15-03	Zast. Štarnov, orientační systém	167 219,00	167 219,00	163 964,77	0,00	163 964,77	3 254,23	98,050
SŽDC	Z	SO 05-15-04	Žst. Šternberk, orientační systém	292 969,78	292 969,78	288 852,82	0,00	288 852,82	4 116,96	98,590
SŽDC	Z	SO 06-15-05	Zast. Babice u Šternberka, orientační systém	168 401,83	168 401,83	163 191,77	0,00	163 191,77	5 210,06	96,910
SŽDC	Z	SO 06-15-06	Zast. Mladějovice, orientační systém	141 938,15	141 938,15	139 739,25	0,00	139 739,25	2 198,90	98,450
SŽDC	Z	SO 07-15-04	Žst. Újezd u Uničova, orientační systém	251 984,31	251 984,31	249 058,71	0,00	249 058,71	2 925,60	98,840
SŽDC	Z	SO 08-15-03	Zast. Uničov, orientační systém	145 587,98	145 587,98	145 572,98	0,00	145 572,98	15,00	99,990
SŽDC	Z	SO 09-15-05	Žst. Uničov, orientační systém	264 108,11	264 108,11	264 096,11	0,00	264 096,11	12,00	100,000
SŽDC	N	SO 03-15-05	Žst. Bohuňovice, demolice skladu zboží a rampy	862 533,79	862 533,79	862 533,79	0,00	862 533,79	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 05-15-05	Žst. Šternberk, demolice ramp skladišť	1 002 513,12	1 002 513,12	1 002 281,39	0,00	1 002 281,39	231,73	99,977
SŽDC	N	SO 05-15-08	Žst. Šternberk, demolice stavědla č.1	230 256,91	230 256,91	230 256,91	0,00	230 256,91	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 09-15-06	Žst. Uničov, demolice budovy na pozemku p.č. st. 619	801 612,88	1 096 026,90	1 089 521,58	0,00	1 089 521,58	6 505,32	99,406
SŽDC	N	SO 09-15-07	Žst. Uničov, demolice, SD Nádražní č.p. 550	925 475,74	925 475,74	925 475,74	0,00	925 475,74	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 09-15-08	Žst. Uničov, demolice, TO sociální zařízení	611 649,96	611 649,96	611 649,96	0,00	611 649,96	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 09-15-09	Žst. Uničov, demolice, TO montovaná hala	551 811,61	551 811,61	546 366,19	0,00	546 366,19	5 445,42	99,013

6.5.2 (10.3.1.6)

Stavba: 5713520008-Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Listopad 2023 - Listopad 2023

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	N	SO 09-15-12	Žst. Uničov, demolice stavědla č.II	231 776,89	231 776,89	231 776,89	0,00	231 776,89	0,00	100,000
SŽDC	Z	SO 01-01-01	Žst. Olomouc, úprava trakčního vedení	5 086 261,72	5 086 261,72	5 077 121,34	0,00	5 077 121,34	9 140,38	99,820
SŽDC	Z	SO 01-01-03	TNS Olomouc, napájecí vedení 3kV	1 396 313,20	1 396 313,20	1 287 050,20	0,00	1 287 050,20	109 263,00	92,170
SŽDC	Z	SO 01-01-04	TNS Olomouc, zpětné vedení 3kV	1 817 552,23	1 817 552,23	1 710 547,23	0,00	1 710 547,23	107 005,00	94,110
SŽDC	Z	SO 02-01-01	Olomouc - Bohuňovice, trakční vedení	52 909 430,37	52 909 430,37	52 885 296,06	0,00	52 885 296,06	24 134,31	99,950
SŽDC	Z	SO 02-01-03	Olomouc - Bohuňovice, zavěšení kabelu 22kV na TP	1 973 383,95	1 973 383,95	1 973 383,95	0,00	1 973 383,95	0,00	100,000
SŽDC	Z	SO 03-01-01	Žst. Bohuňovice, trakční vedení	22 100 928,35	22 100 928,35	22 089 989,15	0,00	22 089 989,15	10 939,20	99,950
SŽDC	Z	SO 03-01-03	Žst. Bohuňovice, zavěšení kabelu 22kV na TP	1 030 187,55	1 030 187,55	1 030 187,55	0,00	1 030 187,55	0,00	100,000
SŽDC	Z	SO 04-01-01	Bohuňovice - Šternberk, trakční vedení	40 367 725,40	40 367 725,40	40 361 582,40	0,00	40 361 582,40	6 143,00	99,980
SŽDC	Z	SO 04-01-03	Bohuňovice - Šternberk, zavěšení kabelu 22kV na TP	1 700 007,15	1 700 007,15	1 700 007,15	0,00	1 700 007,15	0,00	100,000
SŽDC	Z	SO 05-01-01	Žst. Šternberk, trakční vedení	29 110 431,15	29 110 431,15	29 107 451,08	0,00	29 107 451,08	2 980,07	99,990
SŽDC	Z	SO 05-01-03	TNS Šternberk, napájecí vedení 3kV	5 092 584,60	5 092 584,60	5 092 197,60	0,00	5 092 197,60	387,00	99,990
SŽDC	Z	SO 05-01-04	TNS Šternberk, zpětné vedení 3kV	2 114 235,45	2 114 235,45	2 114 235,45	0,00	2 114 235,45	0,00	100,000
SŽDC	Z	SO 05-01-05	Žst. Šternberk, zavěšení kabelu 22kV na TP	749 423,35	749 423,35	749 423,35	0,00	749 423,35	0,00	100,000
SŽDC	Z	SO 06-01-01	Šternberk - Újezd u Uničova, trakční vedení	75 626 762,71	75 626 762,71	75 616 598,33	0,00	75 616 598,33	10 164,38	99,990
SŽDC	Z	SO 07-01-01	Žst. Újezd u Uničova, trakční vedení	15 827 078,15	15 827 078,15	15 823 595,58	0,00	15 823 595,58	3 482,57	99,980
SŽDC	Z	SO 07-01-03	Žst. Újezd u Uničova, zavěšení kabelu 22kV na TP	303 893,90	303 893,90	303 893,90	0,00	303 893,90	0,00	100,000
SŽDC	Z	SO 08-01-01	Újezd u Uničova - Uničov, trakční vedení	36 044 263,92	36 044 263,92	36 034 073,67	0,00	36 034 073,67	10 190,25	99,970
SŽDC	Z	SO 08-01-03	Újezd u Uničova - Uničov, zavěšení kabelu 22kV na TP	918 492,90	918 492,90	918 492,90	0,00	918 492,90	0,00	100,000
SŽDC	Z	SO 09-01-01	Žst. Uničov, trakční vedení	32 198 122,45	32 198 122,45	32 190 518,39	0,00	32 190 518,39	7 604,06	99,980
SŽDC	Z	SO 09-01-03	TNS Uničov, napájecí vedení 3kV	1 961 767,50	1 961 767,50	1 961 767,50	0,00	1 961 767,50	0,00	100,000
SŽDC	Z	SO 09-01-04	TNS Uničov, zpětné vedení 3kV	1 906 048,10	1 906 048,10	1 906 048,10	0,00	1 906 048,10	0,00	100,000

6.5.2 (10.3.1.6)

Stavba: 5713520008-Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Listopad 2023 - Listopad 2023

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	Z	SO 09-01-05	Žst. Uničov, zavěšení kabelu 22kV na TP	601 281,90	601 281,90	601 281,90	0,00	601 281,90	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 01-15-01.1	Žst. Olomouc TPM - Arch.stav. řešení	15 944 947,38	16 497 701,71	16 493 959,64	0,00	16 493 959,64	3 742,07	99,977
SŽDC	N	SO 01-15-01.2	Žst. Olomouc TPM - Zdravotně technické instalace	145 355,03	145 355,03	145 355,03	0,00	145 355,03	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 01-15-01.3	Žst. Olomouc TPM - Vzduchotechnika, chlazení a vytápění	1 065 334,74	1 065 334,74	1 065 334,72	0,00	1 065 334,72	0,02	100,000
SŽDC	N	SO 01-15-01.4	Žst. Olomouc TPM - MaR	377 130,16	631 245,35	631 245,35	0,00	631 245,35	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 01-15-01.5	Žst. Olomouc TPM - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	1 050 691,49	1 050 691,49	1 050 691,49	0,00	1 050 691,49	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 01-15-01.6	Žst. Olomouc TPM - Hromosvody	268 070,11	268 070,11	268 070,11	0,00	268 070,11	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 01-34-01	Žst. Olomouc, TMP, oplocení	892 987,79	892 987,79	892 987,79	0,00	892 987,79	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 05-15-06.1	Žst. Šternberk, TNS - Arch stav řešení	32 689 095,07	34 149 357,43	34 149 357,19	0,00	34 149 357,19	0,24	100,000
SŽDC	N	SO 05-15-06.2	Žst. Šternberk, TNS - Zdravotně technické instalace	369 203,72	369 203,72	369 203,72	0,00	369 203,72	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 05-15-06.3	Žst. Šternberk, TNS - Vzduchotechnika, chlazení a vytápění	1 525 497,10	1 613 141,26	1 613 141,26	0,00	1 613 141,26	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 05-15-06.4	Žst. Šternberk, TNS - MaR	2 166 579,06	2 420 410,26	2 420 410,26	0,00	2 420 410,26	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 05-15-06.5	Žst. Šternberk, TNS - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	1 436 415,30	1 742 250,87	1 742 250,87	0,00	1 742 250,87	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 05-15-06.6	Žst. Šternberk, TNS - Hromosvody	385 860,42	385 860,42	385 860,42	0,00	385 860,42	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 05-34-01	Žst. Šternberk, TNS, oplocení	1 285 672,24	1 285 672,24	1 285 672,23	0,00	1 285 672,23	0,01	100,000
SŽDC	N	SO 09-15-10.1	Žst. Uničov, TNS - Arch. stav. řešení	32 906 299,71	33 584 717,74	33 584 647,40	0,00	33 584 647,40	70,34	100,000
SŽDC	N	SO 09-15-10.2	Žst. Uničov, TNS - Zdravotně technické instalace	369 212,73	369 212,73	369 212,73	0,00	369 212,73	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 09-15-10.3	Žst. Uničov, TNS - Vzduchotechnika, chlazení a vytápění	1 494 298,58	1 581 942,74	1 581 942,74	0,00	1 581 942,74	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 09-15-10.4	Žst. Uničov, TNS - MaR	2 167 417,58	2 732 541,89	2 732 541,89	0,00	2 732 541,89	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 09-15-10.5	Žst. Uničov, TNS - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	1 445 105,73	1 738 531,93	1 738 531,93	0,00	1 738 531,93	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 09-15-10.6	Žst. Uničov, TNS - Hromosvody	388 259,81	388 259,81	388 259,81	0,00	388 259,81	0,00	100,000

6.5.2 (10.3.1.6)

Stavba: 5713520008-Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Listopad 2023 - Listopad 2023

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	N	SO 09-34-01	Žst. Uničov, TNS, oplocení	2 762 585,79	2 867 428,39	2 867 423,87	0,00	2 867 423,87	4,52	100,000
SŽDC	N	SO 03-06-01	Žst. Bohuňovice, EO V	2 985 539,00	2 985 539,00	2 985 539,00	0,00	2 985 539,00	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 05-06-01	Žst. Šternberk, EO V	4 833 519,36	4 833 519,36	4 833 519,36	0,00	4 833 519,36	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 07-06-01	Žst. Újezd u Uničova, EO V	1 594 823,12	1 594 823,12	1 594 823,12	0,00	1 594 823,12	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 08-06-01	Zast. Uničov, EO V	553 627,20	553 627,20	553 627,20	0,00	553 627,20	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 09-06-01	Žst. Uničov, EO V	4 723 876,65	4 723 876,65	4 723 876,65	0,00	4 723 876,65	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 09-06-02	Žst. Uničov, kabelové rozvody pro EPZ	1 673 990,65	1 673 990,65	1 673 990,65	0,00	1 673 990,65	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 01-04-01	Žst. Olomouc, přeložky kabelu vn 6 kV	2 061 309,20	2 061 309,20	2 061 309,20	0,00	2 061 309,20	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 01-06-01	Žst. Olomouc, kabelové rozvody nn	1 178 020,11	1 178 020,11	1 178 020,11	0,00	1 178 020,11	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 01-06-03	Žst. Olomouc, DOÚO	1 305 177,48	1 305 177,48	1 304 083,74	0,00	1 304 083,74	1 093,74	99,916
SŽDC	N	SO 01-06-04	Žst. Olomouc, TMP - indikátor stáhněte sběrač	450 459,67	450 459,67	448 272,19	0,00	448 272,19	2 187,48	99,514
SŽDC	N	SO 01-06-05	Žst. Olomouc, TMP - venkovní osvětlení areálu	1 237 640,99	1 237 640,99	1 235 773,80	0,00	1 235 773,80	1 867,19	99,849
SŽDC	N	SO 02-04-01	Olomouc - Bohuňovice, přeložky kabelu vn 6 kV	2 619 613,26	3 374 548,84	3 374 457,04	0,00	3 374 457,04	91,80	99,997
SŽDC	N	SO 02-06-01	Olomouc - Bohuňovice, železniční přejezd P4199 v ev. km 102,539 – napájení	588 741,98	588 741,98	587 648,24	0,00	587 648,24	1 093,74	99,814
SŽDC	N	SO 02-06-02	Olomouc - Bohuňovice, železniční přejezd P4200 v ev. km 102,828 - napájení	525 528,08	525 528,08	525 528,08	0,00	525 528,08	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 02-06-03	Olomouc - Bohuňovice, železniční přejezd P4201 v ev. km 103,854 - napájení	198 197,22	198 197,22	197 103,48	0,00	197 103,48	1 093,74	99,448
SŽDC	N	SO 02-06-04	Olomouc - Bohuňovice, železniční přejezd P4202 v ev. km 104,324 - napájení	1 265 278,15	1 265 278,15	1 264 184,41	0,00	1 264 184,41	1 093,74	99,914
SŽDC	N	SO 02-06-05	Zast. Hlušovice, úprava přípojky nn	575 058,94	575 058,94	575 058,94	0,00	575 058,94	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 02-06-06	Zast. Hlušovice, osvětlení nástupiště	910 819,40	910 819,40	910 819,40	0,00	910 819,40	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 02-06-07	Zast. Hlušovice, úprava rozvodů nn	770 880,11	770 880,11	770 880,11	0,00	770 880,11	0,00	100,000

6.5.2 (10.3.1.6)

Stavba: 5713520008-Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Listopad 2023 - Listopad 2023

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	N	SO 05-06-09	Žst. Šternberk, TNS - indikátor stáhněte sběrač	1 017 462,00	1 017 462,00	1 017 462,00	0,00	1 017 462,00	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 05-12-01	Žst. Šternberk, TNS - přípojka 22 kV pro měnřmu Šternberk (dvojitá)	33 992 032,74	38 939 689,22	38 902 974,43	0,00	38 902 974,43	36 714,79	99,906
SŽDC	N	SO 06-06-01	Šternberk-Újezd u Uničova, železniční přejezd P4212 v ev. km 2,362 - napájení	1 152 582,45	1 152 582,45	1 151 253,65	0,00	1 151 253,65	1 328,80	99,885
SŽDC	N	SO 06-06-02	Zast. Babice u Šternberka, úprava přípojky nn	851 435,42	851 435,42	848 897,85	0,00	848 897,85	2 537,57	99,702
SŽDC	N	SO 06-06-03.1	Zast. Babice u Šternberka, osvětlení nástupiště	1 035 149,96	1 035 149,96	1 033 068,99	0,00	1 033 068,99	2 080,97	99,799
SŽDC	N	SO 06-06-03.2	Zast. Babice u Šternberka, osvětlení nástupiště - přístupová cesta	364 816,81	364 816,81	361 858,02	0,00	361 858,02	2 958,79	99,189
SŽDC	N	SO 06-06-04	Zast. Babice u Šternberka, úprava rozvodů nn	534 038,14	534 038,14	533 984,14	0,00	533 984,14	54,00	99,990
SŽDC	N	SO 06-06-06	Šternberk-Újezd u Uničova, železniční přejezd P4213 v ev. km 3,244 - napájení	1 878 428,07	1 878 428,07	1 878 341,41	0,00	1 878 341,41	86,66	99,995
SŽDC	N	SO 06-06-07	Šternberk-Újezd u uničova, železniční přejezd P4214 v ev. km 5,842 - napájení	681 149,28	681 149,28	681 095,14	0,00	681 095,14	54,14	99,992
SŽDC	N	SO 06-06-08	Zast. Mladějovice, úprava přípojky nn	295 698,76	295 698,76	292 807,93	0,00	292 807,93	2 890,83	99,022
SŽDC	N	SO 06-06-09	Zast. Mladějovice, osvětlení nástupiště	791 100,19	791 100,19	790 990,69	0,00	790 990,69	109,50	99,986
SŽDC	N	SO 06-06-10	Zast. Mladějovice, úprava rozvodů nn	593 299,97	593 299,97	593 272,97	0,00	593 272,97	27,00	99,995
SŽDC	N	SO 07-06-02	Žst. Újezd u Uničova, úprava přípojky nn	541 938,11	541 938,11	540 024,13	0,00	540 024,13	1 913,98	99,647
SŽDC	N	SO 07-06-03	Žst. Újezd u Uničova, osvětlení nástupiště	6 091 677,17	6 091 677,17	5 975 867,61	0,00	5 975 867,61	115 809,56	98,099
SŽDC	N	SO 07-06-04	Žst. Újezd u Uničova, úprava rozvodů nn	605 963,84	605 963,84	605 825,52	0,00	605 825,52	138,32	99,977
SŽDC	N	SO 07-06-06	Žst. Újezd u Uničova, DOÚO	1 660 028,75	1 660 028,75	1 659 730,43	0,00	1 659 730,43	298,32	99,982
SŽDC	N	SO 08-06-02	Újezd u Uničova - Uničov, železniční přejezd P4219 v ev. km 11,791 – napájení	3 079 015,62	3 079 015,62	3 076 507,07	0,00	3 076 507,07	2 508,55	99,919
SŽDC	N	SO 08-06-03	Zast. Uničov, úprava přípojky nn	1 197 880,17	1 197 880,17	791 130,17	0,00	791 130,17	406 750,00	66,044
SŽDC	N	SO 08-06-04	Zast. Uničov, osvětlení nástupiště	4 298 416,57	4 794 457,25	4 267 021,39	0,00	4 267 021,39	527 435,86	88,999
SŽDC	N	SO 08-06-05	Zast. Uničov, úprava rozvodů nn	900 938,16	900 938,16	779 668,11	0,00	779 668,11	121 270,05	86,540

6.5.2 (10.3.1.6)

Stavba: 5713520008-Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Listopad 2023 - Listopad 2023

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	N	SO 08-12-01	Újezd u Uničova - Uničov, závěsný kabel vn 22 kV	11 086 861,21	11 086 861,21	11 081 174,96	0,00	11 081 174,96	5 686,25	99,949
SŽDC	N	SO 09-06-03	Žst. Uničov, rekonstrukce osvětlení nástupišť	2 566 557,11	2 566 557,11	2 566 543,62	0,00	2 566 543,62	13,49	99,999
SŽDC	N	SO 09-06-04	Žst. Uničov, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice	19 825 725,38	19 825 725,38	19 619 281,47	0,00	19 619 281,47	206 443,91	98,959
SŽDC	N	SO 09-06-05	Žst. Uničov, rekonstrukce kabelových rozvodů	4 110 585,26	4 110 585,26	4 103 693,65	0,00	4 103 693,65	6 891,61	99,832
SŽDC	N	SO 09-06-06	Žst. Uničov, přeložky silnoprůdých rozvodů nn	8 181 887,23	8 181 887,23	8 114 454,40	0,00	8 114 454,40	67 432,83	99,176
SŽDC	N	SO 09-06-07	Žst. Uničov, úprava přípojky nn	3 559 369,81	3 559 369,81	3 554 552,83	0,00	3 554 552,83	4 816,98	99,865
SŽDC	N	SO 09-06-08	Žst. Uničov, DOÚO	2 598 165,55	2 598 165,55	2 594 791,71	0,00	2 594 791,71	3 373,84	99,870
SŽDC	N	SO 09-06-09	Žst. Uničov, TNS - indikátor stáhněte sběrač	738 958,57	738 958,57	738 958,57	0,00	738 958,57	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 09-06-10	Žst. Uničov, TNS - venkovní osvětlení areálu	1 221 140,90	1 221 140,90	1 221 140,90	0,00	1 221 140,90	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 09-12-01	Žst. Uničov, TNS - přípojka 22 kV pro měnímu Uničov (dvojitá)	65 414 042,39	70 754 576,18	70 741 197,00	0,00	70 741 197,00	13 379,18	99,981
SŽDC	N	SO 01-01-02	Žst. Olomouc, úprava ukolejnění	291 449,70	291 449,70	291 041,20	0,00	291 041,20	408,50	99,860
SŽDC	N	SO 02-01-02	Olomouc - Bohuňovice, ukolejnění	1 651 655,80	1 651 655,80	1 651 655,80	0,00	1 651 655,80	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 03-01-02	Žst. Bohuňovice, ukolejnění	823 204,90	823 204,90	823 204,90	0,00	823 204,90	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 04-01-02	Bohuňovice - Šternberk, ukolejnění	1 276 407,70	1 276 407,70	1 276 407,70	0,00	1 276 407,70	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 05-01-02	Žst. Šternberk, ukolejnění	1 004 213,40	1 004 213,40	1 004 213,40	0,00	1 004 213,40	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 06-01-02	Šternberk - Újezd u Uničova, ukolejnění	3 474 905,25	3 474 905,25	3 474 905,25	0,00	3 474 905,25	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 07-01-02	Žst. Újezd u Uničova, ukolejnění	609 211,10	609 211,10	609 211,10	0,00	609 211,10	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 08-01-02	Újezd u Uničova - Uničov, ukolejnění	1 122 867,60	1 122 867,60	1 122 867,60	0,00	1 122 867,60	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 09-01-02	Žst. Uničov, ukolejnění	1 179 309,40	1 179 309,40	1 179 309,40	0,00	1 179 309,40	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 01-06-06	Žst. Olomouc, TMP - vnější uzemnění	3 802 803,78	3 802 803,78	3 802 803,78	0,00	3 802 803,78	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 01-06-07	Zast. Hlušovice, uzemnění silnoprůdč technologie	817 082,72	817 082,72	817 082,72	0,00	817 082,72	0,00	100,000

6.5.2 (10.3.1.6)

Stavba: 5713520008-Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Listopad 2023 - Listopad 2023

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	N	SO 02-06-10	Olomouc - Bohuňovice, uzemnění trafostanice TTS 372A	748 193,20	748 193,20	748 193,20	0,00	748 193,20	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 03-06-08	Žst. Bohuňovice, uzemnění silnoproudé technologie	1 804 272,90	1 804 272,90	1 804 272,89	0,00	1 804 272,89	0,01	100,000
SŽDC	N	SO 04-06-05	Zast. Šternov, uzemnění silnoproudé technologie	474 187,93	474 187,93	468 166,30	0,00	468 166,30	6 021,63	98,730
SŽDC	N	SO 05-06-10	Žst. Šternberk, uzemnění rozvodny nn ve VB	1 043 758,42	1 043 758,42	1 026 857,32	0,00	1 026 857,32	16 901,10	98,381
SŽDC	N	SO 05-06-11	Žst. Šternberk, uzemnění silnoproudé technologie	1 242 024,67	1 242 024,67	1 240 034,95	0,00	1 240 034,95	1 989,72	99,840
SŽDC	N	SO 05-06-12	Žst. Šternberk, TNS - vnější uzemnění	3 825 308,12	3 825 308,12	3 775 308,12	0,00	3 775 308,12	50 000,00	98,693
SŽDC	N	SO 07-06-07	Žst. Újezd u Uničova, uzemnění silnoproudé technologie	1 233 536,32	1 233 536,32	1 223 921,47	0,00	1 223 921,47	9 614,85	99,221
SŽDC	N	SO 08-06-07	Zast. Uničov, uzemnění silnoproudé technologie	920 887,24	920 887,24	903 767,72	0,00	903 767,72	17 119,52	98,141
SŽDC	N	SO 09-06-11	Žst. Uničov, uzemnění silnoproudé technologie	1 538 603,34	1 538 603,34	1 531 956,25	0,00	1 531 956,25	6 647,09	99,568
SŽDC	N	SO 09-06-12	Žst. Uničov, uzemnění rozvodny EPZ	230 020,05	230 020,05	230 020,05	0,00	230 020,05	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 09-06-13	Žst. Uničov, TNS - vnější uzemnění	2 730 701,00	2 730 701,00	2 728 201,00	0,00	2 728 201,00	2 500,00	99,908
Ostatní	N	SO 02-06-11	Olomouc - Bohuňovice, přeložka vedení VO obce Hlušovice v km 106,262	117 824,84	117 824,84	107 906,59	0,00	107 906,59	9 918,25	91,582
Ostatní	N	SO 02-06-12	Olomouc - Bohuňovice, přeložka vedení VO obce Bohuňovice v km 108,453	180 869,08	180 869,08	172 775,59	0,00	172 775,59	8 093,49	95,525
Ostatní	N	SO 08-06-08	Újezd u Uničova - Uničov, úpravy kabelu nn Unex v km 12,524	39 308,30	39 308,30	39 308,30	0,00	39 308,30	0,00	100,000
Ostatní	N	SO 08-06-09	Újezd u Uničova - Uničov, přeložka vedení VO Města Uničov v km 14,101	132 203,50	132 203,50	121 593,36	0,00	121 593,36	10 610,14	91,974
Ostatní	N	SO 08-06-10	Újezd u Uničova - Uničov, přeložka vedení VO Města Uničov v km 14,203	112 888,64	112 888,64	112 252,96	0,00	112 252,96	635,68	99,437
Ostatní	N	SO 61-21-02	t.ú. Olomouc - Šternberk, přeložky vedení obce Bohuňovice	603 578,55	603 578,55	474 660,97	0,00	474 660,97	128 917,58	78,641
SŽDC	Z	SO 98-98	Všeobecný objekt	135 500,00	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	100,000
SŽDC	N	SO 98-98	Všeobecný objekt	32 512 588,00	35 617 102,00	34 866 475,60	0,00	34 866 475,60	750 626,40	97,893

6.5.2 (10.3.1.6)

Stavba: 5713520008-Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Listopad 2023 - Listopad 2023

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
CELKEM		CELKEM	3 888 691 936,26	4 085 944 193,84	4 040 283 263,86	0,00	4 040 283 263,86	45 660 929,98	98,882
Ostatní-Z		Ostatní způsobilé	7 005 578,98	7 005 578,98	5 516 022,66	0,00	5 516 022,66	1 489 556,32	78,738
Ostatní-N		Ostatní nezpůsobilé	89 510 190,34	104 297 297,14	99 978 220,72	0,00	99 978 220,72	4 319 076,42	95,859
Ostatní celkem		Ostatní celkem	96 515 769,32	111 302 876,12	105 494 243,38	0,00	105 494 243,38	5 808 632,74	94,781
SŽDC-Z		SŽDC způsobilé	1 639 365 417,10	1 681 327 535,47	1 654 254 618,15	0,00	1 654 254 618,15	27 072 917,32	98,390
SŽDC-N		SŽDC nezpůsobilé	2 152 810 749,84	2 293 313 782,25	2 280 534 402,33	0,00	2 280 534 402,33	12 779 379,92	99,443
SŽDC celkem		SŽDC celkem	3 792 176 166,94	3 974 641 317,72	3 934 789 020,48	0,00	3 934 789 020,48	39 852 297,24	98,997

Zhotovitel: Subterra a.s. - D3

Ing. Tomáš Kotek ředitel výstavby

Dne

30.11.2023

Razítko a podpis

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Ing. Karel Veškrňa správce stavby

Dne

30.11.2023

Razítko a podpis

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4488778

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0d29c62b-a8b6-4b40-91f0-4dc4ff6f8082

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.03.2024 11:45:11



ee735c0f-1f82-4806-9542-b9261a64af87