

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 14. 3. 2023.

Č.j. objednatele 225407/2023-MZV/OSM

Č.j. zhotovitele 4-I/MZV ČR-TOSKÁN-STŘECHA/23

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : **ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo zahraničních věcí**
se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 101/5, PSČ 118 00
zastoupená Mgr. Monikou Machovou, vrchní ředitelkou sekce ekonomicko
-provozní

bankovní spojení: Česká národní banka Praha
číslo účtu: 0017228001/0710

IČ: 457 69 851
DIČ: CZ45769851

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech uzavírání smluv a jejich změn: Mgr. Monika Machová, vrchní ředitelka sekce ekonomicko-provozní

b) ve věcech technických:

c) ve věcech realizace:

d) technický dozor:

e) autorský dozor:

2. Zhotovitel: **AVERS spol.s r.o.**

se sídlem Michelská 240/49, Praha 4, PSČ: 141 00

zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka č. 3445

zastoupený Ing.Janem Citou, obchodním ředitelem (na základě plné moci ze dne 25.3.2022) a Ing.Milanem Popule, výrobním ředitelem (na základě plné moci ze dne 25.3.2022)

bankovní spojení: ČS, a.s., Praha 1
číslo účtu: 401082/0800

IČ: 41190840
DIČ: **CZ41190840**

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- ve věcech smluvních: Ing.Jan Cita, obchodní ředitel a Ing.Milan Popule, výrobní ředitel

- ve věcech technických: Ing.Milan Popule, výrobní ředitel

- zástupce na stavbě:

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla a změna dokončení lhůty výstavby. V průběhu realizace stavby došlo na návrh objednatele k úpravě v dispozičním uspořádání podkroví a k úpravě požárně bezpečnostního řešení (PBŘ). Obě tyto skutečnosti vedou ke změnám stavby popsaným v příloze č 1 (Potvrzení změny č. 3), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Realizací těchto změn dojde ke zvýšení nákladů stavby a k prodloužení lhůty výstavby o 41 kalendářních dnů.

1. Mění se **článek IV. Doba plnění**, odstavec 1.:

Mění se termín dokončení lhůty výstavby, a to ze dne 27. 3. 2024 na nový termín dokončení lhůty výstavby 7. 5. 2024.

2. Mění se **článek V. Cena díla**, odstavec 1.:

Mění se cena díla, a to na základě předložených a schválených OZ a NOZ č.008 popisujících změny díla a vícepráce / méněpráce, které se vyskytly v průběhu realizace stavby z podnětu objednatele nebo jsou vyvolány zjištěním skutečného stavu stavbou dotčených konstrukcí, které nebylo možné předvídat před započítáním realizace stavby. Touto změnou dojde ke zvýšení nákladů stavby.

	bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena plnění dle Smlouvy o dílo	57 760 916,49 Kč	12 129 792,46 Kč	69 890 708,95 Kč
Cena plnění dle PZ č. 1	- 1 606 238,03 Kč	- 337 309,98 Kč	- 1 943 548,01 Kč
Cena plnění dle Dodatku č. 1	56 154 678,46 Kč	11 792 482,48 Kč	67 947 160,94 Kč
Cena plnění dle PZ č. 2	1 467 774,56 Kč	308 232,66 Kč	1 776 007,22 Kč
Cena plnění dle Dodatku č. 2	57 622 453,02 Kč	12 100 715,14 Kč	69 723 168,16 Kč
Cena plnění dle PZ č. 3	589 076,69 Kč	123 706,10 Kč	712 782,79 Kč
Cena plnění dle Dodatku č. 3	58 211 529,71 Kč	12 224 421,24 Kč	70 435 950,95 Kč

Výše faktur až do výše 90% ceny díla činí Kč 52 390 376,74 bez DPH.

Zádržné ve výši 10% ceny díla činí Kč 5 821 152,97 bez DPH.

3. Mění se **článek VI. Způsob úhrady ceny a platební podmínky**, odstavec 4.:

Zádržné ve výši 10% ceny díla je nově stanoveno ve výši 5 821 152,97 Kč

4. Mění se **článek VII. Bankovní záruky**, odstavec 1.:

V souvislosti se změnou ceny plnění se mění minimální výše záruky č. 1 peněžního ústavu se sídlem či organizační složkou na území České republiky na provedení díla, kdy 10 % ceny díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy je nově stanoveno ve výši 5 821 152,97 Kč.

5. Mění se **článek VII. Bankovní záruky**, odstavec 2.:

V souvislosti se změnou ceny plnění se mění minimální výše záruky č. 2 peněžního ústavu se sídlem či organizační složkou na území České republiky, kdy 5 % ceny díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy je nově stanoveno ve výši 2 910 576,49 Kč.

III.

Závěrečná ujednání

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Potvrzení změny č. 3 (včetně OZ č. 008 a 009 a NOZ č. 008)
 - Příloha č. 2 – Harmonogram
2. Dodatkem nedotčená ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany potvrzují, že tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne

Za objednatele:

Česká republika - Ministerstvo zahraničních věcí

.....
Mgr. Monika Machová
vrchní ředitelka sekce
ekonomicko-provozní

V Praze dne

Za zhotovitele:

AVERS spol.s r.o.

.....
Ing.Jan Cita, obchodní ředitel
(na základě plné moci)

.....
Ing.Milan Popule, výrobní ředitel
(na základě plné moci)