

Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 632 17 066, sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 2141, PSČ 532 20,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. B 1241,
zastoupený Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva
č. smlouvy 957/TU/2023
na straně objednatele

AŽD Praha s.r.o., 480 29 483 sídlem Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10 – Záběhlice
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 14616,
zastoupený Patrikem Reinišem, obchodním ředitelem pro STM, na základě plné moci
č. smlouvy 285-PVO/2023
na straně zhotovitele

se dohodly na tomto

Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

I.

Vymezení měněného závazku

Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení „Dodávka a montáž kamerového systému a dveřních senzorů pro počítání cestujících do vozidel“ smlouvu o dílo (dále jen *smlouva*). Smlouva nabyla účinku uveřejněním v registru smluv dne 24. 10. 2023. Smluvní strany uzavřením tohoto dodatku mění závazek výše označenou smlouvou založený.

II.

Předmět dodatku a důvody pro jeho uzavření

- 1) Objednatel se ve *smlouvě* zavázal poskytnout zhotovitel potřebnou součinnost k provádění díla, výslovně se pak v článku VII, odst. 2, první odrážce *smlouvy*, zavázal zajistit možnost připojení kamerového systému v každém vozidle do zařízení, zajišťujícího přenos dat prostřednictvím sítě GSM/LTE v rozsahu definovaném vymezením díla. Objednatel předpokládal, že tuto svou povinnost splní tím, že umožní zhotoviteli připojit kamerový systém do existujících modemů, které zajišťují přenos dat pro odbavovací systém vozidla.
- 2) Při realizaci díla však vyšlo najevo, že požadavky objednatele na datové přenosy z kamerového systému přesahují kapacitní možnosti stávajících modemů, určených a dimenzovaných pro odbavovací systém. Pro datové přenosy kamerového systému tak bude třeba obstarat a namontovat modemy nové. Objednatel tak nemůže poskytnout součinnost v potřebném rozsahu a ve lhůtách nezbytných k provedení díla ve sjednané době.
- 3) Smluvní strany se proto dohodly na změně závazku ze *smlouvy* tak, aby byl účel *smlouvy*, tj. realizace díla smlouvou vymezeného ve sjednané době co nejvíce naplněn.

III.

Změna vymezení díla

- 1) Smluvní strany rozšiřují dílo, jak je vymezeno v čl. III *smlouvy* o dodávku, montáž a zprovoznění modemů, které budou zajišťovat přenos dat prostřednictvím sítě GSM/LTE, a to v rozsahu definovaném vymezením díla. Modemy budou funkčně nedílnou součástí realizovaného kamerového systému ve vozidlech Dopravního podniku města Pardubice a.s.
- 2) Konkrétně je rozšíření díla vymezeno detailní cenovou nabídkou, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV.

Změna ustanovení o součinnosti

- 1) Smluvní strany mění závazek součinnosti objednatele tak, že objednatel se uzavřením tohoto dodatku zproštuje povinností poskytnutí součinnosti v podobě zajištění možnosti připojení kamerového systému v každém vozidle do zařízení zajišťujícího přenos dat prostřednictvím sítě GSM/LTE.
- 2) Smluvní strany z důvodu právní jistoty konstatují, že povinnost objednatele zajistit služby datových přenosů v rozsahu odpovídajícím vymezení díla trvá.

V.

Změna ceny díla

- 1) Cena díla dle čl. IX, odst. 1) smlouvy se v souvislosti se změnami díla dle čl. III. tohoto dodatku mění tak, že se cena díla zvyšuje z částky 16 616 069 Kč bez DPH na částku 17 960 769 Kč bez DPH.
- 2) Podrobný rozpočet změny ceny díla je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

VI.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222, odst. 4, zákona o zadávání veřejných zakázek, neboť hodnota změny nepřesahuje limity v citovaném ustanovení stanovené.
- 2) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv. Uveřejnění dodatku se zavazuje provést objednatel.
- 3) Smluvní strany podpisy svých zástupců potvrzují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a vážné vůle.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne: dle elektronického podpisu

V Praze dne: dle elektronického podpisu

.....
Dopravní podnik města Pardubic a.s.

.....
AŽD Praha s.r.o.

Příloha č. 1 – Rozpočet změny ceny díla

CENOVÁ NABÍDKA				
Č. položky	Položka	Počet	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
1	Router Teltonika RUT956 LTE/WiFi + kabeláž	126 ks	6 300,00 Kč	793 800,00 Kč
2	Střešní anténa LTE/WiFi + kabeláž	126 ks	1 500,00 Kč	189 000,00 Kč
3	Konfigurace	126 ks	600,00 Kč	75 600,00 Kč
4	Montáž – dodatečné instalace	60 ks	2 900,00 Kč	174 000,00 Kč
5	Montáž – nové instalace	66 ks	1 300,00 Kč	85 800,00 Kč
6	Projektová dokumentace + administrace	1 kpl	26 500,00 Kč	26 500,00 Kč
	Celkem bez DPH			1 344 700,00 Kč