

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 152475, číslo smlouvy zhotovitele: 068/1/2022 (1856.2241068TSE) uzavřené dne 10. 5. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 12. 2022, uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

pro akci: „**II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - průtah**“

### I. Smluvní strany

**1) Objednatel:** **Kraj Vysočina**  
Se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtman  
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana  
Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Stanislav Juránek  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 123-6403810267/0100  
IČO: 70890749  
**(dále jen „objednatel“)**

**2) Zhotovitel:** **EUROVIA CZ a.s.**  
Adresa: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4  
Adresa pro doručování: závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno  
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih  
Zástupce pro věci technické: Jiří Halák, provozně-obchodní náměstek  
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Sedlák, DiS.  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 1005845621/0100  
IČO: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
zápis v obchodním rejstříku: vedený u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561  
**(dále jen „zhotovitel“)**

### II. Předmět Dodatku č. 2

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele: 152475, číslo smlouvy zhotovitele: 068/1/2022 (1856.2241068TSE) uzavřené dne 10. 5. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 12. 2022 (dále jen „**Smlouva o dílo**“).

- 1) Článek 2 - Předmět Smlouvy o dílo, je rozšířen o dodatečné stavební práce v rozsahu přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2. V případě dodatečných požadovaných prací se jedná o stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Předmětem dodatku č. 2 jsou rovněž méněpráce, související s provedením jednotlivých změn během stavby. Dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací zahrnují:**
- provedení skutečného rozsahu prací dle RDS na objektu Mostu ev.č. 152-019 (viz. ZBV3 a ZBV5)

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací nebyla uveřejněna, protože zhotovitel tuto přílohu považuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

- provedení skutečného rozsahu zemních prací, sanací a úprav propustku v km 1,410 na SO 101 2. stavba (viz. ZBV4)
- práce související s úpravou křižovatky sil. II/152 a II/361 směr Příštpo (viz. ZBV6)
- práce související s úpravou křižovatky sil. II/152 a ulice k Modřínům dle skutečného rozsahu prací (viz. ZBV7)
- práce související s úpravou odvodnění na ulici Poděbradova – instalace liniového žlabu (viz. ZBV8)
- dodatečná oprava objízdné trasy – náměstí, na které došlo vlivem stavby k rychlé degradaci plošné vysrávky poloviny jízdního pruhu (viz. ZBV9)

Dále je předmětem tohoto dodatku změna termínu dokončení díla z důvodu většího rozsahu oprav objízdných komunikací tak, aby tyto mohly být v co nejkratší době provedeny, mimo zimní období.

Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

## 2) Článek 4 – Cenové ujednání, odstavec 4.3 uvedené Smlouvy o dílo, ve znění:

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

### **Cena za dílo:**

cena celkem bez DPH:.....	45 624 470,80 Kč
DPH 21%:.....	9 581 138,87 Kč
cena celkem včetně DPH:.....	55 205 609,67 Kč

(slovy: Čtyřicetpětmiliónůšestsetdvacetčtyřitisícčtyřístasedmdestát korun českých osmdesát haléřů bez DPH)“

### **se ruší, a nahrazuje novým v tomto znění:**

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

### **Cena za dílo:**

cena celkem bez DPH:.....	46 212 945,24 Kč
DPH 21%:.....	9 704 718,50 Kč
cena celkem včetně DPH:.....	55 917 663,74 Kč

(slovy: Čtyřicetšestmiliónůdvěstědvanácttisícdevětsetčtyřicetpět korun českých dvacetčtyři haléřů bez DPH)“

## 3) Článek 3 – Termín plnění, odstavec 3.1 uvedené Smlouvy o dílo ve znění:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště předpoklad 05/2022

Uvedení 1. stavby do předčasného užívání do 31. 10. 2022

*Uvedení 2. stavby a mostu ev.č. 152-019 do předčasného užívání do 31. 10. 2023*  
*Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 31. 03. 2024*

*Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znamenaly omezení provozu na pozemních komunikacích a zimní údržbě.*

*Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.“*

**se ruší, a nahrazuje novým v tomto znění:**

*„3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:*

*Zahájení realizace stavby – předání staveniště předpoklad 05/2022*

*Uvedení 1. stavby do předčasného užívání do 31. 10. 2022*

*Uvedení 2. stavby a mostu ev.č. 152-019 do předčasného užívání do 31. 10. 2023*

*Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 31. 05. 2024*

*Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znamenaly omezení provozu na pozemních komunikacích a zimní údržbě.*

*Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.“*

### **III. Ostatní ujednání**

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, tímto Dodatkem č. 2 nedotčené, zůstávají v platnosti.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3) Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky a opatřen elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů
- 4) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 5) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 6) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.
- 7) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je soupis stavebních prací stavby „II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - průtah“ v rozsahu všech stavebních objektů, včetně dodatečných stavebních prací i méněprací. Tento soupis prací je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2.

V Jihlavě

Za objednatele:

Ing. Miroslav Houška

Digitálně podepsal Ing. Miroslav  
Houška  
Datum: 2024.03.27 16:20:34 +01'00'

.....  
Ing. Miroslav Houška  
náměstek hejtmana

V Brně

Za zhotovitele:

Ing.  
Ludvík  
Šumbera

Digitálně podepsal  
Ing. Ludvík  
Šumbera  
Datum: 2024.03.27  
11:44:24 +01'00'

.....  
Ing. Ludvík Šumbera,  
ředitel závodu Morava jih